

Raport dzienny
01.11.2022

Utrzymanie
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	31.10.2022	23:23	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	02:14	02:15	zakończone	Górna	Dąbrowskiego 76	zgłoszenie dotyczyło przewróconego pachółka na jezdni - nie stwierdzono nieprawidłowości	
2	01.11.2022	00:22	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	01:21	01:23	zakończone	Śródmieście	Wigury 16	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3				samodzielne		11:14	11:35	zakończone	Śródmieście	Plac Wolności	poprawiono TOR	
4	31.10.2022	10:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:05	13:10	zakończone	Śródmieście	Kościuszki/Pasaż Rubinsteina	wyprostowano słupek z B36	
5	31.10.2022	13:24	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:14	13:42	zakończone	Polesie	Gdańska 109	wymieniono złamany słupek od D18a i T29	1 x słupek 4,5 m
6	01.11.2022	11:36	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:45	11:47	zakończone	Polesie	Ogrodowa	obrócono oznakowanie SOR B21	
7	31.10.2022	08:15	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:36	16:10	zakończone	Górna	Komorniki/Sternfelda	wymieniono D18 z T29	1 x D18
8	31.10.2022	08:15	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:36	16:10	zakończone	Górna	Komorniki/Sternfelda	wymieniono D18 z T29	1 x T29
9	31.10.2022	08:15	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:36	16:10	zakończone	Górna	Komorniki/Sternfelda	wymieniono D18 z T29	1 x słupek 4,2m
10	26.10.2022	12:33	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:26	16:27	zakończone	Górna	Piotrkowska/Czerwona	poprawiono C9	
11	28.10.2022	14:17	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:28	16:29	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 271	obrócono T29	
12	28.10.2022	14:25	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:42	16:43	zakończone	Śródmieście	Wschodnia/Włókiennicza	wyprostowano słupek z D18 i T29	
13	31.10.2022	13:42	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:50	16:51	zakończone	Śródmieście	Zachodnia 76	wyprostowano słupek z D19	
14				samodzielne		17:44	18:10	zakończone	Śródmieście	Orla/Kilińskiego	wymieniono tymczasowo wstawiony słupek od D6 i A7	1 x słupek 4,5 m

15	01.11.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:22	20:23	zakończone	Górna	Wojciecha/Socjalna	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
----	------------	--	-----	-------------------	---------------	-------	-------	------------	-------	--------------------	------------------------------	---------

Raport dzienny

02.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01.11.2022	22:53	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	00:50	00:51	zakończone	Górna	Kolumny 624	poprawiono znaki A12, A18b, T2	
2	02.11.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	10:46	10:49	zakończone	Śródmieście	Dowborczyków 3	poprawiono TOR	
3	27.10.2022	07:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:08	13:22	zakończone	Górna	Bartoszewskiego/Siostrzana	wymieniono 2 x D1 mini	2 x D1
4	02.11.2022	20:10	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	20:39	20:39	zakończone	Widzew	Rondo Inwalidów	wyprostowano słupek z D35	

Raport dzienny

03.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03.11.2022	10:53	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:41	11:56	w toku	Polesie	Obywatelska/Politechniki	przycięto częściowo gałęzie przy znakach A7, D6b	
2	03.11.2022	10:53	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:46	17:48	zakończone	Polesie	Obywatelska/Politechniki	przycięto drzewo przy znakach A7 i D6b	
3	03.11.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	17:24	17:28	zakończone	Polesie	Jana Pawła II/Łaska	zweryfikowano odbłaskowość znaku D6b - nie stwierdzono nieprawidłowości	
4	03.11.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	18:01	18:09	zakończone	Polesie	Jana Pawła II/Parkowa	wymieniono D1	1 x D1

5	03.11.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefoniczne	18:15	18:18	zakończone	Polesie	Jana Pawła II/Mickiewicza	zdemontowano bezzasadne oznakowanie A24	
6	03.11.2022	22:26	Straż Miejska	zgłoszenie	telefoniczne	22:34	22:41	zakończone	Górna	Pabianicka 1	poprawiono obróconą tarczę C2, słupki do wymiany	
7	03.11.2022	23:38	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	23:57	23:58	zakończone	Bałuty	Włókniarzy/Powstańców Wielkopolskich	poprawiono TOR	

Raport dzienny
04.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04.11.2022	08:59	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	12:40	12:42	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 70	zabrano tymczasowy znak B33	
2	04.11.2022	12:06	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	12:52	12:53	zakończone	Polesie	Żeromskiego 46	zabezpieczono zarwaną studzienkę	1 x U21
3	04.11.2022	12:33	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	14:05	14:06	zakończone	Widzew	Marmurowa/Opolska	poprawiono U21	
4	04.11.2022	12:44	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:10	13:11	zakończone	Górna	Pokładowa 7	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
5	04.11.2022	15:57	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:42	17:46	zakończone	Widzew	Byszewska	zamontowano ponownie tabliczkę T23b	
6	04.11.2022	15:57	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:39	18:40	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 100	zabrano tymczasowy znak A14	
7	04.11.2022	19:09	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:54	19:55	zakończone	Śródmieście	Pomorska 142	wyrwa w torowisku, przekazano CZK brak możliwości zabezpieczenia	
8	04.11.2022	21:17	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:45	21:46	zakończone	Bałuty	Organizacji WIN/Złocista	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
9	04.11.2022	21:42	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:58	21:59	zakończone	Polesie	Legionów 111a	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
10	04.11.2022	23:11	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:11	23:50	zakończone	Bałuty	Lutomierska/Piwna	zamontowano ponownie pylon U5b	

Raport dzienny

05.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05.11.2022	12:48	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	13:28	13:31	zakończone	Bałuty	Marysińska 75/77	wyprostowano słupek z B2 i T0	
2	05.11.2022	15:39	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	16:23	16:25	zakończone	Polesie	Krzemieńska 6	wyprostowano słupek z C13/16	
3	02.11.2022	10:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:34	16:45	zakończone	Polesie	Retkińska/Piaski	wymieniono B36	1 x B36
4	02.11.2022	10:01	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:57	16:57	w toku	Polesie	Retkińska 85A	zabrano złamany słupek na bazę, brak tarczy D3	
5	05.11.2022	18:00	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:00	19:14	zakończone	Polesie	Smulska/Bokserka	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	04.11.2022	14:08	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:20	18:28	zakończone	Widzew	Ofiar Terroryzmu	uzupełniono C12	1 x C12
7	05.11.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	20:22	20:34	zakończone	Polesie	Jana Pawła II/Łaska	uzupełniono D6b	1 x D6b
8	02.11.2022	10:01	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:53	21:02	zakończone	Polesie	Retkińska 85A	uzupełniono słupek z D3	1 x D3
9	02.11.2022	10:01	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:53	21:02	zakończone	Polesie	Retkińska 85A	uzupełniono słupek z D3	1 x słupek 4,0 m

Raport dzienny

06.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	06.11.2022	08:35	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	12:53	12:57	zakończone	Śródmieście	Piłsudskiego/Do wborczyków	wyprostowano słupek	
2	06.11.2022	09:48	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	12:40	12:42	zakończone	Bałuty	Górnicza/Sporna	wyprostowano słupek	

3	06.11.2022	09:48	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	13:03	13:04	zakończone	Śródmieście	Brzeźna 3	wyprostowano słupkę	
4	06.11.2022	10:56	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:21	11:23	zakończone	Polesie	Rąbieńska 130	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
5	06.11.2022	13:36	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:55	15:56	zakończone	Górna	Dąbrowskiego/zjazd z wiaduktu	elementy wystające z jezdni są poza wytyczonymi pasami ruchu	
6	06.11.2022	21:28	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:45	21:49	zakończone	Śródmieście	Zelwerowicza 28	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7				samodzielne		11:37	11:39		Śródmieście	Piotrkowska/Roosevelta	wykonano przegląd słupków automatycznych, 1 słupek niesprawny	
8				samodzielne		10:43	10:44		Śródmieście	Piotrkowska/Moniuszki	wykonano przegląd słupków automatycznych, 4 słupki niesprawne	

Raport dzienny
07.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04.11.2022	07:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:49	10:21	zakończone	Polesie	Ossowskiego 2/4	uzupełniono SEP03	1 x SEP03
2	07.11.2022	10:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:54	10:56	zakończone	Bałuty	Świtezianki/Nastrójowa	poprawiono D6	
3	07.11.2022	11:38	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:05	12:07	zakończone	Górna	Szpital Kopernika	poprawiono D6b, D52, D53, C2	
4	02.11.2022	13:44	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:51	12:52	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 212/214	poprawiono obrócone B33	
5	07.11.2022	17:04	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	17:30	17:31	zakończone	Polesie	Legionów 118	poprawiono U21	
6	07.11.2022	18:46	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	19:06	19:45	zakończone	Śródmieście	Małachowskiego/Konstytucyjna	zamontowano ponownie pylon U5b	
7	07.11.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefoniczne	18:42	18:55	zakończone	Górna	Paderewskiego/Ciołkowskiego	wymieniono B2	1 x B2
8	07.11.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefoniczne	19:06	19:09	zakończone	Górna	Paderewskiego/Tuszyńska	wymieniono D1	1 x D1

Raport dzienny

08.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	08.11.2022	12:48	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:24	13:25	zakończone	Śródmieście	Uniwersytecka/Rewolucji	poprawiono D6	
2	08.11.2022	14:55	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:12	16:16	zakończone	Widzew	Rokicińska/Rondo Inwalidów	poprawiono słupki z D2 i A7	
3	08.11.2022	14:55	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:56	16:59	zakończone	Górna	Rzgowska	wyprostowano słupki z A11a i B33	
4	07.11.2022	15:01	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:20	17:23	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 172	przycięto zieleń przy A16	
5	03.11.2022	14:38	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:39	17:50	zakończone	Śródmieście	Plac Komuny Paryskiej	wymieniono słupki od D18	1 x słupki 4,0 m
6				samodzielne		17:59	18:00	zakończone	Śródmieście	Wigury	zabrano 1 x U21	
7	07.11.2022	15:01	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:12	18:13	zakończone	Śródmieście	Czerwona/Piotrkowska	przycięto zieleń przy A17	
8				samodzielne		18:20	18:22	zakończone	Górna	Wólczańska/Skrzywana	poprawiono pylon U5b	
9	07.11.2022	15:22	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:36	19:29	zakończone	Górna	Odrzańska/Starogardzka	uzupełniono słupki U12c	2 x U12c
10	07.11.2022	15:07	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:48	19:52	zakończone	Polesie	Karolewska 62	wyczyszczono B33	
11	07.11.2022	13:01	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:15	20:25	zakończone	Bałuty	Ceglana/Flisacka	zakryto strefy ruchu	
12				samodzielne		20:37	20:41	zakończone	Bałuty	Kasubska/Limanowskiego	wyprostowano słupki z A7 i D6	
13			ZDiT		telefonicznie			zakończone	Bałuty	Kaczeńcowa	wydano 2 pylony do zamontowania po remoncie	2 x U5b

Raport dzienny

09.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				samodzielne		13:12	13:13	zakończone	Bałuty	Zgierska/Brzoskwinia	poprawiono obrócone B5 z T0	
2				samodzielne		17:52	17:53	zakończone	Górna	Obszerna/Kosynierów	zabrano 1 x U21	
3	09.11.2022	22:15	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	22:31	22:42	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza/Brzeźna	wstawiono tymczasowo znak D6	

Raport dzienny 10.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10.11.2022	08:27	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:21	09:24	zakończone	Bałuty	Kolińskiego/Inflancka	wymieniono B2, ustawiono poprawnie	1 x B2
2	10.11.2022	09:42	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:42	10:48	zakończone	Górna	Przybyszewskiego/Kilińskiego	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3	10.11.2022	10:17	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	12:03	12:04	zakończone	Widzew	Byszewska	brak możliwości oczyszczenia znaku B33 30, znak nadaje się do wymiany	
4	10.11.2022	11:22	Straż Miejska	zlecenie awaryjne	telefonicznie	12:27	12:28	zakończone	Widzew	Wałowa 2	błędny adres wyrwy	
5	10.11.2022	11:22	Straż Miejska	zlecenie awaryjne	telefonicznie	12:43	12:47	zakończone	Polesie	Wołowa 2	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	10.11.2022	13:12	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:24	13:25	zakończone	Polesie	Krakowska 88	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7	10.11.2022	10:33	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:36	15:39	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 223	wyczyszczono tarczę C9	
8	10.11.2022	09:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:46	16:23	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza/Brzeźna	wymieniono tymczasowo zamontowany słupek od D6	1 x słupek 4,0 m

9	10.11.2022	12:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:43	17:00	w toku	Śródmieście	Tuwima 30	zabrano na bazę zniszczony słupek z D1	
10	10.11.2022	13:31	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:41	17:49	zakończone	Widzew	Janosika/Prezydenta	wymieniono zniszczone lustro	1 x lustro 800 mm
11	10.11.2022	08:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:42	19:44	zakończone	Bałuty	Aleksandrowska/Bielicowa	wyprostowano B33	
12	10.11.2022	12:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:23	20:29	zakończone	Śródmieście	Tuwima 30	wymieniono zniszczony słupek ozdobny od D1	1 x słupek 4,2 m
13				samodzielne		20:31	20:32	zakończone	Śródmieście	Traugutta/Szwaczek	wyprostowano słupek z A7 i D6	
14				samodzielne		20:47	20:56	zakończone	Bałuty	Pojezierska/Grunwaldzka	uzupełniono pylon U5b	1 x U5b
15	10.11.2022	20:56	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:26	21:30	zakończone	Widzew	Przybyszewskiego	poprawiono TOR	

11.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				samodzielne		11:38	11:49		Śródmieście	Piotrkowska/Roosevelta	wykonano przegląd słupków automatycznych, 1 słupek niesprawny	
2				samodzielne		10:43	10:44		Śródmieście	Piotrkowska/Moniuszki	wykonano przegląd słupków automatycznych, 4 słupki niesprawne	
3	11.11.2022	15:56	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:47	17:54	zakończone	Górna	Sanitariuszek/Łaskowice	uzupełniono brakujące tymczasowe A12c	
4	11.11.2022	20:57	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:20	21:23	w toku	Polesie	Juszczakiewicza/Konstytucyjna	złamany słupek z U5a, brak tarczy C9, zabrano na bazę	

Raport dzienny

12.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	12.11.2022	06:59	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:40	08:49	zakończone	Widzew	Rondo Inwalidów	poprawiono zapory U20a	
2	12.11.2022	07:07	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:56	08:59	w toku	Widzew	Rokicińska/Sacharowa	zdemontowano złamany słupek z lustrem	
3	11.10.2022	15:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:38	11:28	zakończone	Śródmieście	Narutowicza 13	wymieniono uszkodzone SEP01	2 x SEP01
4	10.11.2022	15:05	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:50	12:50	zakończone	Widzew	Olechowska 32	nie zlokalizowano brakującego słupka	
5	12.11.2022	07:18	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:21	08:24	w toku	Polesie	Retkińska 64	zabrano złamany słupek z B36 na bazę	
6				samodzielne		11:10	11:13	zakończone	Śródmieście	Plac Komuny Paryskiej	dowiedzono brakujące T30	1 x T30
7	10.11.2022	15:01	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:23	11:24	zakończone	Widzew	Targowa 47	do ustalenia miejsce montażu znaku D19	
8	12.11.2022	07:18	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:40	11:51	zakończone	Polesie	Retkińska 64	wymieniono słupek od B36	1 x słupek 4,2 m
9				samodzielne		12:09	12:10	zakończone	Górna	Chocianowicka 4	zabrano 1 x U21	
10	12.11.2022	12:51	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:07	13:08	zakończone	Górna	Przybyszewskiego 22	obrócono D6	
11	12.11.2022	12:51	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:22	13:23	zakończone	Śródmieście	Zacisze 7/9	obrócono B35	
12	11.11.2022	20:57	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:59	20:29	zakończone	Polesie	Juszczakiewicza/Konstytucyjna	wstawiono słupek z U5a i C9	1 x słupek 3,0 m
13	11.11.2022	20:57	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:59	20:29	zakończone	Polesie	Juszczakiewicza/Konstytucyjna	wstawiono słupek z U5a i C9	1 x U5a
14	11.11.2022	20:57	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:59	20:29	zakończone	Polesie	Juszczakiewicza/Konstytucyjna	wstawiono słupek z U5a i C9	1 x C9

Raport dzienny
13.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	12.11.2022	23:49	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	00:19	00:27	zakończone	Bałuty	Strykowska/Wojska Polskiego	zamontowano ponownie tymczasowe B9	
2	13.11.2022	17:22	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:00	18:04	zakończone	Bałuty	Okólna/Łagiewnicka	nie zlokalizowano wyrwy w jezdni	
3	13.11.2022	22:11	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	22:28	22:32	zakończone	Bałuty	Marysińska/Inflancka	przekreślona tarcza	

Raport dzienny
14.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	14.11.2022	08:23	Zdit	zgłoszenie	e-mail	10:04	10:06	zakończone	Bałuty	Młynarska / Organizacji WIN	przycięto gałęzie zasłaniające tarczę B20	
2	14.11.2022	12:00	Zdit	zgłoszenie	e-mail	12:49	13:06	zakończone	Bałuty	Kuropatwia / Łagiewnicka	zamontowano urwaną tarczę A7	
3	14.11.2022	09:03	Zdit	zgłoszenie	e-mail	15:01	15:02	zakończone	Śródmieście	Legionów 32	poprawiono obróconą tarczę D18	
4	14.11.2022	07:59	Zdit	zgłoszenie	e-mail	15:06	15:09	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 5 / 7	wyprostowano słupek z D18	
5	14.11.2022	07:56	Zdit	zgłoszenie	e-mail	15:17	15:18	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska / Żwirki	poprawiono obróconą tabliczkę pod D18	
6	14.11.2022	09:19	Zdit	zgłoszenie	e-mail	15:32	15:33	zakończone	Polesie	Wróblewskiego / Jana Pawła II	nie stwierdzono uszkodzeń tarczy C9	
7	14.11.2022	08:59	Zdit	zgłoszenie	e-mail	20:02	20:46	zakończone	Górna	Prądyńskiego 163	wymieniono tarcze 1 x B1, 1 x B36, 1 x T0	1 x B1, 1 x B36
8	14.11.2022	08:59	Zdit	zgłoszenie	e-mail	20:02	20:46	zakończone	Górna	Prądyńskiego 163	wymieniono tarcze 1 x B1, 1 x B36, 1 x T0	1 x T0

Raport dzienny
15.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	15.11.2022	11:03	Zdit	zgłoszenie	e-mail	11:44	11:46	zakończone	Bałuty	Inowrocławska 3	Wyprostowano skrzywiony słupek z D18	
2	10.11.2022	12:59	Zdit	zgłoszenie	e-mail	12:20	12:30	zakończone	Widzew	Przybyszewskiego	Oklejono słupki taśmą odblaskową	
3	15.11.2022			samodzielne		12:51	12:52	zakończone	Widzew	Zbocze 15	Zabrano 1 x U21 po wyrwie	
4	15.11.2022			samodzielne		12:56	12:57	zakończone	Widzew	Telefoniczna / Janosika	Wyprostowano skrzywiony słupek z A6	
5	15.11.2022	09:57	Zdit	zgłoszenie	e-mail	13:25	13:31	zakończone	Śródmieście	Zachodnia 107	Poprawiono B41	
6	15.11.2022	19:42	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:38	20:39	zakończone	Górna	Obywatelska 61	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny

16.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	15.11.2022	12:13	Zdit	zgłoszenie	e-mail	08:45	08:50	zakończone	Bałuty	Żytnia / Drewnowska	poprawiono obrócony znak D6	
2	10.11.2022	15:01	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:17	09:23	zakończone	Widzew	Targowa 47	uzupełniono brakującą tarczę D19	1 x D19
3	16.11.2022	09:44	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	10:05	10:07	zakończone	Górna	Lubelska / Przybyszewskiego	poprawiono skrzywiony słupek z A7 i D6	
4	16.11.2022	09:44	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	10:27	10:29	zakończone	Polesie	Żeromskiego / Pl. Barlickiego	wyprostowano skrzywiony słupek z D6	
5	16.11.2022	09:44	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	10:38	10:59	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska / Próchnika	poprawiono obrócony znak B1	
6	16.11.2022			samodzielne		09:50	09:56	zakończone	Górna	Bankowa / Śląska	wyprostowano słupek z B2 i T22	

7	15.11.2022	14:10	Zdit	zgłoszenie	e-mail	11:20	11:27	zakończone	Bałuty	Nastrojowa 55	przycięto gałąź przysłaniającą tarczę A16	
8	16.11.2022	16:19	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	17:01	17:02	zakończone	Polesie	Solec / Wieczność	nie zlokalizowano uszkodzonego słupka	
9	16.11.2022	17:58	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	18:44	18:46	zakończone	Górna	Kalinowskiego 49	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
10	16.11.2022	18:40	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	19:02	19:03	zakończone	Górna	Matek Polskich 41	zabezpieczono wystającą studzienkę	1 x U21
11	16.11.2022	18:55	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	19:50	19:51	zakończone	Polesie	Złotno / Fizylierów	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny

17.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	17.11.2022		Zdit	zlecenie awaryjne	telefonicznie	09:35	09:44	Zakończone	Polesie	Kasprzaka / TUNEL	zabezpieczono zapadający się chodnik	U20a x 2, B41 x 1, T0 x 1
2	17.11.2022			samodzielne		09:48	09:50	Zakończone	Bałuty	Lutomierska / Piwna	poprawiono mocowanie U5b	
3	17.11.2022	09:23	Zdit	zgłoszenie	e-mail	10:10	10:15	Zakończone	Śródmieście	Narutowicza / Kopcińskiego	zdemontowano 1 szt, do wymiany 3 szt. Separatorów	
4	17.11.2022	13:49	Zdit	zgłoszenie	e-mail	13:34	13:35	zakończone	Bałuty	Mokra	zabrano 1 x U21	
5	17.11.2022	16:37	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:02	17:07	Zakończone	Widzew	Brzezińska / Śnieżna	zamontowano urwaną tarczę D1	
6	17.11.2022	17:40	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:26	18:28	Zakończone	Bałuty	Okólna 173	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7	17.11.2022	19:47	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:22	20:23	Zakończone	Widzew	Brzezińska / Śnieżna	nie stwierdzono uszkodzeń znaku A7	
8	17.11.2022	19:47	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:22	21:28	zakończone	Śródmieście	Jaracza / Kilińskiego	zamontowano urwaną tarczę D6	

Raport dzienny

18.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	18.11.2022			samodzielne		11:31	11:38	zakończone	Śródmieście	Al. ZHP	poprawiono tarczę B1 - do wymiany słupek	
2	18.11.2022	16:06	Zdit	zgłoszenie	telefonicznie	16:45	16:47	zakończone	Górna	Łazowskiego / Gładka	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3	18.11.2022	17:30	Zdit	zgłoszenie	telefonicznie	17:44	17:48	zakończone	Polesie	Plac Barlickiego	Zamontowano przewrócone U5b	
4	18.11.2022	20:25	Zdit	zgłoszenie	telefonicznie	21:01	21:02	zakończone	Bałuty	Wici 30	zabrano z pod bloku leżący U5b	

Raport dzienny

19.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	19.11.2022	05:52	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:44	09:02	zakończone	Górna	Romana 42/44	wstawiono tymczasowo słupek z D3,B36,B33 (60)	
2	19.11.2022	10:35	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	12:45	12:48	zakończone	Polesie	Ogrodowa 62	poprawiono tarczę znaku B36	
3	19.11.2022	13:45	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:04	15:16	w toku	Polesie	Maratońska / zjazd z pętli w stronę RTK	wymieniono słupek od U5a 1 x 3,5m, do wymiany U5a	1 x słupek 3,5 m
4	19.11.2022	14:15	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:42	15:45	zakończone	Górna	Będzińska / Zaolziańska	poprawiono tarczę znaku B2	

Raport dzienny

20.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	19.11.2022		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	01:08	01:19	zakończone	Polesie	Wróblewskiego / Bratysławska	zabrano uszkodzoną poduszkę berlińską	
2	20.11.2022	01:15	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	01:30	01:32	zakończone	Widzew	Tuwima 51	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3	20.11.2022	13:28	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:00	16:05	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza 39	wyprostowano skrzywiony słupek z B21	
4	20.11.2022			samodzielne		16:10	16:15	zakończone	Śródmieście	Tunel WZ / Wólczańska	uzupełniono brakujące U5a	1 x U5a
5	17.11.2022	14:15	Zdit	zgłoszenie	e-mail	16:23	16:26	zakończone	Śródmieście	Skorupki SPP	doklejono napis (300 x100mm)"Płatny" na D18	1 x naklejka 300 x100mm
6				samodzielne		16:43	16:50	zakończone	Polesie	Maratońska / zjazd z pętli w stronę RTK	wymieniono 1 x U5a	1 x U5a

Raport dzienny 21.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	21.11.2022	09:00	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	09:45	09:46	zakończone	Górna	Bartoszewskiego / Rzgowska	zweryfikowano uszkodzoną infrastrukturę - bariery energochłonne	
2	21.11.2022	10:47	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	11:42	11:44	zakończone	Polesie	Retkińska / Hufcowa	Wyprostowano słupek z C13/16	
3	21.11.2022	15:32	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:42	17:52	zakończone	Polesie	Radwańska 55	zamontowano ponownie przewrócone U5b	
4	18.11.2022	10:35	Zdit	zgłoszenie	e-mail	16:28	16:28	zakończone	Górna	Wólczańska / Skrzywana	U5b poprawione - informacja w dniu 08.11.2022	
5	21.11.2022	10:21	Zdit	zgłoszenie	e-mail	17:08	17:13	zakończone	Polesie	Żeligowskiego 26	Wyprostowano słupek z D18	
6	21.11.2022			samodzielne		17:14	17:15	zakończone	Polesie	Żeligowskiego 26	Wyprostowano słupek z C13	
7	21.11.2022	10:21	Zdit	zgłoszenie	e-mail	17:16	17:18	zakończone	Polesie	Żeligowskiego 18	Wyprostowano słupek z D18	

8	21.11.2022	10:21	Zdit	zgłoszenie	e-mail	17:22	17:45	zakończone	Polesie	Żeligowskiego 7 / 9	Wymieniono złamany słupek z D18	1 x słupek 4,2 m
9	21.11.2022	10:21	Zdit	zgłoszenie	e-mail	17:49	17:52	zakończone	Polesie	Legionów 86	Wyprostowano słupek z D18	
10	21.11.2022	10:21	Zdit	zgłoszenie	e-mail	17:54	17:56	zakończone	Polesie	Pogonowskiego 10	Wyprostowano słupek z D18	
11	21.11.2022	10:21	Zdit	zgłoszenie	e-mail	18:00	18:00	zakończone	Polesie	28 Pułku Strzelców Kaniowskich 46	nie stwierdzono nieprawidłowości	
12	18.11.2022	10:35	Zdit	zgłoszenie	e-mail	18:14	18:14	zakończone	Polesie	Bratysławska 3	Zabrano 1 x U21	
13	21.11.2022			samodzielne		18:17	18:21	zakończone	Polesie	Bratysławska / Wróblewskiego	zamontowano ponownie przewrócone U5b	
14	21.11.2022			samodzielne		18:34	18:34	zakończone	Polesie	Płatowcowa	Zabrano 1 x U21 po załataniej wyrwie	
15	21.11.2022			samodzielne		19:12	19:15	zakończone	Bałuty	AL.. Harcerzy - Zatorowców / Traktorowa	poprawiono obrócone D4a	
16	16.11.2022	14:03	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:24	19:24	zakończone	Bałuty	Parcelacyjna 9b	nie zlokalizowano przewróconego znaku	
17	21.11.2022	20:20	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:58	21:00	zakończone	Bałuty	Sucharskiego	zabezpieczono zapadlinę	1 x U21
18	21.11.2022			samodzielne		21:08	21:09	zakończone	Bałuty	Organizacji WIN	Zabrano 1 x U21 po załataniej wyrwie	

Raport dzienny
22.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	22.11.2022			samodzielne		16:58	17:17	w toku	Polesie	Zielona / 1 Maja	zdemontowano 3 m uszkodzonej barierki wygradzeniowej	
2	22.11.2022	18:34	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:09	19:12	zakończone	Polesie	Rzeszowska 2	zabrano leżący znak B40	

3	22.11.2022	09:29	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:20	19:29	zakończone	Bałuty	Łanowa / Traktorowa	poprawiono słupek, zamontowano nową tarczę D4a	1 x D4a
4	22.11.2022			samodzielne		20:34	20:40	zakończone	Bałuty	Traktorowa / Duńska	urwana tarcza D6- zamontowano ponownie	
5	22.11.2022	14:40	Zdit	zgłoszenie	e-mail	15:38	15:39	zakończone	Bałuty	Okólna / Serwituty	zabrano 1 x U21	
6	22.11.2022	15:11	Zdit	zgłoszenie	e-mail	21:24	21:26	zakończone	Bałuty	Bema 6	Obrócono 2 x T27	

Raport dzienny

23.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	22.11.2022	14:39	Zdit	zgłoszenie	e-mail	09:10	09:47	Zakończone	Bałuty	Liściasta 31	zmieniono lokalizację D6	2 x słupek 4,0 m
2	22.11.2022	14:39	Zdit	zgłoszenie	e-mail	09:10	09:47	Zakończone	Bałuty	Liściasta 31	zmieniono lokalizację D6	1 x D6
3	23.11.2022	11:50	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	12:57	13:01	zakończenie	Górna	Rzgowska 205	wyprostowano słupek z A7 i C2	
4	23.11.2022	13:16	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	14:12	14:13	zakończone	Górna	Św. Wojciecha / Maciejowicka	zabezpieczono wyrwę w jezdni	2 x U21
5	23.11.2022	18:15	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	20:05	20:06	zakończone	Górna	Zaolziańska / Karpacka	wymieniono słupek od A7, D6, T27	1 x słupek 5,0 m

Raport dzienny

24.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	24.11.2022	08:16	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	09:58	10:01	zakończone	Bałuty	Lutomierska / Pawia	wstawiono brakujące D6	2 x D6
	24.11.2022	08:16	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	09:58	10:01	zakończone	Bałuty	Lutomierska / Pawia	wstawiono brakujące D7	1 x słupek 4,0 m

	24.11.2022	08:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:14	10:14	zakończone	Śródmieście	Kościuszki / 6 Sierpnia	Brak skrajni dla znaku D6 - prośba o wskazanie miejsca montażu przez ZDiT	
1	24.11.2022			samodzielne		13:03	13:12	Zakończone	Śródmieście	Dowborczyków 3	poprawiono zapory - zabezpieczenie kamienicy	
2	24.11.2022	14:32	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:25	15:27	zakończone	Górna	3 Maja	zabezpieczono studzienkę	1 x U21
3	24.11.2022	11:47	Zdit	zgłoszenie	e-mail	13:21	13:22	zakończone	Górna	Tatrzańska / Dąbrowskiego	zamontowano ponownie U5b	
4	24.11.2022	11:47	Zdit	zgłoszenie	e-mail	13:27	13:29	zakończone	Górna	Tatrzańska / Zbaraska	uzupełniono parkujące D6	1 x słupek 4,0 m
5	24.11.2022	11:47	Zdit	zgłoszenie	e-mail	13:27	13:29	zakończone	Górna	Tatrzańska / Zbaraska	uzupełniono parkujące D6	1 x D6
6	24.11.2022	17:15	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:23	17:57	zakończone	Śródmieście	Piłsudskiego / Sienkiewicza	wstawiono nowy słupek do B2 i T0	1 x słupek 4,2 m
7	24.11.2022	08:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:17	19:18	zakończone	Bałuty	Łanowa 113	znak poprawiony przez wykonawcę remontu drogi	
8	24.11.2022	08:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:10	20:30	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 286	wymieniono tarczę D2	1 x D2
9	24.11.2022	11:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:46	20:48	zakończone	Polesie	Skłodowskiej-Curie 16	poprawiono D18	
	24.11.2022	11:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:57	20:58	zakończone	Polesie	Lipowa 10	poprawiono D18	
10	24.11.2022	11:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:59	21:00	zakończone	Polesie	Pogonowskiego 47	poprawiono D18	
11	24.11.2022	11:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:13	21:14	zakończone	Polesie	Żeligowskiego 43	poprawiono D18	

Raport dzienny

25.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	25.11.2022	00:01	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	00:19	00:30	zakończone	Polesie	Mickiewicza/Łąkowa	wyprostowano słupek z D6b, poprawiono wysięgnik	

2	23.11.2022	09:34	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:19	12:20	zakończone	Bałuty	Wiklinowa/Zgierska	obrócono A24	
3	23.11.2022	09:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:24	12:33	zakończone	Bałuty	Urocza/Wiklinowa	poprawiono A6c, przycięto zieleń	
4	23.11.2022	09:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:36	12:37	zakończone	Bałuty	Urocza/Trzcinaowa	poprawiono A6a	
5	25.11.2022	13:39	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	14:44	14:46	zakończone	Widzew	Wydawnicza/Rondo Edelmiana	wyprostowano słupek z D6b	
6	25.11.2022	15:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:11	18:13	zakończone	Polesie	Łąkowa/Szpital WAM	nie zlokalizowano wystających prętów	
7	25.11.2022	18:03	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:42	18:49	zakończone	Widzew	Pomorska 270	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
8	25.11.2022	14:00	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:45	19:46	w toku	Polesie	Złotno 143	brak znaku A15, zniszczona tabliczka	

Raport dzienny
26.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	26.11.2022	01:18	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	02:44	02:57	zakończone	Polesie	Krakowska/Biegunkowa	poprawiono TOR	
2				samodzielne		10:24	10:26		Śródmieście	Piotrkowska/Roosevelta	wykonano przegląd słupków automatycznych, 1 słupek niesprawny	
3				samodzielne		10:37	10:38		Śródmieście	Piotrkowska/Moniuszki	wykonano przegląd słupków automatycznych, 4 słupki niesprawne	
4	11.10.2022	15:42	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:19	08:19	zakończone	Bałuty	Zgierska/Chrobrego	zabrano tymczasowy słupek, zamontowano konstrukcję specjalną do znaku D6b	1 x konstrukcja specjalna 8m
5				samodzielne		08:29	08:30	zakończone	Bałuty	Sprawiedliwa/Limanowskiego	wyprostowano słupek z D6	
6	26.11.2022		CZK	zgłoszenie	telefoniczne	13:00	13:05	zakończone	Górna	Bartoszewskiego	zabezpieczono uszkodzone barierki	3 x U21

7	22.11.2022	11:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:05	21:20	zakończone	Śródmieście	Więckowskiego przy Wólczańskiej i Gdańskiej	obrócono D3	
---	------------	-------	------	------------	--------	-------	-------	------------	-------------	---	-------------	--

Raport dzienny

27.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	22.11.2022	09:15	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:00	14:00	zakończone	Bałuty	Flisacka/Zgierska	zamontowano 30 szt. U12c	
2	27.11.2022	15:10	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:37	15:38	zakończone	Bałuty	Górnicza 47	zabezpieczono studzienkę	1 x U21
3	27.11.2022	15:29	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:59	16:01	zakończone	Polesie	Bratysławska/Wróblewskiego	poprawiono pylon U5b	
4	27.11.2022	16:21	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:54	16:55	zakończone	Bałuty	Wronia 18	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
5	27.11.2022	16:45	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:38	17:38	zakończone	Polesie	Żeromskiego 103	zabezpieczono zapadlinę w chodniku	1 x U21
6	27.11.2022	16:45	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	17:38	17:38	zakończone	Bałuty	Olsztyńska/Mackiewiczowa	oznakowanie nie należy do ZDiT	

Raport dzienny

28.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	28.11.2022	08:09	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:50	08:56	zakończone	Górna	Kadłubka 43		
2				samodzielne		09:10	09:11	zakończone	Górna	Św. Wojciecha/Błękitna	zabrano 1 x U21	
3				samodzielne		10:59	11:00	zakończone	Widzew	Wiączyńska 5	zabrano 1 x U21	

1				samodzielne		08:05	08:08	zakończone	Górna	Sanocka/Krakus a	wyprostowano słupek z D6	
2				samodzielne		08:18	08:19	zakończone	Górna	Strycharska 22	poprawiono B33	
3				samodzielne		08:45	08:46	zakończone	Górna	Kolumny/Bieszcz adzka	poprawiono B33	
4				samodzielne		09:17	09:18	zakończone	Górna	Kolumny 504	zabrano 1 x U21	
5				samodzielne		10:36	10:09	zakończone	Śródmieście	Dworzec Fabryczny, przy postoju TAXI	wyprostowano słupek z A7	
6				samodzielne		09:44	09:47	zakończone	Górna	Lodowa/Dąbrows kiego	wyprostowano słupek z D6	
7	29.11.2022	14:43	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:56	15:57	zakończone	Górna	Sternfelda/Komor niki	poprawiono A7	
8	29.11.2022	12:57	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:13	16:39	zakończone	Górna	Kolumny 116-119	uzupełniono brakujące D6 na słupkach	2 x D6
9	29.11.2022	12:57	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:13	16:39	zakończone	Górna	Kolumny 116-119	uzupełniono brakujące D6 na słupkach	2 x słupek 4,0 m
10	29.11.2022	13:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:06	17:12	zakończone	Górna	Rzgowska 12	wymieniono A6a	1 x A6a
11	29.11.2022	13:33	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:43	17:44	zakończone	Górna	Obywatelska/Pia sta	brak wymalowanego przejścia dla pieszych	
12	29.11.2022	13:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:36	20:39	zakończone	Górna	Rzgowska/Dacho wa	uzupełniono D6 z na przedłużce	1 x D6
13	29.11.2022	13:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:36	20:39	zakończone	Górna	Rzgowska/Dacho wa	uzupełniono D6 z na przedłużce	1 x przedłużka
14	29.11.2022	13:33	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:50	21:11	zakończone	Górna	Rataja/Obywateł ska	uzupełniono D6, A7 przeniesiono na nowy słupek	2 x D6
15	29.11.2022	13:33	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:50	21:11	zakończone	Górna	Rataja/Obywateł ska	uzupełniono D6, A7 przeniesiono na nowy słupek	1 x słupek 4,0 m, 1 x słupek 4,2 m

Raport dzienny

30.11.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	30.11.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	07:51	07:55	zakończone	Śródmieście	Plac Dąbrowskiego	zdemontowano SEP	

2				samodzielne		09:04	09:13	zakończone	Górna	Kolumny 654	wymieniono złamany słupek i zniszczoną tarczę D6	1 x D6
3				samodzielne		09:04	09:13	zakończone	Górna	Kolumny 654	wymieniono złamany słupek i zniszczoną tarczę D6	1 x słupek 4,0 m
4				samodzielne		12:19	12:20	zakończone	Górna	Dąbrowskiego/Kil ińskiego	poprawiono C9	
5	29.11.2022	12:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:17	13:19	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka/Kasztelańska	poprawiono lustro	
6	30.11.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	17:55	18:14	zakończone	Górna	Kosynierów Gdyńskich	przestawiono D6b	1 x słupek 4,0 m
7	30.11.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	17:55	18:14	zakończone	Górna	Kosynierów Gdyńskich	wymieniono D1 mini	1 x D1
8	24.11.2022	13:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:14	19:43	zakończone	Śródmieście	Narutowicza/Kopcińskiego	dokręcono separatory	
9	30.11.2022		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:30	17:31	zakończone	Polesie	Jana Pawła II 30	zgłoszenie dotyczyło uszkodzonej bariery energochłonnej - brak w lokalizacji	
10	30.11.2022	07:46	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:30	21:31	zakończone	Bałuty	Wielkopolska/Pułaskiego	dokręcono pylon U5b	

Raport realizacji zleceń

Nr zlecenia	Data przyjęcia zlecenia	Termin Realizacji	Dzielnica	Lokalizacja	Podjęte działania	Data wykonywania czynności
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	17.09.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	17.09.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	17.09.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	19.09.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	19.09.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	19.09.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	23.09.2022

402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglan a/Flisacka	wprowadzono SOR	30.09.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglan a/Flisacka	wprowadzono SOR	09.10.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglan a/Flisacka	wprowadzono SOR	09.10.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglan a/Flisacka	wprowadzono SOR	09.10.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglan a/Flisacka	wprowadzono SOR	10.10.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglan a/Flisacka	wprowadzono SOR	10.10.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglan a/Flisacka	wprowadzono SOR	10.10.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglan a/Flisacka	wprowadzono SOR	10.10.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglan a/Flisacka	wprowadzono SOR	12.10.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglan a/Flisacka	wprowadzono SOR	30.10.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglan a/Flisacka	wprowadzono SOR	31.10.2022
435/2022	17.10.2022	05.12.2022	Górna	Paderewskiego	zamontowano separatory	18.10.2022
437/2022	18.10.2022	06.11.2022	Widzew	Cynarskiego	zamontowano A7	02.11.2022
437/2022	18.10.2022	06.11.2022	Widzew	Cynarskiego	zamontowano A7	02.11.2022
438/2022	20.10.2022	01.11.2022	Różne	Akcja Znicz	montaż znaków TOR	22.10.2022
438/2022	20.10.2022	01.11.2022	Różne	Akcja Znicz	montaż znaków TOR	24.10.2022
438/2022	20.10.2022	01.11.2022	Różne	Akcja Znicz	montaż znaków TOR	25.10.2022
438/2022	20.10.2022	01.11.2022	Różne	Akcja Znicz	montaż znaków TOR	26.10.2022
438/2022	20.10.2022	01.11.2022	Różne	Akcja Znicz	montaż znaków TOR	27.10.2022
438/2022	20.10.2022	01.11.2022	Różne	Akcja Znicz	montaż znaków TOR	30.10.2022
438/2022	20.10.2022	01.11.2022	Różne	Akcja Znicz	montaż znaków TOR	31.10.2022
438/2022	20.10.2022	01.11.2022	Różne	Akcja Znicz	demontaż TOR	01.11.2022

443/2022	24.10.2022	05.11.2022	Śródmieście	Sienkiewiczza	zamontowano A16	02.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	02.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	02.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	02.11.2022
446/2022	25.10.2022	11.11.2022	Górna	Staffa	wprowadzono SOR	02.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Dubois 86	wymieniono D1	29.10.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Dubois /Pusta	wymieniono słupek	29.10.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Jastarnia/Świętojańska	oczyszczono tarcze D6 i A7	29.10.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Prądyńskiego/Rozwojowa	wymieniono A6b i A6c	29.10.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Franciszka/Rozległa	wymieniono D1	29.10.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Franciszka/Człuchowska	wyprostowano słupek z B43	29.10.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Malczewskiego/Kilińskiego	wymieniono D4a	29.10.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Mazurska 54	wyprostowano słupek	29.10.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Mazurska 39	obrócono tabliczkę	29.10.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Przestrzenna 78	wymieniono D1	29.10.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Brydzowa	wymieniono D4a, wyprostowano słupek	29.10.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Kolumny 308	wyprostowano słupek z D6	01.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Kalinowskiego/Gósciniec	wyprostowano słupek, uzupełniono D6	01.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Henryka/Tuszyńska	wymieniono B2	01.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Rzgowska/Dachowa	wymieniono B5	01.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Graniczna/Siostrzana	wymieniono A7, oczyszczono D6	01.11.2022

451/2022	26.10.2022	15.12.2022	Widzew	Rokicińska/Ozdobna	wyprostowano G1a	28.10.2022
451/2022	26.10.2022	15.12.2022	Widzew	Gajcego 19/21	wymieniono A9	28.10.2022
452/2022	03.11.2022	10.11.2022	Górna	Zbaraska/Kossaka	uzupełniono znaki D6	02.11.2022
452/2022	03.11.2022	10.11.2022	Górna	Zbaraska/Kossaka	uzupełniono znaki D6	02.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	04.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	04.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	04.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	04.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	04.11.2022
440/2022	21.10.2022	04.11.2022	Śródmieście	Jaracza 59	wykonanie oznakowania poziomego	04.11.2022
440/2022	21.10.2022	04.11.2022	Śródmieście	Jaracza 59	wprowadzono TOR	04.11.2022
443/2022	24.10.2022	05.11.2022	Śródmieście	Sienkiewicza	zamontowano A16	05.11.2022
443/2022	24.10.2022	05.11.2022	Śródmieście	Sienkiewicza	wymieniono słupek ozdobny	05.11.2022
442/2022	24.10.2022	05.11.2022	Śródmieście	Sienkiewicza/Tylna	usunięto 2 x D6	05.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	05.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	05.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	05.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	05.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	05.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono TOR	05.11.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	06.11.2022
441/2022	24.10.2022	23.11.2022	Górna	Kurczaki/Konopnickiej	wprowadzono SOR	06.11.2022

441/2022	24.10.2022	23.11.2022	Górna	Kurczaki/Konopnickiej	wprowadzono SOR	06.11.2022
441/2022	24.10.2022	23.11.2022	Górna	Kurczaki/Konopnickiej	wprowadzono SOR	06.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Widzew	Edwarda/Białoruska	wymieniono A16, A17	06.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Tomaszowska/Kotoniarska	wymieniono B5	06.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Kolumny 282	wymieniono D1	06.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Kosynierów Gdyńskich/Rzgowska	wymieniono B33	06.11.2022
455/2022	07.11.2022	07.11.2022	Polesie	Rusałki	wprowadzono SOR	07.11.2022
455/2022	07.11.2022	07.11.2022	Polesie	Rusałki	wprowadzono SOR	07.11.2022
455/2022	07.11.2022	07.11.2022	Polesie	Rusałki	wprowadzono SOR	07.11.2022
455/2022	07.11.2022	07.11.2022	Polesie	Rusałki	wprowadzono SOR	07.11.2022
455/2022	07.11.2022	07.11.2022	Polesie	Rusałki	wprowadzono SOR	07.11.2022
456/2022	07.11.2022	24.11.2022	Górna	Mazurska/Malczewskiego	wprowadzono SOR	09.11.2022
456/2022	07.11.2022	24.11.2022	Górna	Mazurska/Malczewskiego	wprowadzono SOR	09.11.2022
456/2022	07.11.2022	24.11.2022	Górna	Mazurska/Malczewskiego	wprowadzono SOR	09.11.2022
453/2022	03.11.2022	20.11.2022	Górna	Zapolskiej 57	wprowadzono SOR	09.11.2022
453/2022	03.11.2022	20.11.2022	Górna	Zapolskiej 57	wprowadzono SOR	09.11.2022
453/2022	03.11.2022	20.11.2022	Górna	Zapolskiej 57	wprowadzono SOR	09.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Ireny/Płaska	wymieniono A7 i B5	09.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Ireny/Płaska	wymieniono A7 i B5	09.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Rzgowska/Rentowna	wymieniono A16	09.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Obszerna/Paradna	wymieniono A7, B5, B43	09.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Obszerna/Paradna	wymieniono A7, B5, B43	09.11.2022

450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Widzew	Henrykowska/Rokicińska	wymieniono słupek z A7	09.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Widzew	Henrykowska/Rokicińska	wymieniono słupek z A7	09.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Bałuty	Brukowa 19	w lokalizacji trwa remont	09.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Rzgowska/Strażacka	brak konieczności wymiany B36	09.11.2022
451/2022	26.10.2022	15.12.2022	Widzew	Transmisyjna	przycięto zieleń	11.11.2022
451/2022	26.10.2022	15.12.2022	Widzew	Edwarda	wymieniono G1b	11.11.2022
451/2022	26.10.2022	15.12.2022	Widzew	Transmisyjna	przycięto zieleń	12.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	12.11.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Cegłana/Flisacka	wprowadzono SOR	13.11.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Cegłana/Flisacka	wprowadzono SOR	13.11.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Cegłana/Flisacka	wprowadzono SOR	13.11.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Cegłana/Flisacka	wprowadzono SOR	13.11.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Cegłana/Flisacka	wprowadzono SOR	13.11.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Cegłana/Flisacka	wprowadzono SOR	13.11.2022
402/2022	02.09.2022	13.11.2022	Bałuty	Tokarska/Cegłana/Flisacka	wprowadzono SOR	13.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	15.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Bankowa / Tuszyńska	wprowadzono SOR	16.11.2022
458/2022	14.11.2022	31.12.2022	Bałuty	Szklana	wprowadzono SOR	16.11.2022
458/2022	14.11.2022	31.12.2022	Bałuty	Szklana	wprowadzono SOR	16.11.2022
458/2022	14.11.2022	31.12.2022	Bałuty	Szklana	wprowadzono SOR	16.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	21.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	21.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	21.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	22.11.2022

467/2022	22.11.2022	23.12.2022	Górna	Kosynierów Gdynskich	wprowadzono SOR	22.11.2022
467/2022	22.11.2022	23.12.2022	Górna	Kosynierów Gdynskich	wprowadzono SOR	22.11.2022
467/2022	22.11.2022	23.12.2022	Górna	Kosynierów Gdynskich	wprowadzono SOR	22.11.2022
458/2022	14.11.2022	31.12.2022	Bałuty	Szklana	wprowadzono SOR	23.11.2022
458/2022	14.11.2022	31.12.2022	Bałuty	Szklana	wprowadzono SOR	23.11.2022
458/2022	14.11.2022	31.12.2022	Bałuty	Szklana	wprowadzono SOR	23.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Rondo Tramiela	wymieniono znaki	23.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Informatyczna / Rondo bez nazwy	wyprostowano słupki z C9 i uzupełniono znaki	23.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Rondo Kowalewskiego	wyprostowano słupki z A7 i D2, poprawiono C9 x3, poprawiono D6, uzupełniono znaki	23.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Rondo Kowalewskiego	wyprostowano słupki z A7 i D2, poprawiono C9 x3, poprawiono D6, uzupełniono znaki	23.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Rondo Kowalewskiego	wyprostowano słupki z A7 i D2, poprawiono C9 x3, poprawiono D6, uzupełniono znaki	23.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Ofiar Terroryzmu - torowisko	wymieniono znaki	23.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Rokicińska / Sacharowa	wymieniono znaki	23.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Rokicińska / Augustów	wymieniono znaki	23.11.2022

461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Wujaka	wymieniono znaki	23.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Puszkina / Dostawcza	wymieniono znaki	23.11.2022
454/2022	04.11.2022	09.12.2022	Różne	Transmisyjna	przejazd PKP	24.11.2022
454/2022	04.11.2022	09.12.2022	Różne	Transmisyjna	przejazd PKP	24.11.2022
454/2022	04.11.2022	09.12.2022	Różne	Rokicińska	przejazd PKP	24.11.2022
454/2022	04.11.2022	09.12.2022	Różne	Gajcego	przejazd PKP	24.11.2022
454/2022	04.11.2022	09.12.2022	Różne	Wróblewskiego	przejazd PKP	24.11.2022
469/2022	24.11.2022	09.12.2022	Górna	Pryncypalna 74	zdemontowano i zamontowano pinezki	24.11.2022
449/2022	03.11.2022	05.12.2022	Górna	Pryncypalna 74	zamontowano separatory	26.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Informatyczna / Rondo bez nazwy	uzupełniono C9 z U5a na słupku	28.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Informatyczna / Rondo bez nazwy	uzupełniono C9 z U5a na słupku	28.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Informatyczna / Rondo bez nazwy	uzupełniono C9 z U5a na słupku	28.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Ofiar Terroryzmu	wymieniono B33	28.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Byszewska	wymieniono B33	28.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Pomorska 502	wymieniono słupek od U3b	28.11.2022
457/2022	09.11.2022	10.12.2022	Bałuty	Flisacka	wprowadzono SOR	28.11.2022
457/2022	09.11.2022	10.12.2022	Bałuty	Flisacka	wprowadzono SOR	28.11.2022
457/2022	09.11.2022	10.12.2022	Bałuty	Flisacka	wprowadzono SOR	28.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Czternastu Straconych	wymieniono B33	28.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Wiskicka/Brójeck a	wymieniono B33	28.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Kolumny/Brójeck a	nie stwierdzono nieprawidłowości przy F10	28.11.2022

466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Kolumny/Kalinowskiego	nie stwierdzono nieprawidłowości przy D1	28.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Kolumny 329	poprawiono B5	28.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Bronisin/Kolumny	poprawiono B5	28.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Strycharska/Krakusa	wyprostowano słupek z D6	29.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Rzgowska/Beniołowskiego	wyprostowano słupek z D1	29.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Strażacka/Rzgowska	wymieniono B36	29.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Gościniec przy szkole	wyprostowano słupek z A17	29.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Gościniec/Kalinowskiego	wyprostowano słupek z D6	29.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Kolumny 406	wyprostowano słupek z D6	29.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Lodowa/Dąbrowskiego	wyprostowano słupek z B2	29.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Kossaka/Dąbrowskiego	wymieniono złamany słupek od A7 i C2	29.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Kolumny/Granice Miasta	wymieniono D42, wyprostowano E18a	30.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Brójecka/Kolumny	wymieniono 4 x U12c	30.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Kolumny 140	nie stwierdzono nieprawidłowości	30.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Dąbrowskiego/Podhalańska	wymieniono B33	30.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Kossaka 14	zdemontowano D6 ze słupkiem, zamontowano D6 dwustronnie	30.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Kossaka 11	uzupełniono D6	30.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Dąbrowskiego/Tatrzańska	wymieniono D1	30.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Broniewskiego/Kadłubka	poprawiono D6	30.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Strycharska/Sokoła	wymieniono B33	30.11.2022