

Raport dzienny

01.03.2023

Utrzymanie
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01.03.2023	07:49	CZK	zgłoszenie	telefoniczny	09:25	09:28	zakończone	Widzew	Nawrot / Kopcińskiego	usunięto uszkodzone słupki U12c	
2	01.03.2023	09:18	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczny	09:49	09:50	zakończone	Górna	Kilińskiego 300	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3	01.03.2023	11:00	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczny	11:10	11:11	zakończone	Górna	Zaolziańska 44	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
4	01.03.2023			samodzielne		10:44	10:45	zakończone	Górna	Tuszyńska / Koncertowa	poprawiono mocowanie słupka od A7 i D6	
5	01.03.2023			samodzielne		11:29	11:30	zakończone	Polesie	1 Maja 8	Wyprostowano słupki z D18 i T29	
6	27.02.2023	10:06	Zdit	zgłoszenie	e-mail	11:50	11:53	zakończone	Bałuty	Żurawia / Goplańska	zamontowano T22	1 x T22 (depozyt)
7	27.02.2023	12:12	Zdit	zgłoszenie	e-mail	12:43	12:49	w toku	Bałuty	Kilara / Srebrna	brak możliwości wyprostowania słupka - B2 tymczasowo zawieszona	
8	28.02.2023	16:12	Zdit	zgłoszenie	e-mail	17:05	17:06	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka 290	uzupełniono D6	1 x D6
9	28.02.2023	16:12	Zdit	zgłoszenie	e-mail	17:05	17:06	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka 290	uzupełniono D6	1 x słupek 4 m
10	01.03.2023	17:08	CZK	zgłoszenie	telefoniczny	17:45	17:47	zakończone	Górna	Stara Rzgowska	poprawiono tarczę B33	
11	01.03.2023	17:08	CZK	zgłoszenie	telefoniczny	17:52	17:55	zakończone	Górna	Kurczaki / Wdzięczna	poprawiono tarczę B36	
12	01.03.2023			samodzielne		17:43	17:44	zakończone	Górna	Stara Rzgowska	zabrano 1 x U21 po załataniej wyrwie	
13	01.03.2023	15:28	Zdit	zgłoszenie	e-mail	17:21	17:23	zakończone	Śródmieście	Zamenhofa / Kościuszki	zamontowano ponownie tarczę D6	
14	28.02.2023	15:45	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:13	19:22	zakończone	Bałuty	Zgierska 104	wstawiono ponownie słupki z B2	
15	28.02.2023	16:19	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:40	19:45	zakończone	Bałuty	Wersalska / Teofilowska	poprawiono D6 x 2	

16	28.02.2023	16:19	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:47	19:49	zakończone	Bałuty	Wersalska przy zakładzie wulkanizacji	poprawiono A1	
17	28.02.2023	16:19	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:50	19:54	zakończone	Bałuty	Wersalska 57	poprawiono D6 x 2	
18	28.02.2023	16:19	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:56	19:59	zakończone	Bałuty	Wersalska 57	poprawiono A15	
19	28.02.2023	16:19	Zdit	zgłoszenie	e-mail	20:01	20:05	zakończone	Bałuty	Warzywna / Ratajska	przycięto zieleń zasłaniający A6	
20	27.02.2023	14:50	Zdit	zgłoszenie	e-mail	20:47	21:08	zakończone	Bałuty	Łanowa 113	wymieniono złamany słupek od D4a i D52	1 x słupek 4 m
21	01.03.2023			samodzielne		21:40	21:41	zakończone	Polesie	Jana Pawła II / zjazd z estakady	zabrano 1 x U21 po załamanej wyrwie	
22	01.03.2023			samodzielne		21:53	03:54	zakończone	Polesie	Krzemieńska	zabrano 2 x U21 po załamanej wyrwie	
23	28.02.2023	15:53	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:12	19:32	zakończone	Bałuty	Rojna / Szczecińska	wyprostowano tarczę znaku D6, poprawiono mocowania, wymieniono słupki (sygnalizator uszkodzony)	4 x słupek 4m
24	01.03.2023			samodzielne		18:54	19:10	zakończone	Bałuty	Rojna / Szczecińska	poprawiono wysięgnik z B20 i D6	
25	28.02.2023	15:53	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:34	19:38	zakończone	Bałuty	Jasne Błonia / Rojna	wyprostowano słupek z A7	
26	28.02.2023	15:53	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:39	19:40	zakończone	Bałuty	Baczyńskiego / Rojna	wyprostowano słupek z D52	
27	28.02.2023	15:53	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:41	20:11	zakończone	Bałuty	Baczyńskiego / Rojna	uzupełniono D6	1 x D6
28	28.02.2023	15:53	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:41	20:11	zakończone	Bałuty	Baczyńskiego / Rojna	uzupełniono D6	1 x słupek 4 m
29	28.02.2023	15:53	Zdit	zgłoszenie	e-mail	20:21	20:46	zakończone	Bałuty	Szparagowa / Aleksandrowska	zamontowano ponownie wysięgnik z A7 i B23	
30	28.02.2023	15:53	Zdit	zgłoszenie	e-mail	21:20	21:30	zakończone	Bałuty	Szparagowa / Aleksandrowska	uzupełniono brakujące D6	1 x D6

Wartość łącznie

Utrzymanie
dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny

02.03.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02.03.2023	06:19	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	07:16	07:17	zakończone	Bałuty	Świtezianki 37	zabezpieczono wyrwę	1 x U21
2	02.03.2023	08:59	Zdit	zlecenie awaryjne	e-mail	09:20	09:34	zakończone	Bałuty	Świtezianki / Nastrojowa	zabezpieczono wyrwę	1 x U21
3	02.03.2023	09:16	Zdit	zgłoszenie	e-mail	09:31	09:31	zakończone	Bałuty	Kąkolowa 47	zabrano 1 x U21 po załatanej wyrwie	
4	02.03.2023	09:16	Zdit	zgłoszenie	e-mail	09:44	09:44	zakończone	Bałuty	Banachiewiczza/Kotarbińskiego	zabrano 1 x U21 po załatanej wyrwie	
5	02.03.2023		BIM	zgłoszenie	telefonicznie	10:00	10:37	zakończone	Śródmieście	6 Sierpnia / Kościuszki	przesztawiono słupek z D6	
6	02.03.2023	09:16	Zdit	zgłoszenie	e-mail	10:08	10:08	zakończone	Górna	Pustynna/Nowe Sady	U21 należy do wykonawcy remontu	
7	02.03.2023	10:37	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:00	11:02	zakończone	Górna	Św. Wojciecha / Mieszkańska	wyprostowano słupek z A7	
8	27.02.2023	12:12	Zdit	zgłoszenie	e-mail	12:50	13:07	zakończone	Bałuty	Kilara / Srebrna	wstawiono słupek do B2	1 x słupek 4m
9	02.03.2023	13:42	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:58	13:58	zakończone	Bałuty	Smugowa / Franciszkańska	nie stwierdzono nieprawidłowości	
10	02.03.2023	14:08	Zdit	zgłoszenie	e-mail	15:59	16:01	zakończone	Śródmieście	Sienkiewiczza / Wigury	poprawiono wysięgnik z D6 i D1	
11	02.03.2023	15:12	Zdit	zgłoszenie	e-mail	16:08	16:10	zakończone	Bałuty	Srebrna 10	zabezpieczono studzienkę	1 x U21
12	01.03.2023	15:18	Zdit	zgłoszenie	e-mail	17:00	17:02	zakończone	Śródmieście	Abramowskiego 41	wyprostowano 1 słupek, drugiego brak	

13	02.03.2023		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:37	18:05	zakończone	Górna	Św. Franciszka / Człuchowska	ustalono inną lokalizację - wstawiono nowy słupek od B43	1 x słupek 4,5m
14	02.03.2023	19:02	Zdit	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:57	19:59	zakończone	Bałuty	Traktorowa 24	zabezpieczono wyrwę	1 x U21
15	02.03.2023	19:05	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:01	20:01	zakończone	Polesie	Denna przy Lotnisku	zabezpieczono wyrwę	1 x U21
16	28.02.2023	10:46	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:17	19:36	zakończone	Bałuty	Urzędnicza 41	przestawiono B36 i T25	
17	02.03.2023	20:54	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:32	22:38	zakończone	Bałuty	Stalowa 10	zabezpieczono wyrwę	1 x U21
18	02.03.2023	21:16	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:47	21:48	zakończone	Bałuty	Strykowska 100a	zabezpieczono wyrwę	1 x U21
19				samodzielne		16:19	18:49	zakończone	Polesie	Bandurskiego	wymieniono bariery energochłonne po kolizji	8 mb x bariera energochłonna (OC Sprawcy)

Wartość łącznie

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny

03.03.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02.03.2023	23:51	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	00:21	00:30	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 3	zamontowano ponownie B36	

2	03.03.2023	06:15	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	07:22	07:22	zakończone	Śródmieście	Składowa/Scheiblerów	nie stwierdzono nieprawidłowości przy znakach B/C	„
3	02.03.2023	12:15	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:58	07:59	zakończone	Widzew	Giewont/Spartakusa	wyprostowano D6	
4	01.03.2023	15:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:27	08:29	zakończone	Polesie	Gdańska 117	wyprostowano słupek z D18 i T29	
5	02.03.2023	12:17	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:55	11:57	zakończone	Widzew	Przybyszewskiego/Augustów	poprawiono pylon	
6	03.03.2023	12:40	ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	13:02	13:02	zakończone	Górna	Lodowa/Śląska	wymieniono uszkodzone U21	1 x U21
7	03.03.2023	13:44	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:02	15:03	zakończone	Bałuty	Wersalska/Szparagowa	nie stwierdzono nieprawidłowości	
8	03.03.2023	13:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:07	15:09	zakończone	Bałuty	Szczecińska/pętla MPK	obrócono B2 i T0	
9				samodzielne		15:13	15:14	zakończone	Bałuty	Szczecińska/Sianokosy	zabrano U21	
10	03.03.2023	14:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:23	15:43	w toku	Bałuty	11 Listopada 39	wymieniono D6, wyprostowano D52	1 x D6
11	03.03.2023	13:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:47	16:03	zakończone	Bałuty	11 Listopada/pętla MPK	wyprostowano słupek z B33, zabrano U21, przycięto zieleń przy B2	
12	03.03.2023	13:55	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:07	16:10	zakończone	Bałuty	11 Listopada 26	wyprostowano słupek z B36, słupek do wymiany	
13	03.03.2023	12:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:37	13:50	zakończone	Bałuty	Brzaskwiniowa 3	zabrano zapory	
14	02.03.2023	15:15	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:36	16:59	zakończone	Bałuty	Zgierska/Wikłino wa	usunięto słupek, przeniesiono tarczę	
15	03.03.2023	16:38	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:24	18:25	zakończone	Górna	Rzgowska 63	obrócono D6	
16	03.03.2023	16:38	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:51	17:53	zakończone	Górna	Kurczaki	poprawiono B33	
17				samodzielne		19:27	19:28	zakończone	Górna	Rzgowska 66	poprawiono D6	
18				samodzielne		18:57	18:58	zakończone	Polesie	Denna	zabrano U21	
19	02.03.2023	15:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:01	19:07	zakończone	Górna	Lotnicza/Pilska	przycięto zieleń przy D6	
20	03.03.2023	19:11	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:41	19:42	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka/Czapli	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
21	02.03.2023	09:34	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:36	19:39	zakończone	Widzew	Pasaż Majewskiego/Włókiennicza	uzupełniono T22 z depozytu	

22	03.03.2023	12:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:21	13:22	zakończone	Śródmieście	Sterlinga 17	nie zlokalizowano U21	
23	02.03.2023	13:30	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:01	20:10	zakończone	Widzew	Piłsudskiego 135	wyprostowano bariery, do wymiany 2 x ekran, 3 x słupki	
24	03.03.2023	21:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:50	21:51	zakończone	Polesie	Rąbieńska/Rezedowa	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
25	03.03.2023	21:38	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:23	22:24	zakończone	Widzew	Gajcego/Słowiańska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
26	03.03.2023	13:39	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:19	16:30	zakończone	Górna	Rzgowska/Piaseczna	wyprostowano słupki z A7 i D6	
27	03.03.2023	13:39	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:44	16:46	zakończone	Górna	Wdzięczna/Powzechna	wyprostowano słupki z A6, B21	
28				samodzielne		17:23	17:28	zakończone	Górna	Stacja Łódź Chojny	wyprostowano słupki z C13/16	
29	03.03.2023	09:24	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:13	18:25	zakończone	Śródmieście	Tuwima 41	wyprostowano słupki z A20, B36, poprawiono skrajnię	

Wartość łącznie

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny

04.03.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04.03.2023	00:09	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	00:51	00:51	zakończone	Widzew	Pszczynska/Sąddecka	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

2	04.03.2023		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie			zakończone	Górna	DK14	zweryfikowano U12b	
3	01.03.2023	15:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:57	10:20	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 270	uzupełniono kulkę w SEP01	
4	03.03.2023	09:30	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:15	10:18	zakończone	Śródmieście	Tuwima/Moniuszki	wymieniono B2 oraz tabliczki T22	1 x B2 mini
5	04.03.2023	10:40	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:21	11:22	zakończone	Bałuty	Cebertowicza/Rojna	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	04.03.2023	11:00	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	12:02	12:01	zakończone	Górna	Kurczaki/Lotna	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7				samodzielne		11:59	11:59	zakończone	Górna	Kurczaki	zabrano U21	
8	04.03.2023		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie			zakończone	Bałuty	Zawiszy Czarnego 37	zmierzono ekran przeciwbłotny 186,5x76,5 cm	
9	03.03.2023	14:25	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:02	08:10	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka 311	zamontowano ponownie znak D6	
10	03.03.2023	15:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:29	16:44	zakończone	Bałuty	Wolborska/Majzeła	wymieniono złamany słupek od A6 i D6	1 x słupek 4,5 m
11	03.03.2023	15:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:58	16:58	zakończone	Bałuty	Wolborska 5	wyprostowano słupek z D6	
12	03.03.2023	15:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:08	17:27	zakończone	Bałuty	Wolborska 3	uzupełniono znak D6	1 x D6
13	03.03.2023	14:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:20	20:28	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza 159	oczyszczono D45	
14	03.03.2023	14:48	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:24	15:27	zakończone	Polesie	Struga 24	usunięto słupek	
15	03.03.2023	14:57	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:33	15:34	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 22	obrócono A16	
16	03.03.2023	14:54	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:28	16:29	zakończone	Śródmieście	Wigury 22	wyprostowano słupek z D18a, T29	
17				samodzielne		16:31	16:32	zakończone	Śródmieście	Wigury/Sienkiewicza	wyprostowano słupek z F10	
18	02.03.2023	12:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:48	17:00	zakończone	Śródmieście	Plac Dąbrowskiego/Jaracza	wymieniono B20	1 x B20
19	02.03.2023	12:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:20	17:25	zakończone	Śródmieście	Sterlinga/Pomorska	wymieniono B20	1 x B20
20	02.03.2023	12:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:30	17:40	zakończone	Śródmieście	Uniwersytecka/Rondo Solidarności	wymieniono B1 i D2	1 x B1
21	02.03.2023	12:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:30	17:40	zakończone	Śródmieście	Uniwersytecka/Rondo Solidarności	wymieniono B1 i D2	1 x D2
22	04.03.2023	17:58	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:17	18:18	zakończone	Bałuty	Strykowska/Herbowa	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

23				samodzielne		18:19	18:30	w toku	Bałuty	Strykowska/Herbowa	wstawiono tymczasowo słupek z A30 i T8	
24	04.03.2023	19:40	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:10	20:10	zakończone	Bałuty	Strykowska 149	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
Wartość łącznie												

Utrzymanie
dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny

05.03.2023

Utrzymanie
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05.03.2023	08:11	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	08:56	09:04	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza 47	tymczasowo zamontowano słupek z D1, słupek do wymiany	
2				samodzielne		08:40	08:40	zakończone	Bałuty	Klonowa/Krotoszyńska	zabrano U21	
3				samodzielne		09:08	09:10	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza/Plac Komuny Paryskiej	zabrano uszkodzony SEP	
4	05.03.2023	14:22	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:04	16:05	zakończone	Śródmieście	Jaracza/Wschodnia	uszkodzone barierki trawnikowe	
5	05.03.2023	17:43	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:25	18:31	w toku	Śródmieście	Szwaczek/Kilińskiego	A7 i D6 wstawiono tymczasowo, wyprostowano słupek z D1 i B36	

6				samodzielne		21:31	21:31	zakończone	Bałuty	Wojska Polskiego/Majzel a	wyprostowano słupek z D6	
---	--	--	--	-------------	--	-------	-------	------------	--------	---------------------------------	-----------------------------	--

Wartość łącznie

Utrzymanie
dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/tatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny

06.03.2023

Utrzymanie
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	06.03.2023	07:55	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:04	10:10	zakończone	Widzew	Wodna/Tuwima	wyczyszczono i wyprostowano B36	
2	05.03.2023	15:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:40	10:40	zakończone	Polesie	Włóknarzy/Drewnowska	oznakowanie C13 zamontowane jest prawidłowo	
3	03.03.2023	14:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:53	11:45	zakończone	Bałuty	11 Listopada 39	zamontowano słupek z C9 i U5a	1 x U5a
4	03.03.2023	14:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:53	11:45	zakończone	Bałuty	11 Listopada 39	zamontowano słupek z C9 i U5a	1 x słupek 3,0 m
5	06.03.2023	11:20	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	12:45	12:50	zakończone	Górna	Wólczańska/Wróblewskiego	poprawiono jerseye	
6	06.03.2023	14:30	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:10	15:13	zakończone	Widzew	Śmigłego-Rydza/Zbiorcza	wyprostowano słupek z C9 i U5a	
7	06.03.2023	14:40	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:37	15:38	zakończone	Bałuty	Przyklasztorze	zabezpieczono wyrwę w jezdni	2 x U21

1	02.03.2023	12:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:16	08:33	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza/Tuwima	uzupełniono słupek ozdobny ze znakami D18 i T3a	1 x słupek ozdobny 4,2 m
2	06.03.2023	14:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:45	08:45	zakończone	Śródmieście	Narutowicza 21	zdemontowano T0 "Nie dotyczy chodnika"	
3	07.03.2023	09:05	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:04	11:55	zakończone	Bałuty	Folwarczna/Biegąńskiego	wymieniono złamany słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
4	06.03.2023	11:17	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:36	10:00	zakończone	Górna	Strycharska/Mysłowska	wymieniono złamany słupek od D3 i B36	1 x słupek 4,5 m
5	06.03.2023	11:17	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:04	10:12	zakończone	Górna	Strycharska/Sokoła	wyprostowano 5 słupków (z A16, A7 z D6, B5 z T0, A7, D6)	
6				samodzielne		10:13	10:14	zakończone	Górna	Ciołkowskiego 5	poprawiono D6	
7	06.03.2023	12:05	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:16	13:00	zakończone	Bałuty	Sikorskiego/Lągielnicka	uzupełniono B33, przestawiono F10, wyprostowano słupek z B36 i D3	1 x B33
8	07.03.2023	15:36	ZDiT	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:35	17:20	w toku	Śródmieście	Tuwima 36	weryfikacja zgłoszenia o wygradzeniu kamienicy, ustalenie zabezpieczeń	
9	07.03.2023	15:36	ZDiT	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:20	17:45	w toku	Śródmieście	Tuwima 36	wygradzono kamienicę	
10	07.03.2023	15:36	ZDiT	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:30	20:10	zakończone	Śródmieście	Tuwima 36	ustawiono oznakowanie dla pieszych oraz wymalowano tymczasowe przejście	
11	07.03.2023	21:25	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:42	21:44	zakończone	Bałuty	Strykowska/Strzeleckiego	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
12	07.03.2023	14:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:00	15:01	zakończone	Bałuty	Rąbieńska/Traktowa	zabrano U21	
13	07.03.2023	13:05	ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	15:05	15:59	zakończone	Polesie	Waltera Janke/Wyszyńskiego	wymieniono słupek od D2 i A7	1 x słupek 4,8 m
14	07.03.2023	15:19	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:30	16:31	zakończone	Polesie	Złotno 172	zabrano U21	
15	07.03.2023		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:54	19:54	zakończone	Górna	Kolumny 522	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
16	07.03.2023	22:35	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:28	23:29	zakończone	Bałuty	Franciszkańska 99	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Wartość łącznie

Utrzymanie
dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny
08.03.2023

Utrzymanie
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	07.03.2023	22:40	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	00:12	00:20	zakończone	Śródmieście	Zielona/Kościuszki	poprawiono zaporę	
2	08.03.2023	00:58	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	01:58	01:59	zakończone	Widzew	Śmigłego-Rydza/Milionowa	uszkodzony SIM	
3	08.03.2023	07:40	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:20	08:50	zakończone	Górna	Socjalna/Powszechna	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
4				samodzielne		08:08	08:08	zakończone	Górna	Kongresowa 5/7	zabrano U21	
5	08.03.2023	13:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:07	15:08	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 107/109	wyprostowano słupek z D6	
6	08.03.2023	12:20	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	15:47	15:48	zakończone	Górna	Tatrzańska 116	zamontowano ponownie U5b	
7	07.03.2023	15:34	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:28	17:30	zakończone	Bałuty	Okólna/Łagiewnicka	wyczyszczono tarczę A16	
8	08.03.2023	12:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:41	17:42	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka 235	poprawiono D6	
9	07.03.2023	16:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:52	17:57	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka/Jasłóczyńska	wyczyszczono tarczę T16	
10	07.03.2023	16:57	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:30	18:36	zakończone	Bałuty	Piwna/Wrześniańska	oczyszczono tarczę B33	

Raport dzienny

09.03.2023

Utrzymanie
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				samodzielne		07:15	07:16	zakończone	Bałuty	Pojezierska/Brzowski	zabrano U21	
2	08.03.2023	14:15	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:29	07:42	zakończone	Bałuty	Zawiszy Czarnego 37	wymieniono mocowania panelu przeciwbłotnego	
3				samodzielne		07:49	07:50	zakończone	Bałuty	Okopowa/Franciszkańska	zabrano U21	
4	08.03.2023	13:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:01	08:05	zakończone	Bałuty	Sobótki/Kaskadowa	wyprostowano słupek z B2	
5	08.03.2023	13:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:49	08:54	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 47	uzupełniono kulkę w SEP01	
6	06.03.2023	13:45	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:08	09:36	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 22	wyprostowano słupki z B36, D6 i SEP01	
7	09.03.2023	09:15	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	10:09	10:31	zakończone	Widzew	Edwarda/Czechosłowacka	wymieniono złamany słupek od B36	1 x słupek 4,2 m
8	06.03.2023	13:44	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:40	09:43	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 14	brak możliwości uzupełnienia kulki	
9	09.03.2023	10:40	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:15	11:16	zakończone	Górna	Plac Niepodległości	zabezpieczono zapadniętą studzienkę	1 x U21
10	08.03.2023	14:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:32	11:35	zakończone	Polesie	Mickiewicza/Gdańska	poprawiono A6b	
11	08.03.2023	14:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:55	11:56	zakończone	Polesie	Karolewska 62	poprawiono B33	
12	08.03.2023	14:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:07	12:12	zakończone	Polesie	Wapienna/Drewnowska	przycięto zieleń przy D3	
13	08.03.2023	14:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:18	12:21	zakończone	Polesie	Okrzei/Drewnowska	poprawiono słupek z B37	
14				samodzielne		12:24	12:36	zakończone	Polesie	Okrzei 37	poprawiono B36	
15	08.03.2023	14:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:36	12:37	zakończone	Polesie	Perla 5-7	SEP03 złamany, zgięty w dwóch miejscach, kwalifikuje się do wymiany	

16				samodzielne		13:05	13:06	zakończone	Bałuty	Traktorowa/Nektarowa	zabrano U21	
17				samodzielne		13:10	13:13	zakończone	Bałuty	Rojna/Traktorowa	wyprostowano słupek z C13/16	
18	09.03.2023	13:24	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:25	16:30	zakończone	Polesie	Gdańska/Kopernika	nie zlokalizowano leżącego ani brakującego znaku drogowego	
19	09.03.2023	15:20	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:18	16:19	zakończone	Śródmieście	Rewolucji 78/80	zabezpieczono zapadniętą studzienkę	1 x U21
20	09.03.2023	16:15	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:06	17:07	zakończone	Bałuty	Marysińska 103	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
21	03.03.2023	13:08	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:00	15:20	zakończone	Górna	Mazowiecka	dostarczono SEP03	10 x SEP03
22	09.03.2023	18:29	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:46	18:48	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka/Pszczelna	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
23				samodzielne		19:00	19:01	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka/Czapli	poprawiono U21 na wyrwie	
24	09.03.2023	21:04	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:30	21:40	zakończone	Bałuty	Aleksandrowska 68a	nie zlokalizowano wyrwy w jezdni	
25	09.03.2023	09:33	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:56	13:02	zakończone	Polesie	Lipowa/Kopernika	zamontowano T0 pod B36	1 x T0
26	07.03.2023	13:24	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:45	16:48	zakończone	Śródmieście	Dowborczyków 8	lustra istnieją w lokalizacji	
27	08.03.2023	12:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:05	15:06	zakończone	Bałuty	Świtezianki/Nastrójowa	poprawiono D6	
28				samodzielne		15:33	15:34	zakończone	Bałuty	Kasprzaka (Srebrzyńska-Legionów)	zabrano U21	
29	09.03.2023	13:21	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	17:25	17:25	zakończone	Widzew	Opolczyka/Mazowieckiego	poprawiono A5	
30	08.03.2023	14:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:00	16:15	zakończone	Śródmieście	Dowborczyków (Piłsudskiego/Tuwima)	poprawiono oznakowanie	
31	09.03.2023	11:09	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:35	19:37	zakończone	Górna	Dąbrowskiego/Rzgowska	poprawiono wysięgnik z A7 i D6	
32	09.03.2023	14:11	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:50	19:54	zakończone	Widzew	Przędzalniana/Księży Młyn	wyprostowano słupek z D6	
33	09.03.2023	14:15	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:09	20:21	zakończone	Widzew	Przędzalniana/Tuwima	wyprostowano jeden słupek blokujący, drugi uległ złamaniu podczas prostowania, zabrano na bazę	

34	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:20	15:48	zakończone	Śródmieście	Północna 47/51	wymieniono B36	1 x B36
35	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:25	16:33	zakończone	Śródmieście	Kamińskiego 25	poprawiono B36 i D6	
36	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:07	16:14	zakończone	Śródmieście	Źródłowa/Wierzbowa	wymieniono A7	1 x A7
37	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:34	16:36	zakończone	Śródmieście	Zacisze 6,8,10	poprawiono D18	
38	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:44	16:46	zakończone	Śródmieście	Anstadt/Pomorska	poprawiono D6b	
39	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:46	16:47	zakończone	Śródmieście	Anstadt 7	poprawiono C10	
40	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:53	16:55	zakończone	Śródmieście	Uniwersytecka/Jaracza	poprawiono C9	
41	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:44	17:46	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego/Tuwi ma	poprawiono D6	
42	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:50	17:52	zakończone	Śródmieście	Knychalskiego 22/28	wyprostowano słupek z D3	
43	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:54	17:56	zakończone	Śródmieście	Składowa/Scheiblerów	poprawiono słupek z A7 i C2	
44	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:13	18:15	w toku	Śródmieście	Pomorska 27	do wymiany słupek od barierki siatkowej	
45	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:19	18:20	zakończone	Śródmieście	Pomorska 18	nie stwierdzono nieprawidłowości	
46	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:28	18:40	w toku	Śródmieście	Piotrkowska/Tuwi ma	poprawiono D6, słupek ozdobny do wymiany	
47	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:28	18:40	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska/Struga	poprawiono słupek z D18 i T23a	
48	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:44	18:45	w toku	Śródmieście	Kościuszki 57	słupek od D6 do wymiany	
49	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:15	19:17	zakończone	Śródmieście	Kościuszki/Źwirki	poprawiono słupek z D1 i A21	
50	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:28	19:32	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 98	poprawiono słupek z D52, D18	
51	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:41	19:54	zakończone	Śródmieście	Piłsudskiego/Kilińskiego	wymieniono B21	1 x B21
52	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:55	20:00	zakończone	Śródmieście	Piłsudskiego/Sienkiewicza	wyprostowano słupek z B36	
53	09.03.2023	23:28	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:50	23:52	zakończone	Bałuty	Strykowska/Opolska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Wartość łącznie

Utrzymanie
dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny

10.03.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	09.03.2023	23:24	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	00:24	00:31	zakończone	Bałuty	Rogowska 18	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	09.03.2023	23:24	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	00:14	00:15	zakończone	Bałuty	Strykowska 299	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3	09.03.2023	23:24	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	00:10	00:12	zakończone	Bałuty	Strykowska 309	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
4				samodzielne		00:19	00:20	zakończone	Bałuty	Strykowska 238	zabrano U21	
5	10.03.2023	01:44	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	02:02	02:04	zakończone	Górna	Dąbrowskiego 60	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:25	07:38	zakończone	Śródmieście	Składowa 43	wymieniono złamany słupek od D41	1 x słupek 4,2 m
7	10.03.2023	07:47	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:12	08:13	zakończone	Górna	Rzgowska 88	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
8	09.03.2023	09:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:07	08:08	zakończone	Bałuty	Aksamitna/Jana i Cecylii	poprawiono D1	
9	09.03.2023	09:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:12	08:26	zakończone	Bałuty	Bursztynowa/Jana i Cecylii	uzupełniono A7	1 x A7
10	09.03.2023	09:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:12	08:26	zakończone	Bałuty	Bursztynowa/Jana i Cecylii	uzupełniono A7	1 x słupek 4,2 m
11	09.03.2023	09:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:33	08:40	zakończone	Bałuty	Jana i Cecylii/Aksamitna	zdemontowano A11a i B33	

12	09.03.2023	15:03	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:56	09:08	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka 309	wymieniono wyblakłe B33	1 x B33
13				samodzielne		08:46	08:47	zakończone	Bałuty	Okólna/Strykowska	obrócono A7	
14				samodzielne		10:02	10:03	zakończone	Górna	Rzgowska/Lokatowska	poprawiono D6	
15				samodzielne		10:08	10:09	zakończone	Górna	Rzgowska/Wójtowska	poprawiono D6	
16	10.03.2023	11:00	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	12:07	12:11	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 77	poprawiono B1	
17	06.03.2023	09:20	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:56	11:15	zakończone	Bałuty	Ceglana	zamontowano D18 z T0 na nowym słupku	1 x słupek 4,2 m
18	10.03.2023	11:27	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:34	11:35	zakończone	Bałuty	Irysowa 2	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
19				samodzielne		11:42	11:43	zakończone	Bałuty	Miarki/Kolińskiego	zabrano U21	
20				samodzielne		11:46	11:47	zakończone	Bałuty	Marysińska/Okopowa	poprawiono D6	
21				samodzielne		12:41	12:42	zakończone	Polesie	Rąbieńska 94c	zabrano U21	
22				samodzielne		12:56	12:57	zakończone	Bałuty	Szczecińska 33	zabrano U21	
23	10.03.2023	14:54	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:11	15:12	zakończone	Widzew	Rokocińska 68/70	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
24	10.03.2023		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:35	15:37	zakończone	Górna	Dąbrowskiego 62A	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
25	10.03.2023		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:57	16:58	zakończone	Górna	Tuszyńska/Grażyńny	poprawiono D1, D6	
26	10.03.2023		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:34	16:35	zakończone	Górna	Kolumny 428	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
27	10.03.2023	09:11	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:09	17:09	zakończone	Górna	Plac Niepodległości	obrócono T0	
28	10.03.2023	17:26	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:20	18:35	zakończone	Polesie	Armii Krajowej/Balona wa	zabezpieczono wyrwy w jezdni	2 x U21
29	10.03.2023	07:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:27	19:27	zakończone	Bałuty	Lutomierska/Wróbła	nie stwierdzono nieprawidłowości przy B36	
30	10.03.2023	12:34	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:51	19:58	zakończone	Bałuty	Jaskrowa 15/Bzowa	wyprostowano słupki z D6 i T27, A5	
31	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:33	20:42	zakończone	Śródmieście	Źródłowa 39	wymieniono T6	1 x T6
32	10.03.2023	16:12	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:35	16:39	zakończone	Bałuty	Marysińska 102	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
33	07.03.2023	16:54	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:25	16:29	zakończone	Bałuty	Sikorskiego/Gontyny	oczyszczono B33	

34	10.03.2023	19:09	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:06	20:07	zakończone	Widzew	Janosika 134	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
35	10.03.2023	19:35	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:49	19:50	zakończone	Widzew	Rokicińska/Henrykowska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
36	10.03.2023	20:28	Straż Miejska	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:06	21:07	zakończone	Górna	Dąbrowskiego/Tomaszowska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
37	10.03.2023	20:28	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	21:29	21:31	zakończone	Polesie	Żeromskiego 45	zamontowano ponownie pylon	
38	10.03.2023	21:37	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:02	22:04	zakończone	Bałuty	Strykowska 100a	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
39	10.03.2023	21:39	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	22:25	22:25	zakończone	Widzew	Krokusowa 64	brak skrzywionych znaków w lokalizacji	

Wartość łącznie

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny

11.03.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	11.03.2023	00:18	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	00:51	01:35	w toku	Polesie	Włókniarzy/Mickiewicza	po kolizji wstawiono tymczasowo słupki z D6b	
2	11.03.2023	11:26	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	12:19	12:20	zakończone	Górna	Obywatelska/Falista	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

3				samodzielne		12:35	12:35		Śródmieście	Piotrkowska 144	wykonano przegląd słupków automatycznych, 1 słupek niesprawny	
4				samodzielne		12:38	12:38		Śródmieście	Piotrkowska 76	wykonano przegląd słupków automatycznych, 4 słupki niesprawne	
5	11.03.2023	00:18	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:27	15:44	zakończone	Polesie	Włókniarzy/Mickiewicz	po kolizji wymieniono słupek od D6b	1 x słupek 4,0 m
6	11.03.2023		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	15:52	15:59	zakończone	Polesie	1 Maja/Żeligowskiego	zamontowano ponownie pylon	
7	10.03.2023	14:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:25	16:28	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego 66	zdemontowano słupek z tablicą	
8	10.03.2023	14:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:34	16:35	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego 66	wyprostowano słupek z D6a	
9	10.03.2023	14:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:37	16:42	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego 66a	wyprostowano słupki z A7, F10, D6a, poprawiono wysięgnik z B22 i T0	
10	10.03.2023	14:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:46	16:49	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego 83	wyprostowano barierkę i słupek z C4	
11	10.03.2023	14:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:55	16:57	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego 89	wyprostowano tabliczki pod D18	
12	10.03.2023	14:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:11	17:14	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 219/221	wyprostowano słupek z A11a, B33, T0	
13	10.03.2023	14:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:17	17:19	zakończone	Śródmieście	Radwańska 15	wyprostowano słupek z B36	
14	10.03.2023	07:54	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:36	17:39	w toku	Polesie	Zielona/plac Barlickiego	wyprostowano słupki po stronie Rynku, po przeciwnej zaparkowane samochody	
15	11.03.2023	17:54	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:51	18:52	zakończone	Górna	Bartoszewskiego /Ustronna	uszkodzone bariery linowe zabezpieczono U21	1 x U21
16				samodzielne		18:56	18:57	zakończone	Górna	Graniczna 80	wyprostowano słupek z D6	
17				samodzielne		19:00	19:01	zakończone	Górna	Graniczna/Siostrzana	zabrano U21	
18	11.03.2023	19:07	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:39	19:40	zakończone	Górna	Tatrzańska 116	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
19				samodzielne		19:08	19:09	zakończone	Górna	Pryncypalna 115	zabrano U21	

20	11.03.2023	19:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:11	20:12	zakończone	Bałuty	Okólna 155	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
21	11.03.2023	19:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:30	20:37	zakończone	Bałuty	Zgierska/Św. Teresy	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
22				samodzielne		20:44	20:45	zakończone	Bałuty	Św. Teresy 53	zabrano U21	
23	11.03.2023	21:10	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:20	21:21	zakończone	Bałuty	Świtezianki/Nastrójowa	zabrano U21	

Wartość łącznie

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny
12.03.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	12.03.2023	07:57	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:55	09:01	zakończone	Bałuty	Zgierska/Św. Teresy	przykręcono ponownie pylony	
2	12.03.2023	10:48	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:11	11:27	zakończone	Górna	Rondo Lotników Lwowskich	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3	12.03.2023	11:25	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:34	11:35	w toku	Górna	Pustynna/Kołobrzaska	wprostowano słupki z A7, słupki do wymiany	
4	12.03.2023	11:36	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:57	11:58	zakończone	Polesie	Żeromskiego 97	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
5	12.03.2023	16:06	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:39	18:42	zakończone	Widzew	Przybyszewskiego 117	poprawiono EBR	

6	12.03.2023	16:06	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:05	18:07	zakończone	Górna	Senatorska/Słowińska	obrócono tarczę D6	
7	12.03.2023	16:06	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:56	18:56	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza 47	obrócono słupek z A17, B36, T24, D1	
8	12.03.2023	19:47	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:30	20:30	zakończone	Widzew	Rokicińska 72	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
9	12.03.2023	20:01	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:56	20:57	zakończone	Bałuty	Zgierska/Św. Teresy	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
10	12.03.2023	20:32	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	21:09	21:10	zakończone	Bałuty	Rydzowa/Wici	zamontowano ponownie F10	
11												

Wartość łącznie

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12.03.2023	09:25	CZK	łatanie ubytków	telefonicznie	10:10	10:20	zakończone	Bałuty	Rondo Białka	Wykonanie naprawy nawierzchni drogowej gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi (masą na zimno)	2 x 25 kg masy
3												
4												

Raport dzienny

13.03.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	13.03.2023	07:53	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:53	09:05	zakończone	Górna	Dąbrowskiego/Kossaka	poprawiono U21	

2	13.03.2023		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	10:00	10:11	zakończone	Górna	Dąbrowskiego/Łomżyńska	wszystkie znaki D6 zachowują odpowiednią skrajnię, nie wchodzą w torowisko	
3	13.03.2023	08:05	Straż Miejska	zlecenie awaryjne	telefonicznie	09:05	09:17	zakończone	Widzew	Puszkina/Andrzejevskiej	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
4	13.03.2023	08:30	Straż Miejska	zlecenie awaryjne	telefonicznie	09:30	09:38	zakończone	Górna	Kolumny 590	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
5	13.03.2023	10:16	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:53	10:54	zakończone	Widzew	Puszkina/Andrzejevskiej	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	13.03.2023	10:16	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:04	11:06	zakończone	Bałuty	Wersalska 41	zabezpieczono wyrwę w jezdni	2 x U21
7	13.03.2023	10:19	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:17	11:18	zakończone	Górna	Politechniki/Wróblewskiego	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
8	13.03.2023	10:34	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:22	11:23	zakończone	Widzew	Rokicińska/Rondo Inwalidów	nie zlokalizowano wyrwy, zabrano U21 z pobocza	
9	13.03.2023	09:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:00	11:46	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego/Hassa	wyprostowano słupek, uzupełniono A7	1 x A7
10	13.03.2023	10:12	ZDiT	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:50	10:51	zakończone	Śródmieście	Rodziny Poznańskich/Knychalskiego	zabezpieczono podmytą studzienkę kanalizacyjną	1 x U21
11	13.03.2023	11:46	Straż Miejska	zlecenie awaryjne	telefonicznie	12:40	12:41	zakończone	Górna	Kolumny 225a	nie zlokalizowano wyrwy	
12	13.03.2023	12:15	Straż Miejska	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:10	13:11	zakończone	Górna	Kolumny 203	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
13	13.03.2023	13:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:33	15:35	zakończone	Bałuty	Rojna/Teoplitza	wyprostowano słupek z B2	
14	13.03.2023	13:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:37	15:39	zakończone	Bałuty	Czycibora/Rojna	wyprostowano słupek z A7	
15				samodzielne		15:43	15:44	zakończone	Bałuty	Rojna 111	obrócono A7	
16	13.03.2023	10:55	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:55	15:57	zakończone	Bałuty	Traktorowa 78	wyprostowano słupek z D19 i D20	
17	13.03.2023	17:50	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:35	18:40	zakończone	Górna	Rzgowska/Chóralna	brak uszkodzeń oznakowania i elementów BRD	
18	13.03.2023	13:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:02	19:03	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska/Czerwona	poprawiono U21	
19	13.03.2023	17:45	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	19:16	19:29	w toku	Śródmieście	Szwaczek/Tkaczek	wstawiono tymczasowo słupek ozdobny z D1 i B36	

20	13.03.2023	19:10	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:46	19:47	zakończone	Bałuty	Zielna 8	zabezpieczenie wyrwy spowodowałyby blokadę przejazdu - wąska ulica	
21	07.03.2023	14:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:00	20:00	zakończone	Śródmieście	Składowa	słupek od D41 został wymieniony w innym poleceniu 10.03.2023	
22	13.03.2023	20:10	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:42	20:42	zakończone	Górna	Kolumny 247a	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
23	10.03.2023	11:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:10	20:20	zakończone	Widzew	Tuwima/Przędzalniana	uzupełniono SEP03	1 x SEP03
24	13.03.2023	20:23	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:14	21:16	zakończone	Bałuty	Marysińska 104	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
Wartość łącznie												

Utrzymanie
dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny

14.03.2023

Utrzymanie
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	14.03.2023	06:50	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	07:36	07:37	zakończone	Widzew	Śnieżna 1	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	14.03.2023	07:12	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:25	08:26	w toku	Widzew	Rondo Edelmanna	wstawiono tymczasowo złamany słupek z D6b	

3	14.03.2023	07:50	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:49	08:50	zakończone	Widzew	Puszkina 78	przesunięto U21 z powrotem na wyrwy	
4	13.03.2023	12:31	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	09:23	09:25	zakończone	Widzew	Pomorska 220	obrócono B36	
5	14.03.2023	09:56	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:14	10:15	zakończone	Górna	Kilińskiego 243A	zabezpieczono studzienkę	1 x U21
6	14.03.2023	10:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:43	10:44	zakończone	Górna	Pabianicka 108	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7	14.03.2023	12:20	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	12:50	12:50	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka przy Rynku Bałuckim	nie stwierdzono nieprawidłowości przy D18 z T3a	
8	14.03.2023	12:20	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:07	13:08	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka/Olszowa	zabezpieczono studzienkę	1 x U21
9	14.03.2023	13:56	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:52	13:53	zakończone	Bałuty	Aleksandrowska/Brukowa	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
10	14.03.2023	07:12	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:56	16:22	zakończone	Widzew	Rondo Edelmiana	wymieniono złamany słupek od D6b	1 x słupek 4,0 m
11	14.03.2023		Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	17:24	17:53	zakończone	Górna	Zarzevska/Lubelska	wymieniono złamany słupek od D6 i T27	1 x słupek 4,5 m
12	14.03.2023	14:39	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:24	15:26	zakończone	Polesie	Włóknarzy 218	zabezpieczono studzienkę	1 x U21
13	14.03.2023	16:05	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	16:49	17:11	zakończone	Górna	Wyższa 34	wymieniono złamany słupek od B2, B35, T0	1 x słupek 4,8 m
14	14.03.2023	16:31	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	18:24	18:36	zakończone	Bałuty	Sporna/Bracka	poprawiono mocowanie znaku B41	
15	14.03.2023	17:26	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:20	18:45	zakończone	Bałuty	Wycieczkowa/Wypoczynkowa	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
16				samodzielne		18:48	18:49	zakończone	Bałuty	Wycieczkowa/Warszawska	zabrano U21	
17	14.03.2023	18:54	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:35	19:36	zakończone	Widzew	Puszkina wiadukt	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
18	13.03.2023	08:29	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	20:07	20:19	zakończone	Polesie	Perla	wymieniono złamany SEP03	1 x SEP03
19	14.03.2023	20:50	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:05	21:06	zakończone	Górna	Tatrzańska/Dąbrowskiego	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
20	14.03.2023	20:55	Straż Miejska	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:20	21:21	zakończone	Śródmieście	Zamenhofa/Kościuszki	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
21	14.03.2023	21:12	Straż Miejska	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:38	21:39	zakończone	Widzew	Telefoniczna/Wodospadowa	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
22	14.03.2023	22:00	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:32	22:32	zakończone	Bałuty	Marysińska 104	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
23	14.03.2023	22:53	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:44	23:44	zakończone	Polesie	Złotno 105	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Wartość łącznie

Utrzymanie
dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny

15.03.2023

Utrzymanie
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	15.03.2023	00:15	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	00:44	00:44	zakończone	Polesie	Maratońska/Kolarska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	15.03.2023	00:46	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	01:25	01:26	zakończone	Bałuty	Okólna/Klasztor	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3				samodzielne		01:35	01:35	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka/Sikorskiego	zabrano U21	
4	15.03.2023	08:07	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	09:26	09:27	zakończone	Bałuty	Pojezierska/Sierakowskiego	zabrano zniszczone lustro	
5	15.03.2023	10:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:03	11:07	w toku	Widzew	Papiernicza 7	wstawiono tymczasowo słupek z A20 i B36	
6	15.03.2023	11:53	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	12:34	12:54	zakończone	Bałuty	Głowackiego/Organizacji WIN	wymieniono złamany słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
7	15.03.2023	15:29	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:35	18:14	zakończone	Bałuty	Sporna/Bracka	wymieniono uszkodzone D6 po kolizji	1 x D6
8	15.03.2023	15:29	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:35	18:14	zakończone	Bałuty	Sporna/Bracka	wymieniono uszkodzone D6 po kolizji	1 x słupek 4,0 m

9	15.03.2023	15:40	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:21	16:22	zakończone	Bałuty	Zgierska (Św. Teresy-Liściasta)	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
10				samodzielne		15:54	15:57	zakończone	Bałuty	Rydzowa/Wici	usunięto pozostałość po słupku	
11	15.03.2023	18:10	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:58	19:00	zakończone	Górna	Pabianicka 77	ustawiono ponownie U21 na wyrwie	
12	15.03.2023	18:10	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:22	18:23	zakończone	Bałuty	Rogowska/Wycieczkowa	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
13				samodzielne		18:24	18:25	zakończone	Bałuty	Rogowska/Wycieczkowa	wyprostowano słupek z A7	
14	15.03.2023	18:10	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:11	19:16	zakończone	Górna	Kolumny 36	poprawiono obrócony F10, A7, D6	
15	15.03.2023	10:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:00	20:24	zakończone	Widzew	Papiernicza 7	wymieniono złamany słupek od A20 i B36	1 x słupek 4,5 m
16	14.03.2023	11:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:06	21:08	zakończone	Bałuty	Zgierska/Pstrągowa	poprawiono B21	
17	14.03.2023	09:45	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:13	21:13	zakończone	Bałuty	Zgierska/Okulickiego	wyprostowano słupek z C13/16	
18				samodzielne		21:20	21:21	zakończone	Bałuty	Szczecińska/Liściasta	zabrano U21	
Wartość łącznie												

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny
16.03.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
----	---	--	-----------------------	---	--	----------------------------	-------------------------------	-------------------	-----------	-------------	------------------------	-----------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	15.03.2023	10:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:08	07:10	zakończone	Śródmieście	6 Sierpnia/Kościuszki	obrócono ozdobne widły, poprawiono D40	
2	15.03.2023	10:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:14	07:16	zakończone	Śródmieście	Wschodnia/Rewolucji	poprawiono słupek z B22	
3	15.03.2023	10:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:20	07:21	zakończone	Śródmieście	Wschodnia/Włókiennicza	wyczyszczono B36 z naklejek, tarcza do wymiany	
4	14.03.2023	15:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:33	07:36	zakończone	Śródmieście	Kościuszki/Żwirki	poprawiono słupek z A21	
5	14.03.2023	15:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:53	07:55	zakończone	Górna	Politechniki/Cieszyńska	obrócono D52	
6	14.03.2023	15:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:40	08:40	zakończone	Górna	Politechniki/Nadjasieniem	nie stwierdzono nieprawidłowości	
7	14.03.2023	15:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:48	08:53	zakończone	Górna	Paderewskiego/Karpacka	poprawiono wysięgniki z B20, D6b	
8	14.03.2023	15:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:56	08:58	zakończone	Górna	Paderewskiego/Niemcewicz	wyprostowano słupek z D6	
9	14.03.2023	15:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:04	09:07	zakończone	Górna	Dąbrowskiego/Rzgowska	poprawiono wysięgnik z A7	
10	14.03.2023	15:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:12	09:15	zakończone	Górna	Dąbrowskiego/Kilińskiego	wyprostowano słupek z C13, wysięgniki z A7, D6b	
11	14.03.2023	15:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:30	09:32	zakończone	Widzew	Tatrzańska/Milionowa	wyprostowano słupek z A7 i D6	
12	14.03.2023	15:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:34	09:35	zakończone	Widzew	Tatrzańska/Częstochowska	nie stwierdzono nieprawidłowości	
13	14.03.2023	15:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:45	09:47	zakończone	Widzew	Widzewska 77	wyprostowano słupek z D2 i A7	
14	14.03.2023	15:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:52	09:53	zakończone	Widzew	Widzewska/Cicha	wyprostowano B43	
15	14.03.2023	15:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:14	10:16	zakończone	Widzew	Telefoniczna/Janosika	wyprostowano F6	
16	14.03.2023	15:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:20	10:22	zakończone	Widzew	Janosika/Chałubińskiego	uzupełniono U21	1 x U21
17	14.03.2023	15:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:35	11:37	zakończone	Widzew	Łomnicka	poprawiono A32	
18	14.03.2023	15:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:45	11:52	zakończone	Widzew	Brzezińska 167	poprawiono wysięgnik z D6	
19	16.03.2023	10:23	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	10:40	10:42	zakończone	Widzew	Przędzalniana/Piłsudskiego	wyprostowano słupek z A30 i T0	
20	14.03.2023	16:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:08	11:27	zakończone	Śródmieście	Doly/Telefoniczna	wymieniono uszkodzony D6 ze słupkiem	1 x słupek 4,0 m

21	14.03.2023	16:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:08	11:27	zakończone	Śródmieście	Doly/Telefoniczna	wymieniono uszkodzony D6 ze słupkiem	1 x D6
22	14.03.2023	09:45	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:20	12:26	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka/Morłowa	wyprostowano słupek z A7 i D6	
23	14.03.2023	09:45	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:30	12:30	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka/Kasztelańska	nie stwierdzono nieprawidłowości	
24	14.03.2023	09:45	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:50	12:52	zakończone	Bałuty	Krotoszyńska/Mokra	poprawiono D6	
25	15.03.2023	14:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:03	08:04	zakończone	Polesie	Pogonowskiego/6 Sierpnia	wyprostowano słupek z D18 i T30	
26	15.03.2023	14:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:26	08:28	zakończone	Polesie	1 Maja	przykręcono ponownie pylon U5b	
27	15.03.2023	14:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:43	08:45	zakończone	Polesie	Unii Lubelskiej/Atlas Arena	wyprostowano słupek z D6, F10,	
28	15.03.2023	14:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:52	08:54	zakończone	Polesie	Krzemieńska/Grodzińska	wyprostowano słupek z B2, T22, B43	
29	15.03.2023	14:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:18	09:20	zakończone	Polesie	Retkińska/Florecistów	wyprostowano słupek z D6	
30	15.03.2023	14:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:25	09:26	zakończone	Polesie	Retkińska (Maratońska-Florecistów)	wyprostowano barierki	
31	15.03.2023	14:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:29	09:36	zakończone	Polesie	Maratońska/łącznik z Maratońską wewnętrzną	wyprostowano słupek z F19, poprawiono A16	
32	15.03.2023	14:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:40	09:45	zakończone	Polesie	Maratońska/łącznik z Maratońską wewnętrzną	poprawiono jerseye	
33	15.03.2023	14:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:52	10:04	zakończone	Polesie	Popieluszki/Maratońska	poprawiono słupek z C9 i U5a	
34	15.03.2023	14:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:15	10:22	zakończone	Polesie	Popieluszki przed Wyszyńskiego	poprawiono mocowanie A16	
35	15.03.2023	14:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:34	10:38	zakończone	Polesie	Armii Krajowej 27/29	wyprostowano D18 z T3a, D6	
36	15.03.2023	14:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:45	10:54	zakończone	Polesie	Konstantynowska/Juszczakiewicz	wyprostowano słupek z F10, C12	
37	15.03.2023	14:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:02	11:03	zakończone	Polesie	Unii Lubelskiej/Konstantynowska	wyprostowano słupek z C16/13	
38	15.03.2023	14:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:09	11:09	zakończone	Polesie	Wileńska/Karolewska	nie stwierdzono nieprawidłowości	

39	15.03.2023	14:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:17	11:20	zakończone	Polesie	Wileńska 50	wyprostowano słupek z D6	
40	15.03.2023	14:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:32	11:56	zakończone	Polesie	Waltera-Janke/Obywatelska	poprawiono A20, uzupełniono C9, wymieniono B2, wyprostowano słupek z A24	1 x B2, 1 x C9
41	15.03.2023	14:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:38	12:41	zakończone	Polesie	Bratysławska/Wróblewskiego	poprawiono A5	
42	15.03.2023	14:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:53	12:54	zakończone	Polesie	Wróblewskiego/Janiny	wyprostowano słupek z D6	
43	10.03.2023	14:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:27	19:39	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego 73	uzupełniono 5 kulek w SEP01	
44	10.03.2023	14:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:40	19:44	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego 74	uzupełniono 2 kulki, w jednym słupku brak możliwości, pręt wspawany w środku	
45	10.03.2023	14:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:55	19:55	zakończone	Śródmieście	Traugutta 27a	brak SEP01	
46	10.03.2023	14:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:01	20:07	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 41	uzupełniono 4 kulki w SEP01	
47	10.03.2023	14:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:11	20:11	zakończone	Śródmieście	Kościuszki/Struga	kulek brak w barierkach o innej średnicy, brak możliwości zamontowania	
48	10.03.2023	14:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:12	20:12	zakończone	Śródmieście	Struga 9	kulek brak w barierkach o innej średnicy, brak możliwości zamontowania	
49	16.03.2023	20:34	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:28	21:29	zakończone	Polesie	Zielona 66	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
50	16.03.2023	20:34	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:46	20:47	zakończone	Górna	Kolumny 255a	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
51				samodzielne		21:10	21:10	zakończone	Widzew	Piłsudskiego/Plac Zwycięstwa	zabrano U21	
52	16.03.2023	21:17	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:47	21:49	zakończone	Górna	Pabianicka 114	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
53				samodzielne		21:31	21:31	zakończone	Górna	Kolumny 247	zabrano U21	
54	14.03.2023	09:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:59	16:20	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego 73	wymieniono SEP01	1 x SEP01

55	16.03.2023	16:53	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:53	16:53	zakończone	Polesie	Bruska 31	droga gruntowa, nie zabezpieczono wyrwy	
56	10.03.2023	12:28	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	16:43	17:06	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 14	wymieniono SEP01	1 x SEP01
57	16.03.2023	17:27	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:40	17:41	zakończone	Bałuty	Kniaziewicza 26	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
58				samodzielne		13:15	13:16	zakończone	Polesie	Krakowska/Złotno	zabrano U21	
59	16.03.2023	19:23	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:50	19:50	zakończone	Górna	Tatrzańska 109	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
60	16.03.2023	20:13	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:55	20:56	zakończone	Bałuty	Zgierska 186	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
61				samodzielne		20:13	20:13	zakończone	Górna	Lodowa/Dąbrowskiego	poprawiono U21 na wyrwie	
62	16.03.2023		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:03	21:18	zakończone	Bałuty	Zgierska/Okulickiego	uszkodzone 4 przęsła siatki, wycięto uszkodzone	
62	16.03.2023	23:20	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:49	23:53	zakończone	Górna	Pabianicka 114	ponownie zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
Wartość łącznie												

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny
17.03.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
----	---	--	-----------------------	---	--	----------------------------	-------------------------------	-------------------	-----------	-------------	------------------------	-----------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	13.03.2023	09:35	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:16	07:17	zakończone	Śródmieście	Wólczańska (Mickiewicza-Zamenhofa)	poprawiono obrócone T30	
2	13.03.2023	09:35	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:21	07:21	zakończone	Śródmieście	Wólczańska 124	wyprostowano słupek z D18a i T29	
3	13.03.2023	09:35	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:28	07:29	zakończone	Śródmieście	Tylna 3	wyprostowano słupek z D6	
4	13.03.2023	09:35	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:38	08:39	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza/Traugutta	wyprostowano SEP01	
5	15.03.2023	10:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:45	08:48	zakończone	Śródmieście	Wschodnia/Rewolucji	wymieniono B36	1 x B36
6	15.03.2023	10:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:50	08:52	zakończone	Śródmieście	Wschodnia/Więckowskiego	wymieniono B36	1 x B36
7	15.03.2023	10:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:59	09:00	zakończone	Śródmieście	Więckowskiego/Wólczańska	nie stwierdzono nieprawidłowości	
8	17.03.2023	09:02	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	09:19	09:21	zakończone	Polesie	Żeligowskiego/St ruga	poprawiono pylon	
9	13.03.2023	09:35	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:39	09:40	zakończone	Śródmieście	Radwańska/Wólczańska	nie stwierdzono nieprawidłowości	
10	13.03.2023	09:35	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:04	10:15	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego/brama miasta	wyprostowano słupki blokujące SEP01	
11	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:25	10:45	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 57	wymieniono zniszczony słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
12	17.03.2023	10:37	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:27	11:28	zakończone	Bałuty	Liściasta/Włókniarzy	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
13	13.03.2023	09:35	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:58	11:59	zakończone	Śródmieście	Próchnika/Gdańska	poprawiono wysięgnik z D6 i D4	
14	13.03.2023	09:35	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:09	12:11	zakończone	Śródmieście	Próchnika/Wólczańska	wyprostowano słupek z B36, T25 i D3	
15	17.03.2023	12:56	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:26	13:27	zakończone	Górna	Pabianicka (Prądyńskiego-3 Maja)	zabrano U21	
16	17.03.2023	15:19	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:14	15:15	zakończone	Górna	Pabianicka 77	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
17	17.03.2023	16:47	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:55	16:56	zakończone	Górna	Obywatelska 60	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
18	17.03.2023		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	17:13	18:18	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego 73-89	wymieniono SEP01, wyprostowano SEP01, oczyszczono z naklejek	1 x SEP01
19	13.03.2023	09:35	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:25	18:56	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego (Piłsudskiego-Północna)	poprawiono oznakowanie pionowe	

20	17.03.2023	19:16	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:15	20:31	zakończone	Górna	Wróblewskiego/ Politechniki	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
21	17.03.2023	14:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:19	19:22	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza 33	wyprostowano słupki z D1 i D6	
22	17.03.2023	14:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:24	19:25	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza 5	poprawiono D6	
23				samodzielne		19:10	19:10	zakończone	Bałuty	Limanowskiego/ Urzędnicza	zabrano U21	
24				samodzielne		20:34	20:35	zakończone	Górna	Wróblewskiego/ Wólczańska	zabrano U21	
25				samodzielne		20:37	20:38	zakończone	Górna	Czerwona/Wólcz ańska	zabrano U21	
26	09.03.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:46	21:07	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska/Tuw ima	wymieniono słupki ozdobny od D6	1 x słupki ozdobny 4,0 m
27	13.03.2023	09:35	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:15	21:29	zakończone	Śródmieście	Struga/Kościuszki	wymieniono wyblakłe A7	2 x A7
28	13.03.2023	09:35	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:35	21:42	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego/Narut owicza	wymieniono wyblakłe B36	1 x B36
29	13.03.2023	09:35	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:46	21:50	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego/Rewo lucji	wyprostowano słupki z D18 i T30	
30	17.03.2023	22:15	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:55	22:57	zakończone	Polesie	Maratońska 149	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Wartość łącznie

Utrzymanie
dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny

18.03.2023

Utrzymanie
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
----	---	--	-----------------------	---	--	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------	-------------	------------------------	-----------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	18.03.2023	01:59	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	02:40	02:43	zakończone	Widzew	Puszkina/Dostawcza	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	18.03.2023	05:16	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	05:54	06:15	zakończone	Górna	Pabianicka 77	ponownie zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3	18.03.2023	10:12	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:23	10:36	zakończone	Górna	Kolumny 467	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
4				samodzielne		10:28	10:36	zakończone	Górna	Kolumny	poprawiono U21 na wyrwach	
5	18.03.2023	11:26	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	12:21	12:23	zakończone	Bałuty	Strykowska (Smutna-Wojska Polskiego)	zabezpieczono wyrwy w jezdni	2 x U21
6				samodzielne		07:37	07:39	zakończone	Bałuty	Traktorowa 109	zamontowano ponownie pylon	
7	10.03.2023	07:54	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:02	08:03	w toku	Polesie	Zielona 31	brak możliwości wyprostowania SEP01 - zaparkowane samochody	
8	15.03.2023	14:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:40	08:49	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 123	wyprostowano słupek z D1 i A21	
9	17.03.2023	14:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:40	08:49	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 11	wymieniono tarczę D1	1 x D1
10	15.03.2023	14:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:04	09:05	zakończone	Śródmieście	Jaracza 27	wyprostowano słupek z D18 i T29	
11	15.03.2023	14:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:06	09:07	zakończone	Śródmieście	Jaracza 19	wyprostowano słupek z D18 i T29	
12	17.03.2023	14:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:23	09:24	zakończone	Śródmieście	Wschodnia 27	nie stwierdzono nieprawidłowości	
13	17.03.2023	14:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:35	09:40	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza 47	słupek ozdobny z A16, B36, T24, D1 złamany, zamontowano tymczasowo	
14	16.03.2023	15:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:49	09:51	zakończone	Widzew	Wodna 17	wyprostowano słupki z D6	
15	15.03.2023	14:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:04	10:05	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego 77	nie stwierdzono nieprawidłowości	
16	15.03.2023	14:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:12	10:12	zakończone	Polesie	Żeromskiego 37	wyprostowano słupek z D18, T30	
17	17.03.2023	15:27	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:53	12:16	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka 101	wymieniono słupek od D18 i T30	1 x słupek 4,2 m
18				samodzielne		11:37	11:38	zakończone	Bałuty	Lutomierska 154/156	zabrano U21	

19	14.03.2023	09:45	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:11	15:43	zakończone	Bałuty	Lutomierska/Piwna	wymieniono złamany słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
20	14.03.2023	09:45	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:47	15:49	zakończone	Bałuty	Lutomierska/Wrocławska	wyprostowano słupek z B36	
21	15.03.2023	13:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:27	18:30	zakończone	Polesie	Retkińska/Hubala	przykręcono i uzupełniono pinezkę	1 x pół pinezki
22	18.03.2023	19:15	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:25	19:26	zakończone	Bałuty	Zgierska/Liściasta	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
23	12.03.2023		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	19:41	20:03	zakończone	Bałuty	Inflancka/Narcyzowa	wymieniono słupek od C13/16	1 x słupek 4,0 m
24	16.03.2023	14:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:21	20:23	zakończone	Śródmieście	Narutowicza 27	wyprostowano słupki SEP01	
25	16.03.2023	14:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:29	20:32	zakończone	Śródmieście	Nawrot 31	wyprostowano słupek z D18a i T0	
26	10.03.2023	07:54	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:48	20:53	zakończone	Polesie	Zielona 31	wyprostowano 6 x SEP01, parkujące pojazdy uniemożliwiają dalsze prostowanie	
27	18.03.2023	21:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:42	21:44	zakończone	Górna	Pabianicka/Jana Pawła II	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
28	18.03.2023	22:10	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:33	22:35	zakończone	Bałuty	Zgierska 182	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
Wartość łącznie												

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny
19.03.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	18.03.2023	23:41	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	00:22	00:24	zakończone	Bałuty	Marysińska/Inflancka	nie stwierdzono nieprawidłowości z U21	
2	15.03.2023	08:07	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:14	08:16	zakończone	Śródmieście	Pomorska 24	wyprostowano siatki	
3	15.03.2023	08:07	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:19	08:21	zakończone	Śródmieście	Pomorska 25	wyprostowano siatki	
4	15.03.2023	08:07	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:36	08:39	zakończone	Śródmieście	Pomorska/Kamińskiego, Kamińskiego 11	wyprostowano siatki	
5	15.03.2023	08:07	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:03	09:30	zakończone	Śródmieście	Pomorska 88, 86	wyprostowano siatki	
6	16.03.2023	10:06	ZDiT	zgłoszenie	e-mail			zakończone	Śródmieście	Tuwima 34	odmalowano tymczasowe przejście	
7	19.03.2023	12:55	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:28	13:29	zakończone	Widzew	Piłsudskiego 177	poprawiono U21 na studzience	
8	19.03.2023	13:51	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:58	13:39	zakończone	Widzew	Konstytucyjna/Piłsudskiego	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
9	19.03.2023		Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	15:13	15:13	zakończone	Górna	Plac Reymonta 5/7	zgłoszenie dotyczyło TOR	
10	19.03.2023	20:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:53	20:54	zakończone	Górna	Braterska 17	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
11	19.03.2023	21:05	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:21	21:21	zakończone	Górna	Pabianicka/Prądzyńskiego	nie zlokalizowano wyrwy	
Wartość łącznie												

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny

20.03.2023

Utrzymanie
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.03.2023	07:50	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	09:51	09:53	zakończone	Śródmieście	Zielona 4	poprawiono słupek z D18a (TOR)	
2	17.03.2023	14:58	Zdit	zgłoszenie	e-mail	08:01	08:02	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego / Poznańskich	brak możliwości montażu nowej kulki do SEP. Na słupku pozostałości po spawaniach	
3	15.03.2023	14:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:37	07:52	zakończone	Bałuty	Kilińskiego 2	zamocowano 3 x kulka SEP	
4	20.03.2023	11:56	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:18	13:22	w toku	Bałuty	Grabieniec / Aleksandrowska	wstawiono tymczasowo D6b	
5	20.03.2023		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	14:50	14:53	zakończone	Widzew	Przybyszewskiego / Grota Roweckiego	poprawiono mocowanie B43	
6	20.03.2023	15:06	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:52	17:01	zakończone	Śródmieście	Kopcińskiego / Kindermannów	wymieniono tarczę B2	1 x B2 małe
7	20.03.2023	18:36	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:16	19:17	zakończone	Górna	Pabianicka 108	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
8	20.03.2023	19:19	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:56	19:57	zakończone	Widzew	Puszkina 16	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
9	20.03.2023	20:28	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:56	20:57	zakończone	Widzew	Puszkina 76	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
10				samodzielne		21:21	21:22	zakończone	Polesie	Zielona 31	parkujące pojazdy uniemożliwiają dalsze prostowanie słupków SEP	
11	20.03.2023	13:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:35	21:36	zakończone	Bałuty	Aleksandrowska / Traktorowa	poprawiono tarczę C9	
12	20.03.2023	11:56	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:27	14:41	zakończone	Bałuty	Grabieniec / Aleksandrowska	wstawiono D6b	1 x słupek 4m
13	20.03.2023	15:29	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	16:56	16:57	zakończone	Górna	3 Maja 7	wyprostowano słupek z D6	

14	20.03.2023	15:32	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:17	16:18	zakończone	Widzew	Śnieżna 7	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
15	20.03.2023	16:53	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:36	17:38	zakończone	Bałuty	Strykowska 100c	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
16	20.03.2023	11:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:06	18:07	w toku	Bałuty	Nastrojowa / Świtezianki	wyprostowano słupek z D18	
17	20.03.2023	11:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:21	18:26	w toku	Bałuty	Szklana / Marysińska	poprawiono 2 słupki	
18	20.03.2023	11:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:31	18:32	w toku	Bałuty	Marysińska / Koszykowa	poprawiono tarczę D6, nie stwierdzono innych nieprawidłowości	
19	20.03.2023	22:18	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:10	23:12	zakończone	Bałuty	Marysińska 102	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
20	20.03.2023	22:18	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:38	22:40	zakończone	Polesie	Maratońska 149 / Golfowa	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Wartość łącznie

Utrzymanie
dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny
21.03.2023

Utrzymanie
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	21.03.2023	05:48	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	06:12	06:13	zakończone	Polesie	Żeromskiego 80	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

2	21.03.2023	06:36	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	07:44	07:46	zakończone	Polesie	Maratońska (Lublinek - Kolarska)	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3				samodzielne		07:49	07:50	zakończone	Polesie	Maratońska (Lublinek - Kolarska)	zabrano U21	
4	21.03.2023	14:17	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie			zakończone	Widzew	Rataja/pętla autobusowa	przekazano wydziałowi eksploatacji	
5	21.03.2023		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:48	17:50	zakończone	Górna	Pabianicka/Jana Pawła II	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	21.03.2023		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:13	18:14	zakończone	Górna	Kolumny 511	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7	21.03.2023	14:43	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:00	17:02	zakończone	Bałuty	Franciszkańska 127/131	zabrano zniszczone A7 ze słupkiem, tarcza wyblakła	
8	21.03.2023	17:42	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:50	17:50	zakończone	Górna	Pabianicka 108	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
9	21.03.2023	17:42	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:35	18:37	zakończone	Górna	Pabianicka/Jana Pawła II	ponownie zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
10	21.03.2023	15:18	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:50	18:52	zakończone	Górna	Piotrkowska 286	wyprostowano słupki z D18 i T30	
11	21.03.2023	15:18	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:54	18:58	zakończone	Górna	Piotrkowska/staw	wyprostowano słupki z D18 i T3a	
12	21.03.2023	15:18	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:00	19:02	zakończone	Górna	Piotrkowska 295	wyprostowano słupki z D18a i T23f, słupki nadłamanymi do wymiany	
13	21.03.2023	15:18	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:04	19:07	zakończone	Górna	Piotrkowska 287	wyprostowano słupki z D18, T30, D18a, T29	
14	21.03.2023	19:14	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:48	19:49	zakończone	Bałuty	Strykowska 268	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
15	21.03.2023	14:22	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:40	20:42	zakończone	Bałuty	Strykowska/Stacja Moya	zabrano i poprawiono U21	
16	21.03.2023	14:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:54	20:55	zakończone	Bałuty	Brzóska/Pojeziarska	wyprostowano słupki z D6 i T27	
17	21.03.2023	14:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:02	21:03	zakończone	Bałuty	Klonowa 8	wyprostowano słupki z F10	
18	21.03.2023	14:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:09	21:10	zakończone	Bałuty	Inowrocławska/Wielkopolska	poprawiono D52 i D53	
19	21.03.2023	22:10	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:21	22:22	zakończone	Bałuty	Inflancka/Strykowska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
20	21.03.2023	22:35	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:47	22:48	zakończone	Bałuty	Franciszkańska 99	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

21	21.03.2023	22:44	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:52	22:52	zakończone	Bałuty	Okopowa 110	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
----	------------	-------	-----	-------------------	---------------	-------	-------	------------	--------	-------------	------------------------------	---------

Wartość łącznie

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny

22.03.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				samodzielne		08:41	08:42	zakończone	Polesie	Obywatelska 166	zabrano U21	
2	22.03.2023	14:24	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:58	09:10	zakończone	Górna	Rzgowska/Plac Niepodległości	wymieniono wyblakłe A6b	1 x A6b
3	21.03.2023	14:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:23	09:25	zakończone	Górna	3 Maja 7	wyprostowano słupek z D6	
4	22.03.2023	10:17	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:29	10:31	zakończone	Widzew	Jędrzejowska/Gminna	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
5	21.03.2023	14:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:53	10:55	zakończone	Widzew	Wiączyńska/Pomorska	wyprostowano słupek z B5	
6	21.03.2023	09:46	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:27	11:36	zakończone	Widzew	Tuwima/Targowa	poprawiono 3 x D6, 1 x D1	

7	21.03.2023	09:46	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:44	11:50	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego/Tuwi ma	z uwagi na konstrukcję mocowania brak możliwości zmiany kąta wysięgnika, podniesiono oznakowanie	
8	22.03.2023	11:38	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	12:12	12:24	zakończone	Górna	Podmiejska 3	oczyszczono B36	
9	22.03.2023	12:55	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:26	13:27	zakończone	Widzew	Puszkina (wiadukt)	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
10	22.03.2023	10:55	BiM	zgłoszenie	telefonicznie	11:06	11:07	zakończone	Śródmieście	Hassa/Kilińskiego	poprawiono A7 i C2 dla wyjeżdżających z bramy	
11	22.03.2023	11:10	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	12:10	12:18	zakończone	Bałuty	Okólna 104	nie zabezpieczono studzienki, brak zagrożenia	
12	20.03.2023	11:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:44	11:46	zakończone	Bałuty	Głowackiego/Suc harskiego	poprawiono obrócone D6	
13	10.03.2023	07:54	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:00	07:23	zakończone	Polesie	Zielona 31	wyprostowano wszystkie słupki blokujące SEP01	
14	20.03.2023	12:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:35	07:39	zakończone	Śródmieście	Wschodnia/Rew olucji	wyczyszczono A7	
15	20.03.2023	12:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:44	07:51	zakończone	Śródmieście	Wschodnia/Jarac za	poprawiono wysięgnik z A7 i D6	
16	20.03.2023	12:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:59	08:05	zakończone	Śródmieście	Narutowicza (Sienkiewicza - Kilińskiego)	wyprostowano słupki SEP01	
17	20.03.2023	11:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:16	08:18	zakończone	Bałuty	Bojowników Getta Warszawskiego/ Konstadta	wyprostowano słupkę z A6	
18	20.03.2023	11:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:24	08:26	zakończone	Bałuty	Bojowników Getta Warszawskiego/ Majzela	wyprostowano słupkę z D6	
19	20.03.2023	11:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:29	08:33	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka/Ryn ek Bałucki	poprawiono 2 x D45	
20				samodzielne		08:36	08:38	zakończone	Bałuty	Rynek Bałucki/Dolna	poprawiono D6	
21	22.03.2023	08:41	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	09:34	09:35	zakończone	Górna	Pabianicka 108	poprawiono U21	
22	20.03.2023	11:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:44	08:46	zakończone	Bałuty	Zawiszy/Francis zkańska	poprawiono D6 i B43	

23	20.03.2023	11:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:51	08:54	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka/Dolna	poprawiono słupki z B33 i B36	
24	20.03.2023	11:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:18	09:20	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka/Krzyżowa	poprawiono słupki z A7 i D6	
25	20.03.2023	11:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:13	09:15	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka 108	poprawiono D18a	
26	20.03.2023	11:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:02	09:10	zakończone	Bałuty	Inflancka/Łagiewnicka	poprawiono znaki F10 i C13a	
27	20.03.2023	11:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:41	09:49	zakończone	Bałuty	Dolna/Żurawia	wyprostowano słupki z D6, B36, F10	
28	22.03.2023	09:50	PGE	zgłoszenie	telefonicznie	09:57	09:57	w toku	Bałuty	Organizacji WIN/Młynarska	zabrano zdemontowane lustro na czas remontu	
29	22.03.2023	10:17	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:56	11:57	zakończone	Bałuty	Marysińska 92	poprawiono U21 na wyrwie	
30	22.03.2023	08:33	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:52	09:54	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza 79	wyprostowano słupki z D6 i A16	
31	22.03.2023	08:33	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:55	10:56	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza/Piłsudskiego	nie stwierdzono nieprawidłowości znaku B36	
32	21.03.2023	16:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:07	19:07	zakończone	Śródmieście	Czerwona/Piotrkowska	zabrano U21	
33	22.03.2023	09:17	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:25	19:24	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 23/25	poprawiono słupki z D6	
34	22.03.2023	12:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:47	19:47	zakończone	Widzew	Śnieżna/Brzezińska	obrócono A16	
35	21.03.2023	16:08	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:01	20:05	zakończone	Bałuty	Zgierska/park Mickiewicza	wyrwa została załatwana, zabrano U21	
36	21.03.2023	16:08	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:08	20:08	zakończone	Bałuty	Zgierska/Czeresniowa	wyrwa załatwana	
37	21.03.2023	16:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:12	20:30	zakończone	Bałuty	Zgierska/Sasank, Zgierska/Liściasta, Zgierska/Św. Teresy	zabrano U21	
38				samodzielne		20:53	20:53	zakończone	Polesie	Maratońska/Lubinek	zabrano U21	
39	22.03.2023		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:03	16:06	zakończone	Górna	Pabianicka 45 i 55	zabezpieczono wyrwę w jezdni	2 x U21
40				samodzielne		18:08	18:13	zakończone	Śródmieście	Dwernickiego/Północna	ponownie zamontowano B1	
41				samodzielne		18:16	18:18	zakończone	Śródmieście	Północna/Rondo Solidarności	poprawiono tarcze A7 i D2	

42	22.03.2023	23:01	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:35	23:36	zakończone	Widzew	Przybyszewskiego/Czajkowskiego	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
----	------------	-------	-----	-------------------	---------------	-------	-------	------------	--------	--------------------------------	------------------------------	---------

Wartość łącznie

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	22.03.2023		ZDiT	łatanie ubytków	telefonicznie	16:10	16:12	zakończone	Bałuty	Pabianicka/Leszczowa	Wykonanie naprawy nawierzchni drogowej gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi (masą na zimno)	2 x 25 kg masy
3												
4												

Raport dzienny
23.03.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	13.03.2023	08:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:16	07:28	zakończone	Śródmieście	Dowborczyków 8	przywrócono lustro, użyto lustra z demontażu Organizacji WIN/Młynarska	
2	21.03.2023	16:19	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:41	07:51	zakończone	Widzew	Wysoka/Miedziana	wyprostowano słupki z A6 oraz 2 x D6	
3	22.03.2023	19:15	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:21	08:22	zakończone	Widzew	Przybyszewskiego 82	zabrano U21	

4	22.03.2023	19:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:31	08:32	zakończone	Widzew	Piłsudskiego/Konstytucyjna	zabrano U21	
5				samodzielne		08:32	08:33	zakończone	Śródmieście	Uniwersytecka 31	zabrano U21	
6				samodzielne		08:38	08:40	zakończone	Śródmieście	Rewolucji (Kamińskiego - Zacisze)	zabrano U21	
7	21.03.2023	16:19	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:41	08:46	zakończone	Śródmieście	Zacisze 4	wyprostowano słupki SEP01	
8	21.03.2023	16:19	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:58	09:00	zakończone	Śródmieście	Lindleya	wyprostowano słupki z D18 i T29	
9	21.03.2023	16:19	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:13	09:22	zakończone	Śródmieście	Kopcińskiego 13/15	wyprostowano SEP01	
10	21.03.2023	16:19	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:27	09:30	zakończone	Śródmieście	Narutowicza 94	wyprostowano słupki z B36	
11	23.03.2023	08:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:47	09:57	zakończone	Śródmieście	Traugutta 11	przycięto zieleń przy D18 z T29, wyprostowano SEP01	
12	23.03.2023	10:00	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:50	10:51	zakończone	Górna	Tuszyńska 9	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
13	22.03.2023	11:35	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:17	10:44	zakończone	Bałuty	Rybacka	przestawiono D1 na działkę 439/67	
14	22.03.2023	11:07	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:30	11:31	zakończone	Górna	Pabianicka	zabrano U21	
15	23.03.2023	08:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:20	10:21	zakończone	Górna	Obywatelska 60	nie stwierdzono nieprawidłowości	
16	23.03.2023	08:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:44	11:46	zakończone	Górna	Obywatelska/Cieszkowskiego	wyprostowano barierkę	
17	23.03.2023	11:45	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	12:18	12:24	zakończone	Widzew	Mazowiecka	poprawiono TOR	
18				samodzielne		12:28	12:29	zakończone	Śródmieście	Matejki/Telefoniczna	zabrano U21	
19	21.03.2023	16:19	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:41	12:45	zakończone	Śródmieście	Palki/Telefoniczna	wyprostowano słupki z B36, D3, słupki do wymiany	
20	23.03.2023	15:20	ZDiT	zlecenie awaryjne	e-mail	16:04	16:32	zakończone	Bałuty	Młynarska 20	zabrano wygradzenie kamienicy	
21	22.03.2023	12:30	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:00	18:03	zakończone	Widzew	Rokicińska/Puszkina	poprawiono wysięgnik z D6	
22	22.03.2023	12:38	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:20	18:27	zakończone	Widzew	Ofiar Terroryzmu/Tomaszowska	w miarę możliwości wyprostowano słupki i tarczę B2, oznakowanie kwalifikuje się do wymiany	

23	22.03.2023	12:43	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:00	19:19	zakończone	Górna	Rzgowska 242	poprawiono mocowanie F10	
24	23.03.2023	08:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:50	19:59	zakończone	Śródmieście	Szwaczek	przestawiono jerseye	
25	23.03.2023	08:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:47	20:53	zakończone	Polesie	Unii Lubelskiej/Srebrzyńska	poprawiono F10	
26	20.03.2023	11:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:11	21:13	zakończone	Bałuty	Wielkopolska/Pułaskiego	wyprostowano słupek z D6	
27	23.03.2023	21:55	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:29	22:31	zakończone	Widzew	Puszkina/Andrzejewskiej	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
28	22.03.2023	12:33	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:09	16:12	zakończone	Górna	Plac Reymonta 5/6	wyprostowano słupek z D18, nie stwierdzono znaku D18 z popękaną farbą	
29	22.03.2023	12:33	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:19	16:52	zakończone	Górna	Piotrkowska 282A	wymieniono słupek od D18a z T23f	1 x słupek 4,2 m
30	23.03.2023		PGE	zgłoszenie	telefonicznie	19:49	20:03	zakończone	Bałuty	Bracka/Nowopolska	po demontażu latarni przez pracowników PGE zamontowano prawidłowo tymczasowo zamontowaną A7 na słupku z D6 i T27	1 x przedłużka 1m
31	23.03.2023	15:04	ZDiT	zlecenie awaryjne	e-mail	18:19	18:19	zakończone	Bałuty	Traktorowa 74A	nie zlokalizowano zapadliny	
32	21.03.2023	14:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:23	19:25	zakończone	Bałuty	Świtezianki/Urocząca	wyprostowano słupki z A11a, brak jednego B33 30, jeden słupek do wymiany brak skrajni	
33	21.03.2023	14:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:32	19:34	zakończone	Bałuty	Zgierska/Rondo Biłyka	poprawiono słupek z C13/16, i słupek z A20, B33 i D14 ten słupek nie ma zachowanej skrajni	
34	21.03.2023	14:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:20	20:28	zakończone	Bałuty	Aleksandrowska/Traktorowa	poprawiono słupki z D6 i C9	
35	23.03.2023	22:17	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:55	22:56	zakończone	Widzew	Puszkina/Eugeniusz Bodo	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Wartość łącznie

Utrzymanie
dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny

24.03.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	24.03.2023	01:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	01:59	02:26	zakończone	Śródmieście	Traugutta 4	zabezpieczono miejsce po uszkodzonym znaku	1 x U21
2				samodzielne		07:23	09:22	zakończone	Bałuty	Aleksandrowska	naprawiono siatki po kolizji	7 x siatka (OC Sprawcy)
3	24.03.2023		BIM	zgłoszenie	telefonicznie	15:50	16:06	zakończone	Śródmieście	Rewolucji (Kilińskiego-Wschodnia)	przeniesiono B40 na tymczasowy słupek	
4	24.03.2023	17:05	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:45	17:48	zakończone	Widzew	Piłsudskiego/Paryska	zamontowano ponownie D4a	
5	24.03.2023	09:18	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:58	18:59	zakończone	Górna	Wólczańska/Piotra Skargi	poprawiono C9	
6	23.03.2023	14:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:12	19:14	zakończone	Górna	Astronautów	wyprostowano słupki U12 oraz słupek z A11a, B33	
7	23.03.2023	14:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:25	19:26	zakończone	Górna	Beczkowa/Opiekuńcza	obrócono D18a z T29	
8	23.03.2023	14:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:38	19:40	zakończone	Górna	Pabianicka/Bartoszewskiego	zabrano U21	
9	24.03.2023	19:59	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:19	20:19	zakończone	Widzew	Śmigłego-Rydza/Przybyszewskiego	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
10	23.03.2023	14:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:45	20:46	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 201	poprawiono D18a	

Wartość łącznie

Utrzymanie
dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny
25.03.2023

Utrzymanie
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				samodzielne		08:20	08:41	zakończone	Bałuty	Traktorowa/Klaryńska	wymieniono uszkodzone sterowniki w znaku aktywnym D6	
2				samodzielne		07:37	07:38		Śródmieście	Piotrkowska 144	wykonano przegląd słupków automatycznych, 1 słupek niesprawny	
3				samodzielne		07:40	07:41		Śródmieście	Piotrkowska 76	wykonano przegląd słupków automatycznych, 4 słupki niesprawne	
4	25.03.2023	14:48	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:24	15:40	zakończone	Bałuty	Pstrągowa/Baladyny	wymieniono złamany słupek od D6 i B5	1 x słupek 4,5 m
5	25.03.2023		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:26	16:27	zakończone	Górna	Farna/Nad Nerem	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	25.03.2023		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:34	18:35	zakończone	Bałuty	Sikorskiego/Rondo do Biłyka	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7	25.03.2023		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:30	17:30	zakończone	Widzew	Lodowa	brak wyrwy	

8	24.03.2023	14:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:28	19:29	zakończone	Górna	Piaseczna 28	poprawiono A7	
9	24.03.2023	14:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:42	19:45	zakończone	Górna	Przyszkole/Bohdanowicza	poprawiono tarcze, usunięto naklejki	
10	25.03.2023	19:19	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:06	20:06	zakończone	Bałuty	Franciszkańska/Wolborska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
11	25.03.2023	20:52	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:20	21:24	zakończone	Widzew	Puszkina/Andrzejewskiej	zabrano U21	
12	25.03.2023	20:52	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:26	21:28	zakończone	Widzew	Przybyszewskiego (Ćwiklińskiej - Augustów)	zabezpieczono ponownie wyrwę w jezdni	1 x U21

Wartość łącznie

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny

26.03.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	26.03.2023	01:10	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	01:39	01:40	zakończone	Górna	Jędrzejowska 51	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	16.03.2023	14:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:08	10:25	zakończone	Górna	Kurczaki/Skupionka	uzupełniono poduszkę berlińską i znak D1	1 x D1
3	16.03.2023	14:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:08	10:25	zakończone	Górna	Kurczaki/Skupionka	uzupełniono poduszkę berlińską i znak D1	1 x poduszka berlińska
4	26.03.2023		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	09:17	09:18	zakończone	Bałuty	Niemojewskiego 10	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

5				samodzielne		09:21	09:21	zakończone	Bałuty	Miarki/Kolińskiego	zabrano U21	
6	21.03.2023	14:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:16	11:22	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka/Kasztelańska	skrzywiona jest konstrukcja 2 razy gięta ze znakami B33 i D3, brak możliwości wyprostowania	
7	26.03.2023	12:45	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	13:08	13:08	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska/Mickiewicza	uszkodzony znak B41 należy do wykonawcy remontu	
8	26.03.2023	13:16	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	13:24	13:25	zakończone	Bałuty	Zachodnia 47	wyprostowano słupki z D19 i D20	
9	24.03.2023	11:36	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:25	18:26	zakończone	Bałuty	Helińskiego/Sikorского	obrócono B20 i C2	
10	24.03.2023	10:45	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:59	19:01	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 46	wyprostowano słupki z D18	
11	24.03.2023	11:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:04	20:08	zakończone	Bałuty	Klonowa/Lutomierska	wyczyszczono D2	
12	26.03.2023	22:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:59	23:00	zakończone	Widzew	Puszkina 60	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
13	26.03.2023	22:56	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:40	23:42	zakończone	Bałuty	Nastrojowa 8	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Wartość łącznie

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny

27.03.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
----	---	--	-----------------------	---	--	----------------------------	-------------------------------	-------------------	-----------	-------------	------------------------	-----------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	27.03.2023	06:53	ZDiT	zlecenie awaryjne	telefonicznie	07:24	07:25	zakończone	Górna	Kilińskiego/Przybyszewskiego	zabezpieczono studzienkę	1 x U21
2	25.03.2023	17:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:21	08:22	zakończone	Górna	Rondo Lotników Lwowskich/Pabianicka	zabrano U21	
3	27.03.2023	13:21	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	13:55	13:56	w toku	Górna	Przewodnia/Statutowa	zabrano złamany słupek z B5 i T0, znaki do wymiany	
4				samodzielne		15:06	15:09	zakończone	Bałuty	Lutomierska/Oboornicka	wyprostowano słupek z A7 i D6	
5	27.03.2023	16:29	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:28	17:29	zakończone	Widzew	Puszkina 62/64	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6				samodzielne		17:40	17:41	zakończone	Widzew	Puszkina/Andrzejewska	zabrano U21	
7	24.03.2023	13:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:46	18:52	zakończone	Górna	Plac Reymonta 5/6	wymieniono T30a	1 x T30a
8	27.03.2023	11:17	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:31	19:41	zakończone	Polesie	Bandurskiego/Maratońska	wymieniono D3	1 x D3
9	27.03.2023	11:17	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:52	19:54	zakończone	Polesie	Mickiewicza/Jana Pawła II	wyprostowano i oczyszczono D3	
10	23.03.2023	12:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:11	20:13	zakończone	Widzew	Przędzalniana 1/3	usunięto słupek	
11	27.03.2023		PGE	zgłoszenie	telefonicznie	20:23	20:53	zakończone	Śródmieście	Kopcińskiego/Jaracza	zamontowano prawidłowo oznakowanie C6 i F7 po wymianie latarni	

Wartość łącznie

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/latanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny

28.03.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	27.03.2023	10:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:12	08:15	zakończone	Górna	Ksawerowska/Złota/Długa	poprawiono E17a, E18a	
2	27.03.2023	11:34	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:59	09:13	zakończone	Górna	Dąbrowskiego 76	wymieniono wyblakłe B2	1 x B2
3	27.03.2023	08:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:27	09:29	zakończone	Górna	Plac Reymonta	poprawiono D6	
4	27.03.2023	08:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:42	09:43	zakończone	Górna	Piotrkowska 273	poprawiono D1	
5	28.03.2023	10:29	BIM	zgłoszenie	telefonicznie	11:01	11:03	zakończone	Polesie	Maratońska/Popieluski	zabrano uszkodzony C9 z U5a	
6	28.03.2023	12:19	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:07	13:08	zakończone	Górna	Lodowa 134	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7	24.03.2023	14:46	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:21	12:40	zakończone	Górna	Demokratyczna/Bartoszewskiego	wyprostowano 3 szt. barierek, do wymiany 12 szt.	
8	28.03.2023	16:56	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:24	17:24	zakończone	Górna	Pabianicka/Sanocka	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
9	28.03.2023	18:58	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:38	19:39	zakończone	Widzew	Targowa/Nawrot	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
10	28.03.2023	19:25	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:07	20:07	zakończone	Bałuty	Franciszkańska 119	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
11	28.03.2023	10:29	BIM	zgłoszenie	telefonicznie	17:45	18:11	zakończone	Polesie	Maratońska/Popieluski	wymieniono słupek i U5a	1 x słupek 3,0 m
12	28.03.2023	10:29	BIM	zgłoszenie	telefonicznie	17:45	18:11	zakończone	Polesie	Maratońska/Popieluski	wymieniono słupek i U5a	1 x C9
13	28.03.2023	16:01	ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	17:00	17:00	zakończone	Górna	Wróblewskiego/Politechniki	zabrano U21	
14	21.03.2023	16:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:11	16:30	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego/Poznańskich	wymieniono SEP01	1 x SEP01
15	24.03.2023	07:55	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:38	17:05	zakończone	Śródmieście	Tuwima 6	wymieniono SEP01, usunięto naklejki	1 x SEP01
16	28.03.2023	18:44	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:14	19:26	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego/Traugutta	poprawiono mocowanie wysięgnika z B22 i T0	
17	28.03.2023	20:10	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:44	20:47	zakończone	Polesie	Mickiewicza/Gdańska	poprawiono tarczę A6b	
18	28.03.2023	20:10	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:07	21:09	zakończone	Polesie	Bratysławska/Wróblewskiego	zamontowano ponownie U5b	

19	28.03.2023	20:10	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:56	20:58	zakończone	Polesie	Wróblewskiego/Łaska	obrócono A6, T6b, F10	
20	28.03.2023	20:10	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:13	21:24	w toku	Polesie	Wileńska/Maratońska	tymczasowo wstawiono B20 i B44 po kolizji	

Wartość łącznie

Utrzymanie
dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny

29.03.2023

Utrzymanie
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	27.03.2023	11:28	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	08:03	08:04	zakończone	Górna	Rondo Insurekcji Kościuszkowskiej	złamany słupek zabrano na bazę	
2	29.03.2023	06:40	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:22	08:23	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego/Nawrot	wyprostowano słupek z C2, B21 i T0	
3	28.03.2023	21:48	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	08:45	08:45	zakończone	Górna	Kurczaki/Wdzięzna	zabrano U21	
4	29.03.2023	07:48	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	09:00	09:12	zakończone	Polesie	Kasprzaka/Zielona	zabrano U21	
5	29.03.2023	10:23	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:33	10:34	zakończone	Górna	Farna 17	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	29.03.2023	13:04	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	13:18	13:19	zakończone	Widzew	Przybyszewskiego/Czajkowskiego	zabrano U21	

7	29.03.2023	17:46	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:34	18:35	zakończone	Bałuty	Zgierska 211	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
8	27.03.2023	14:17	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:21	18:24	zakończone	Bałuty	Zgierska/Św. Teresy	zamontowano ponownie pylon	
9	27.03.2023	14:43	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:29	18:36	zakończone	Bałuty	Świtezianki 8	przymocowano ponownie pinezkę	
10	29.03.2023	22:40	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:32	23:33	zakończone	Bałuty	Zawiszy Czarnego 13	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
11	29.03.2023	22:40	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:06	23:08	zakończone	Śródmieście	6 Sierpnia/Wólczańska	poprawiono znak	

Wartość łącznie

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny

30.03.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	29.03.2023	08:36	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:20	08:20	zakończone	Górna	Zarzevska/Lubelska	oznakowanie naprawione było 14.03.2023 r.	
2	30.03.2023	08:21	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:21	11:33	w toku	Górna	Zarzevska/Lubelska	po kolizji złamany słupek z D6, wstawiono tymczasowo	

3	30.03.2023	20:00	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:00	20:00	zakończone	Polesie	Bruska 40	droga gruntowa, nie zabezpieczono wyrwy	
4	30.03.2023	22:41	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:59	23:00	zakończone	Widzew	Widzewska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
5	30.03.2023	21:37	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:22	23:24	zakończone	Polesie	Wróblewskiego	zamocowano ponownie pylon	
6	30.03.2023	14:53	ZDiT	zlecenie awaryjne	e-mail	15:50	15:51	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 103/104	zabezpieczono zapadnięte płyty	1 x U21
7	30.03.2023	16:10	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:52	17:57	zakończone	Widzew	Hetmańska/Bilewiczówny	zamocowano ponownie pylon	

Wartość łącznie

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport dzienny

31.03.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	31.03.2023	01:20	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	01:45	02:00	zakończone	Bałuty	Gandhiego 21/22	nie zlokalizowano skrzywionego słupka	
2	24.03.2023	10:27	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:06	09:07	w toku	Śródmieście	Tuwima 34	wygradzono przejście do malowania	2 x U21
3	31.03.2023		Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	13:07	13:08	zakończone	Górna	Pabianicka/Odrzańska	uszkodzony znak B9 jest tymczasowy	
4	31.03.2023	11:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:36	12:42	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 155	obrócono B2	

5	31.03.2023		Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	13:24	13:28	zakończone	Górna	Podmiejska/Słowackiego	wymieniono wyblakłe B20	1 x B20
6	28.03.2023	12:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:12	12:14	zakończone	Polesie	Mickiewicza/Gdańska	poprawiono mocowanie znaku D6b	
7	30.03.2023	13:17	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:26	16:34	zakończone	Bałuty	Nastrojowa/plac Słoneczny/Łososiowa/Nastrojowa	zabezpieczono wyrwy w jezdni	5 x U21
8	28.03.2023	12:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:55	17:01	zakończone	Polesie	Kasprzaka/Bardowskiego	złamany słupek z D6 wstawiono tymczasowo	
9	27.03.2023	12:18	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:50	17:52	zakończone	Widzew	Zakładowa/Książąt Polskich	słupek z C9 pękł przy prostowaniu, zabrano na bazę, zabezpieczono U21	1 x U21
10				samodzielne		18:40	18:43	zakończone	Polesie	Wróblewskiego/Bratysławska	poprawiono D18 z T3a	
11	28.03.2023	12:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:50	18:54	zakończone	Polesie	Wróblewskiego/Bratysławska	(wlot północny) poprawiono D18 z T3a, słupek do wymiany	
12	28.03.2023	12:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:04	19:16	zakończone	Polesie	Obywatelska/Nowe Sady i Obywatelska/Łaskowicka	zabrano 2 zniszczone pylony, zabezpieczono U21	1 x U21
13				samodzielne		15:20	15:21	zakończone	Górna	Sanocka/Pabianicka	zabrano U21	

Wartość łącznie

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
4												

Raport realizacji zleceń

Nr zlecenia	Data przyjęcia zlecenia	Termin Realizacji	Dzielnica	Lokalizacja	Podjęte działania	Data wykonywania czynności
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Unii Lubelskiej na wysokości dworca kolejowego Łódź Kaliska	zamontowano oznakowanie TAXI	02.01.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Maratońska przy Przelajowej	zamontowano oznakowanie TAXI	02.01.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Maczka - lotnisko	zamontowano oznakowanie TAXI	02.01.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Armii Krajowej przy Napierskiego	zamontowano oznakowanie TAXI	02.01.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Kusocińskiego przy pętli MPK	zamontowano oznakowanie TAXI	02.01.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Retkińska przy Kusocińskiego	zamontowano oznakowanie TAXI	02.01.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Krzemieniecka przy Konstantynowskiej	zamontowano oznakowanie TAXI	02.01.2023
435/2022	17.10.2022	31.03.2023	Górna	Paderewskiego	zamontowano separatory	18.10.2022
435/2022	17.10.2022	31.03.2023	Górna	Paderewskiego	zamontowano separatory	02.12.2022
435/2022	17.10.2022	31.03.2023	Górna	Paderewskiego	wystawiono U21 z prośbą o nieparkowanie pojazdów	08.12.2022
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Bartoka 43	zamontowano oznakowanie TAXI	03.01.2023
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Ćwiklińskiej 22	zamontowano oznakowanie TAXI	03.01.2023
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Puszkina 6	zamontowano oznakowanie TAXI	03.01.2023
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Widzewska przy Tesco	plac budowy osiedla, brak postoju TAXI	03.01.2023
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Piłsudskiego 138/140	brak postoju TAXI	03.01.2023
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Konstytucyjna/Neonowa	zamontowano oznakowanie TAXI	03.01.2023

483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Tymienieckiego 25	zamontowano oznakowanie TAXI	03.01.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	11 Listopada/Krańc ówka MPK	zamontowano oznakowanie TAXI	05.01.2023
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Tuwima/Nowa	zamontowano oznakowanie TAXI	17.01.2023
506/2022	29.12.2022	17.02.2023	Górna	Anczyca	brak możliwości montażu progów z uwagi na zaparkowany samochód jak również montaż we wjeździe	24.01.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Pojezierska/Hip oteczna	zamontowano oznakowanie TAXI	02.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Biegunowa/Sreb rzyńska	zamontowano oznakowanie TAXI	03.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Grabieniec/Trak torowa	zamontowano oznakowanie TAXI	03.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Rojna/Strzałkow skiego	zamontowano oznakowanie TAXI	03.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Traktorowa 78	zamontowano oznakowanie TAXI	03.02.2023
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Nowosolna/Jug ostłowińska	zamontowano oznakowanie TAXI	2023-02-06
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Hetmańska/pętl a autobusowa	zamontowano oznakowanie TAXI	2023-02-06
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Hetmańska/Zakł adowa	zamontowano oznakowanie TAXI	2023-02-06
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Hetmańska/Zakł adowa	zamontowano oznakowanie TAXI	2023-02-06
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Sacharowa blok 340	zamontowano oznakowanie TAXI	2023-02-06
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Żabieniec Parking	zamontowano oznakowanie TAXI	09.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Limanowskiego 113	zamontowano oznakowanie TAXI	09.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Limanowskiego/ Ciesielska	zamontowano oznakowanie TAXI	09.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Lutomierska/Ba zarowa	zamontowano oznakowanie TAXI	09.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Powstańców Wielkopolskich/ Klonowa	zamontowano oznakowanie TAXI	09.02.2023

496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Inowrocławska/ Żubardzka	zamontowano oznakowanie TAXI	09.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Sporna/Boya- Żeleńskiego	zamontowano oznakowanie TAXI	09.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Sowińskiego/Zgi- erska	zamontowano oznakowanie TAXI	10.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Nastrojowa 42	zamontowano oznakowanie TAXI	10.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Nastrojowa/Kas- kadowa	zamontowano oznakowanie TAXI	10.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Złotno/Poniatow- skiego	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Wyszyńskiego/P- opieluszki	brak postoju TAXI	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Wyszyńskiego przy Bocianach	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Bratysławska/X XVI LO	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Rembelińskiego /Politechniki	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Politechniki/Rad- wańska	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Kopernika 55	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Kopernika/Lipo- wa	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Żeromskiego/Sk- łodowskiej-Curie	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Zielona/Plac Barlickiego	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Bałucki Rynek 2	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Dworzec PKP Łódź Widzew	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Lodowa/Cmenta- rz	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Wydawnicza/Pił- sudskiego	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Plac Zwycięstwa	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Milionowa/Przęd- zalniana	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Łagiewnicka/Wa- rszawska	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023

18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Zachodnia 76	plac budowy	21.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	pl. Wolności	plac budowy	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Legionów przy Żeromskiego	plac budowy	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Zielona przy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich	plac budowy	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Struga między Gdańską a Żeromskiego	plac budowy	21.02.2023
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Przybyszewskie go przy Tatrzkańskiej	plac budowy	21.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Wojska Polskiego przy Franciszkańskiej	plac budowy	21.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Sterlinga 26	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Sterlinga 8A	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Anstadt/Północna	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Pomorska 72/74	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Lumumby	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Dw. Łódź Fabryczna	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Plac Dąbrowskiego str. Zach	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Jaracza 1	postrój ostreczowany	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Jaracza/Kilińskiego	brak postoju TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Narutowicza 133	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Roosevelta 6	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Kościuszki 106	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Łagiewnicka rej. Żabiej	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023

496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Aleksandrowska /Szpital	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Brzóska/Biegańskiego	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Łagiewniki/Szpital	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Dworzec PKS Północny	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Kasprzaka/Srebrzyńska	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Struga/Wólczajska	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Struga	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Narutowicza 28	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Traugutta/Sienkiewiczza	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Plac Komuny Paryskiej	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Piotrkowska 233	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Piotrkowska 267	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Wólczajska/Szpital Pirogowa	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Piotrkowska 166	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Kilińskiego/Park Sienkiewiczza	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Tuwima 3	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Srebrzyńska/Uniwersyteckiej i Lubelskiej	zamontowano na istniejącym słupku, drugiego brak	22.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Cyganka/Krakowska	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Rewolucji 1905 r. 37	plac budowy	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Kościuszki 74/78	brak postoju TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Nawrot 1/3	brak postoju TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Moniuszki 1	brak postoju TAXI	22.02.2023
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Sacharowa	brak postoju TAXI	22.02.2023

18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Sienkiewicza/pogotowie	postój na terenie prywatnym	22.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Maratońska przy P Lublinek	brak postoju TAXI	23.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	dworzec PKP Łódź Kaliska	brak postoju TAXI	23.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Mickiewicza Hilton	brak postoju TAXI	23.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	28 Pułku Strzelców Kaniowskich/Struga	brak postoju TAXI	23.02.2023
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Puszkina/Rondo Sybiraków	zamontowano oznakowanie TAXI	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Smutna/Cmentarz	zamontowano oznakowanie TAXI	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Strusia/Warszawska	zamontowano oznakowanie TAXI	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Marysińska/Marynarska	zamontowano oznakowanie TAXI	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Głowackiego/Wojowska Polskiego	plac budowy	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Smugowa/Wydział Komunikacji	zamontowano oznakowanie TAXI	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Podrzeczna/Zgierska	zamontowano oznakowanie TAXI	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Skarbowska/Zgierska	zamontowano oznakowanie TAXI	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Lipiec Reymontowskich	zamontowano oznakowanie TAXI	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Lipiec Reymontowskich	zamontowano oznakowanie TAXI	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Modra	jest tylko jeden słupek, prosimy o wyznaczenie drugiego - końca postoju	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Wielkopolska 64	brak postoju TAXI	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Stefana/Łagiewnicka	brak postoju TAXI	23.02.2023

435/2022	17.10.2022	31.03.2023	Górna	Paderewskiego	wprowadzono TOR	25.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Modra	zamontowano oznakowanie TAXI	27.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Modra	zamontowano oznakowanie TAXI	27.02.2023
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Sacharowa	postój TAXI w podanej lokalizacji został już wcześniej oznaczony	27.02.2023
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Dworzec PKP Łódź Widzew	zamontowano oznakowanie TAXI	27.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Maratońska przy P Lublinek	zamontowano oznakowanie TAXI	27.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Maratońska przy P Lublinek	przewieszono 1 x D19	27.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	dworzec PKP Łódź Kaliska	proszę o wyznaczenie miejsca TAXI	27.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Srebrzyńska/Uni i Lubelskiej	zamontowano oznakowanie TAXI	27.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Srebrzyńska/Uni i Lubelskiej	zamontowano oznakowanie TAXI	27.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Jaracza 1	zamontowano oznakowanie TAXI - uzupełniono i przewieszono istniejące oznakowanie oraz zastarczowano	28.02.2023
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Pieniny / Tramwajowa	zamontowano oznakowanie TAXI	28.02.2023
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Pieniny / Tramwajowa	zamontowano oznakowanie TAXI	28.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Wyszyńskiego 108	zamontowano oznakowanie TAXI	28.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Wyszyńskiego 108	zamontowano oznakowanie TAXI	28.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Wielkopolska 64	zamontowano oznakowanie TAXI	28.02.2023
33/2023	28.02.2023	22.03.2023	Śródmieście	Tuwima / Moniuszki - łącznik	montaż tabliczek T22	01.03.2023

32/2023	28.02.2023	12.03.2023	Górna	Ciołkowskiego 3	montaż B36 + T0	01.03.2023
32/2023	28.02.2023	12.03.2023	Górna	Ciołkowskiego 3	montaż B36 + T0	01.03.2023
32/2023	28.02.2023	12.03.2023	Górna	Ciołkowskiego 3	montaż B36 + T0	01.03.2023
34/2023	28.02.2023	22.03.2023	Śródmieście	Kilińskiego / Miecznikowskie go	montaż B36 + T24	01.03.2023
34/2023	28.02.2023	22.03.2023	Śródmieście	Kilińskiego / Miecznikowskie go	montaż B36 + T24	01.03.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Nawrot 1/3	brak postoju TAXI - informacja ZDiT	23.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Moniuszki 1	brak postoju TAXI - informacja ZDiT	23.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Kościuszki 74/78	brak postoju TAXI - informacja ZDiT	23.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Jaracza/Kiliński ego	brak postoju TAXI - informacja ZDiT	23.02.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Sienkiewicza/po gotowie	brak postoju TAXI - informacja ZDiT	23.02.2023
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Przybyszewskie go przy Tatrzańskiej	plac budowy - brak postoju TAXI - informacja ZDiT	27.02.2023
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Piłsudskiego 138/140	brak postoju TAXI - informacja ZDiT	27.02.2023
483/2022	14.12.2022	05.03.2023	Widzew	Widzewska przy Tesco	plac budowy - brak postoju TAXI - informacja ZDiT	27.02.2023
496/2022	20.12.2022	05.03.2023	Bałuty	Łagiewnicka / Stefana (to jest ten przy Żabiej)	wykonano 22.02.2023	22.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Mickiewicza Hilton	brak postoju TAXI - informacja ZDiT - teren prywatny	27.02.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	28 Pułku Strzelców Kaniowskich/Str uga	brak postoju TAXI - informacja ZDiT	27.02.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Zakładowa / Dyspozytorska	wymieniono B20 , wyprostowano słupek	02.03.2023

507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Rokicińska / Chmielna	wymieniono D4a, wyprostowano słupek	02.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Transmisyjna	wyprostowano słupek od B34 "40"	02.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Wieńcowa / Przylesie	wymieniono A30	02.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Wieńcowa / Feliksińska	wyprostowano słupki z tablicami U3a	02.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Tymienieckiego / Przędzalniana	brak możliwości wyczyszczenia T27 - do wymiany	02.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Zaruskiego / Giewont	wyczyszczono B43 "30 " - do wymiany	02.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Giewont / Gubałówka	wymieniono B33 "20"	02.03.2023
38/2023	01.03.2023	08.03.2023	Górna	Braterska / Jana Pawła II	wprowadzono poprawki w SOR	02.03.2023
38/2023	01.03.2023	08.03.2023	Górna	Braterska / Jana Pawła II	wprowadzono poprawki w SOR	02.03.2023
38/2023	01.03.2023	08.03.2023	Górna	Braterska / Jana Pawła II	wprowadzono poprawki w SOR	02.03.2023
18/2023	16.01.2023	05.03.2023	Śródmieście	Zamenhofa 1/3	zamontowano oznakowanie TAXI	03.03.2023
485/2022	14.12.2022	05.03.2023	Polesie	Dworzec Łódź Kaliska	zamontowano oznakowanie TAXI	03.03.2023
37/2023	28.02.2023	07.03.2023	Górna	Stacja Łódź Chojny	zieleń nie zasłania oznakowania	03.03.2023
37/2023	28.02.2023	07.03.2023	Bałuty	Łozowa	przestawiono znaki A30,T14 na nowy słupek, zamontowano ponownie wyrwany słupek z G1c	03.03.2023
39/2023	03.03.2023	08.03.2023	Bałuty	Żeglarska	wprowadzono SOR	03.03.2023
39/2023	03.03.2023	08.03.2023	Bałuty	Żeglarska	wprowadzono SOR	03.03.2023
39/2023	03.03.2023	08.03.2023	Bałuty	Żeglarska	wprowadzono SOR	03.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Listopadowa/Brzezińska	wstawiono ponownie słupek z A7 i D2	04.03.2023

507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Listopadowa	obrócono T1	04.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Grabińska	oczyszczono tarcze D42 i E17a	04.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Giewont/Krokiew	oczyszczono A17	04.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Giewont/Pieniny /Zbocze	zweryfikowano istniejące oznakowanie, potrzebne 3 x T6 i dwa słupki	04.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Listopadowa	wymieniono A11a, B33	05.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Listopadowa	wymieniono A11a, B33	05.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Brzezińska/Nowosolna	wyprostowano słupki U12c	05.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Jędrówizna/Dębowski	oczyszczono B43	05.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Dębowski	wyprostowano słupki z A7, T6, do wymiany 1 x T6, brak jednego kompletu A11a, T1, B33	05.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Giewont/Telefoniczna	A7 w lokalizacji nowe, poprawiono D6	05.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Jugosłowiańska	wymieniono B36	05.03.2023
35/2023	28.02.2023	22.03.2023	Śródmieście	Piłsudskiego 22	wprowadzono SOR	05.03.2023
35/2023	28.02.2023	22.03.2023	Śródmieście	Piłsudskiego 22	wprowadzono SOR	05.03.2023
35/2023	28.02.2023	22.03.2023	Śródmieście	Piłsudskiego 22	wprowadzono SOR	05.03.2023
36/2023	28.02.2023	22.03.2023	Śródmieście	Piłsudskiego/Kilińskiego	wprowadzono SOR	06.03.2023
36/2023	28.02.2023	22.03.2023	Śródmieście	Piłsudskiego/Kilińskiego	wprowadzono SOR	06.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Przędzalniana/Tymienieckiego	wymieniono T27	07.03.2023

507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Giewont/Pieniny /Zbocze	wymieniono wyblakłe A7, T6, wymieniono słupek aby zachować skrajnię	08.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Giewont/Pieniny /Zbocze	wymieniono wyblakłe A7, T6, wymieniono słupek aby zachować skrajnię	08.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Giewont/Pieniny /Zbocze	wymieniono wyblakłe A7, T6, wymieniono słupek aby zachować skrajnię	08.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Dębowskiego	uzupełniono brakujący zestaw znaków, wymieniono wyblakłe A11a, B33	08.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Dębowskiego	uzupełniono brakujący zestaw znaków, wymieniono wyblakłe A11a, B33	08.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Dębowskiego	uzupełniono brakujący zestaw znaków, wymieniono wyblakłe A11a, B33	08.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Dębowskiego	uzupełniono brakujący zestaw znaków, wymieniono wyblakłe A11a, B33	08.03.2023
507/2022	28.12.2022	31.03.2023	Widzew	Brzezińska/Now osolna	uporządkowano słupki U12c	08.03.2023
43/2023	13.03.2023	16.03.2023	Bałuty	Karskiego, Ogródowa	zdemontowano F12	13.03.2023
44/2023	14.03.2023	15.03.2023	Bałuty	Kaczeńcowa	wprowadzono SOR	15.03.2023

44/2023	14.03.2023	15.03.2023	Bałuty	Kaczeńcowa	wprowadzono SOR	15.03.2023
44/2023	14.03.2023	15.03.2023	Bałuty	Kaczeńcowa	wprowadzono SOR	15.03.2023
40/2023	09.03.2023	17.03.2023	Polesie	1 Maja	uzupełniono D1	17.03.2023
40/2023	09.03.2023	17.03.2023	Polesie	1 Maja	uzupełniono D1	17.03.2023
42/2023	13.03.2023	19.03.2023	Bałuty	Starosikawska	wprowadzono SOR	19.03.2023
42/2023	13.03.2023	19.03.2023	Bałuty	Starosikawska	wprowadzono SOR	19.03.2023
42/2023	13.03.2023	19.03.2023	Bałuty	Starosikawska	wprowadzono SOR	19.03.2023
45/2023	15.03.2023	31.03.2023	Widzew	Józefiaka	wprowadzono SOR	20.03.2023
45/2023	15.03.2023	31.03.2023	Widzew	Józefiaka	wprowadzono SOR	20.03.2023
45/2023	15.03.2023	31.03.2023	Widzew	Józefiaka	wprowadzono SOR	20.03.2023
45/2023	15.03.2023	31.03.2023	Widzew	Józefiaka	wprowadzono SOR	20.03.2023
45/2023	15.03.2023	31.03.2023	Widzew	Józefiaka	wprowadzono SOR	20.03.2023
46/2023	17.03.2023	24.03.2023	Różne	Dąbrowskiego / Rzgowska	przestawiono D6	20.03.2023
46/2023	17.03.2023	24.03.2023	Różne	Kościuszki / Struga	Znak F10 w kierunku pd stoi prawidłowo od krawędzi torowiska, przesunięcie w stronę jezdni będzie wiązało się z brakiem skrajni względem jezdni. Znak D6 w kierunku pn umieszczony jest prawidłowo.	20.03.2023
46/2023	17.03.2023	24.03.2023	Różne	Kościuszki / Zielona	poprawiono C5 (tarcza do wymiany)	20.03.2023
46/2023	17.03.2023	24.03.2023	Różne	Zachodnia / Podrzeczna	znaki poprawnie ustawione	20.03.2023
46/2023	17.03.2023	24.03.2023	Różne	Zachodnia / Drewnowska	poprawiono B2	20.03.2023

46/2023	17.03.2023	24.03.2023	Różne	Zabieniec pętla tramwajowa	C16/13 poprawnie ustawiony, jeżeli należy przenieść znak prosimy o wskazanie miejsca.	20.03.2023
46/2023	17.03.2023	24.03.2023	Różne	Kościuszki / Zielona	wymieniono B2 i poprawnie zamontowana	20.03.2023
47/2023	20.03.2023	21.03.2023	Widzew	Milionowa 14	wprowadzono SOR	20.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	23.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	23.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	23.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	23.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	23.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	23.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	23.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono TOR	24.03.2023
48/2023	24.03.2023	30.03.2023	Bałuty	Nastrojowa	wprowadzono SOR	26.03.2023
49/2023	23.03.2023	31.03.2023	Górna	Kraszewskiego 7-9	brak możliwości wprowadzenia SOR, zaparkowane samochody	27.03.2023
50/2023	23.03.2023	31.03.2023	Śródmieście	Plac Komuny Paryskiej	zamontowano D19 i D20	27.03.2023
50/2023	23.03.2023	31.03.2023	Śródmieście	Plac Komuny Paryskiej	zamontowano D19 i D20	27.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Franciszkańska/Okopowa	projektowany znak D6 istnieje w lokalizacji	27.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	27.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	27.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	27.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	27.03.2023

20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	zastarczowano tarcze B2 i 2 x D3	27.03.2023
435/2022	17.10.2022	31.03.2023	Górna	Paderewskiego	zamontowano separatory	2023-03-28
51/2023	27.03.2023	28.03.2023	Polesie	Ogrodowa	wprowadzono TOR	2023-03-28
435/2022	17.10.2022	31.03.2023	Górna	Paderewskiego	zamontowano separatory	2023-03-29
48/2023	24.03.2023	30.03.2023	Bałuty	Nastrojowa	usunięto T6	30.03.2023
31/2023	28.02.2023	31.03.2023	Górna	Śląska/Karola	zamontowano znaki aktywne D6	31.03.2023
31/2023	28.02.2023	31.03.2023	Górna	Śląska/Karola	zamontowano znaki aktywne D6	31.03.2023
435/2022	17.10.2022	31.03.2023	Górna	Paderewskiego	zamontowano separatory, zdemontowano TOR	31.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	31.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	31.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	31.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	31.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	31.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	31.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	31.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	31.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	31.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	31.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	31.03.2023
49/2023	23.03.2023	31.03.2023	Górna	Kraszewskiego 7-9	wprowadzono SOR	31.03.2023
49/2023	23.03.2023	31.03.2023	Górna	Kraszewskiego 7-9	wprowadzono SOR	31.03.2023

49/2023	23.03.2023	31.03.2023	Górna	Kraszewskiego 7-9	wprowadzono SOR	31.03.2023
50/2023	23.03.2023	31.03.2023	Śródmieście	Plac Komuny Paryskiej	zamontowano D19 i D20	31.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	31.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	31.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	31.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	31.03.2023
20/2023	18.01.2023	31.03.2023	Bałuty	Okopowa	wprowadzono SOR	31.03.2023