

**Raport dzienny**

01.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01.09.2022	08:20	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:51	09:01	w toku	Bałuty	Młynarska/Joselewicza
2	01.09.2022	14:43	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:40	15:41	zakończone	Widzew	Piłsudskiego/Wałowa
3	01.09.2022	16:14	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:38	16:39	zakończone	Górna	Śląska 56A
4	01.09.2022	14:07	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:07	16:55	zakończone	Górna	Królewska/Sarmacka
5				samodzielne		17:30	17:33	zakończone	Górna	Rzgowska 71
6				samodzielne		17:38	17:44	zakończone	Górna	Rzgowska 15
7				samodzielne		18:22	18:24	zakończone	Bałuty	Bracka/Staszica
8				samodzielne		18:29	18:45	zakończone	Bałuty	Organizacji WIN/Staszica
9				samodzielne		19:04	19:07	zakończone	Bałuty	11 Listopada 27
10				samodzielne		19:13	19:23	w toku	Bałuty	11 listopada 5A

**Raport dzienny**

02.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02.09.2022	00:42	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	01:02	01:03	zakończone	Bałuty	Północna
2	02.09.2022	05:07	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	05:30	05:38	zakończone	Śródmieście	Zachodnia/Zielona
3	02.09.2022	08:30	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	10:10	10:25	zakończone	Polesie	Bandurskiego/ Wyszyńskiego
4	02.09.2022	11:25	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	12:55	12:56	zakończone	Górna	Kurczaki/Socjalna
5	02.09.2022	12:56	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:29	13:20	zakończone	Widzew	Śmigłego Rydza 20b
6	02.09.2022	13:08	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	17:17	17:26	zakończone	Bałuty	Lutomierska/Piwna
7				samodzielne		17:56	18:04	zakończone	Górna	Tatrzańska/ Dąbrowskiego
8				samodzielne		17:56	18:04	zakończone	Górna	Tatrzańska/ Dąbrowskiego
9				samodzielne		18:23	18:24	zakończone	Bałuty	Strykowska
10	02.09.2022	20:15	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:50	20:51	zakończone	Widzew	Zbocze 15
11				samodzielne		21:17	21:18	zakończone	Bałuty	Julianowska/Zgierska

## Raport dzienny

03.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	22.08.2022	15:03	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:14	20:20	zakończone	Widzew	Przybyszewskiego/ Czajkowskiego
2	22.08.2022	15:03	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:40	20:50	zakończone	Widzew	Hetmańska/ Billewiczówny
3	03.09.2022	07:38	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	08:35	08:36	zakończone	Widzew	Rataja/pętla
4	03.09.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	15:03	15:04	zakończone	Górna	Kurczaki/Sternfelda
5	03.09.2022		CZK	zgłoszenie	telefoniczne	15:00	15:01	zakończone	Górna	Kurczaki/Socjalna
6	03.09.2022	16:25	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	17:09	17:10	zakończone	Górna	Rzgowska 272
7				samodzielne		17:49	17:54	zakończone	Bałuty	11 listopada 5A
8				samodzielne		17:49	17:54	zakończone	Bałuty	11 listopada 5A

## Raport dzienny

04.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04.09.2022	08:23	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	10:16	10:22	zakończone	Śródmieście	Zachodnia/Zielona
2	01.09.2022	09:42	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:07	12:20	w toku	Górna	Bartoszewskiego/ Demokratyczna
3				samodzielne		12:32	12:33	zakończone	Górna	Tatrzańska/ Broniewskiego

4				samodzielne		12:38	12:46	zakończone	Górna	Tatrzańska/ Dąbrowskiego
5				samodzielne		12:50	12:54	zakończone	Górna	Tatrzańska 105
6				samodzielne		13:09	13:18	zakończone	Śródmieście	Czerwona/Wólczańska
7				samodzielne		15:20	15:25	zakończone	Bałuty	Lutomierska/Gandhiego
8	04.09.2022	14:13	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:13	15:23	zakończone	Bałuty	Zachodnia/Bazarowa
9				samodzielne		15:49	16:02	zakończone	Polesie	Krakowska/Siewna
10				samodzielne		16:03	16:08	zakończone	Polesie	Krakowska/Siewna
11	04.09.2022	21:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:48	21:49	zakończone	Bałuty	Zielna

### Raport dzienny

05.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05.09.2022	08:05	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:05	10:11	zakończone	Bałuty	Limanowskiego/Piwna
2	05.09.2022	08:05	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:15	10:16	zakończone	Bałuty	Limanowskiego/ Sierakowskiego
3				samodzielne		10:50	12:30	zakończone	Bałuty	Rojna/Rydzowa
4				samodzielne		10:50	12:30	zakończone	Bałuty	Rojna/Rydzowa

5				samodzielne		10:50	12:30	zakończone	Bałuty	Rojna/Rydzowa
6	05.09.2022	10:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:23	15:27	w toku	Śródmieście	Rewolucji 1905 r. 22
7	05.09.2022	08:15	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:00	16:02	zakończone	Bałuty	Herlinga-Grudzińskiego/Sobótki
8	05.09.2022	16:17	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:15	16:16	zakończone	Górna	Paradna 62
9	05.09.2022	16:37	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:51	17:01	zakończone	Bałuty	Lutomierska/Kutrzeby
10	05.09.2022	08:05	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:17	18:41	zakończone	Górna	Jana Pawła II/Przyszkole

**Raport dzienny**  
06.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	26.08.2022	14:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:21	10:46	zakończone	Śródmieście	Narutowicza/ Knychalskiego
2	26.08.2022	14:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:21	10:46	zakończone	Śródmieście	Narutowicza/ Knychalskiego
3	26.08.2022	14:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:21	10:46	zakończone	Śródmieście	Narutowicza/ Knychalskiego
4				samodzielne		12:05	12:13	zakończone	Polesie	Podchorążych/ Napoleońska
5	02.09.2022	08:44	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:40	13:03	zakończone	Bałuty	Rondo Biłyka

6				samodzielne		11:20	11:22	zakończone	Górna	Chochola
7	06.09.2022		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:00	16:15	w toku	Śródmieście	Narutowicza/Wschodnia
8				samodzielne		18:31	18:32	zakończone	Górna	Starorudzka/Marii
9	06.09.2022	22:31	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	22:53	22:59	zakończone	Górna	Obszerna 4

### Raport dzienny

07.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				samodzielne		10:15	10:41	Zakończone	Polesie	Politechniki 3a
2				samodzielne		10:41	10:42	Zakończone	Polesie	Politechniki 3a
3	06.09.2022	19:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:08	11:13	zakończone	Górna	Rzgowska/Chóralna
4	06.09.2022	19:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:33	11:33	zakończone	Górna	Królewska/Sarmacka
5	07.09.2022	10:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:30	12:38	zakończone	Widzew	Byszewska/Nowosolna
6	07.09.2022	13:33	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:10	16:10	zakończone	Górna	Kurczaki/Serdeczna
7	07.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	15:52	15:55	zakończone	Górna	Rzgowska 57
8	07.09.2022	14:30	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:20	16:23	zakończone	Śródmieście	Orla / Kilińskiego

### Raport dzienny

08.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	07.09.2022	12:35	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:20	07:38	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza przy parku
2				samodzielne		08:40	08:52	zakończone	Polesie	Maczka / Pienista
3				samodzielne		09:00	09:03	zakończone	Polesie	Falista przy oddziale prewencji Policji
4	08.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefoniczne	13:20	13:33	zakończone	Polesie	Falista / Plocka
5	08.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefoniczne	13:20	13:33	zakończone	Polesie	Falista / Plocka
6	08.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefoniczne	13:20	13:33	zakończone	Polesie	Falista / Plocka
7	08.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefoniczne	13:40	13:44	zakończone	Polesie	Pienista / Plocka
8	08.09.2022	10:37	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:39	11:42	zakończone	Widzew	Szpitalna / Piłsudskiego
9	08.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefoniczne	15:23	15:31	zakończone	Śródmieście	Jaracza 59
10	08.09.2022		ZDiT	zlecenie awaryjne	telefoniczne	17:45	18:29	zakończone	Śródmieście	Dowborczyków 3
11	08.09.2022	14:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:49	14:49	zakończone	Górna	Tuszyńska/Strycharska
12	08.09.2022	15:23	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	15:55	15:56	zakończone	Bałuty	Franciszkańska 100

## Raport dzienny

09.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	09.09.2022	06:08	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	06:28	06:28	zakończone	Widzew	Olechowska/ Transmisyjna
2	09.09.2022	08:10	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:40	08:42	zakończone	Górna	Śląska 9/13
3	09.09.2022	09:22	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:22	10:23	zakończone	Bałuty	Drozdowa
4	09.09.2022	09:48	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	12:17	12:24	zakończone	Bałuty	Pankiewiczza/Palki
5				samodzielne		11:25	11:27	zakończone	Górna	Kilińskiego/ Broniewskiego
6	09.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	12:00	12:02	zakończone	Śródmieście	Dowborczyków 3
7	09.09.2022	12:10	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	12:57	12:58	zakończone	Bałuty	Traktorowa/Harcerzy Zatorowców
8	09.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	11:49	11:54	zakończone	Górna	Tatrzańska/Rydla
9	08.09.2022	07:48	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:52	13:01	zakończone	Śródmieście	Tymienieckiego 16b
10	09.09.2022	15:31	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:24	16:25	zakończone	Górna	Mozaikowa 11

## Raport dzienny

10.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
----	---	--	-----------------------	---	--	----------------------------	-------------------------------	-------------------	-----------	-------------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05.09.2022	08:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:35	11:35	w toku	Bałuty	Biegańskiego/ Łagiewnicka
2	08.09.2022	07:48	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:56	11:56	w toku	Bałuty	Harcerska
3	10.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	12:58	13:15	zakończone	Polesie	Pienista/Plocka
4	10.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	13:20	13:30	zakończone	Polesie	Pienista/Bankowa
5				samodzielne		12:35	12:37		Śródmieście	Piotrkowska/Roosevelta
6				samodzielne		12:48	12:49		Śródmieście	Piotrkowska/Moniuszki
7	10.09.2022		PGE	zgłoszenie	telefonicznie	17:53	18:16	zakończone	Widzew	Łęczycka 16/18

Utrzymanie  
dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	10.09.2022	14:35	CZK	łatanie ubytków	telefoniczne	15:18	15:23	zakończone	Bałuty	Strykowska 122

## Raport dzienny

11.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10.09.2022	23:46	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	00:18	00:21	zakończone	Polesie	Waltera Janke/Maratońska
2	11.09.2022	02:40	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	03:31	03:32	w toku	Polesie	Włókniarzy/Legionów
3				samodzielne		09:34	09:37	zakończone	Polesie	Żeligowskiego 3/5
4	11.09.2022	02:40	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	09:44	09:46	w toku	Polesie	Włókniarzy/Legionów
5	11.09.2022	10:15	ZDiT	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:10	13:45	zakończone	Górna	Karpia 4
6	11.09.2022	11:50	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	14:05	14:09	w toku	Widzew	Milionowa/Śmigłego Rydza

Utrzymanie  
dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11.09.2022	00:44	CZK	łatanie ubytków	telefonicznie	00:59	01:10	zakończone	Górna	Tomaszowska/ Dąbrowskiego

**Raport dzienny**  
12.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12.09.2022	08:01	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	09:21	09:41	zakończone	Górna	Tomaszowska/Ofiar Terroryzmu
2	12.09.2022	09:27	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:03	11:13	zakończone	Widzew	Rokicińska 398
3				samodzielne		13:03	13:18	zakończone	Polesie	Włókniarzy/Legionów
4				samodzielne		13:03	13:18	zakończone	Polesie	Włókniarzy/Legionów
5				samodzielne		13:33	13:34	zakończone	Bałuty	Grabieniec/Traktorowa
6	12.09.2022	13:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:04	14:05	zakończone	Śródmieście	Pomorska 67
7	12.09.2022	16:05	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	17:05	17:12	zakończone	Bałuty	Łągiwnicka 125
8				samodzielne		18:43	18:47	zakończone	Widzew	Milionowa/Śmigłego Rydza
9	12.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	19:06	19:27	zakończone	Polesie	Maratońska/Wróblewskiego
10	12.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	19:06	19:27	zakończone	Polesie	Maratońska/Wróblewskiego
11	12.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	19:46	19:57	zakończone	Polesie	Pabianicka/ Obywatelska
12				samodzielne		20:08	20:33	zakończone	Górna	Pabianicka/Rudzka
13	12.09.2022	22:00	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	22:18	22:20	zakończone	Bałuty	Kutrzeby/Kasprzaka

### Raport dzienny

13.09.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05.09.2022	08:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:00	08:02	zakończone	Górna	Jana Pawła II/Rogozińskiego
2	13.09.2022		Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	08:37	08:41	zakończone	Śródmieście	Dowborczyków 3
3	13.09.2022	10:58	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:38	11:40	zakończone	Śródmieście	Dowborczyków 3
4	13.09.2022	12:49	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:02	13:03	zakończone	Śródmieście	Dowborczyków 3
5	13.09.2022	12:49	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:31	13:33	zakończone	Polesie	Unii Lubelskiej/ Konstantynowska
6	13.09.2022	09:11	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:07	10:07	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 15
7				samodzielne		09:07	09:08	w toku	Śródmieście	Małachowskiego/ Solskiego
8				samodzielne		09:35	09:36	zakończone	Widzew	Wałowa/Rokicińska
9				samodzielne		10:11	10:14	zakończone	Śródmieście	Kościuszki/pasaż Rubinsteina
10	13.09.2022	09:46	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:16	10:17	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 27
11	23.08.2022	14:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:33	13:15	zakończone	Śródmieście	Pomorska/Wierzbowa
12	23.08.2022	14:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:24	13:33	zakończone	Śródmieście	Narutowicza 79
13	13.09.2022	13:22	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:15	14:16	zakończone	Polesie	Waltera Janke/Pienista
14	13.09.2022	13:08	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:34	17:35	zakończone	Górna	Rzgowska/ Bartoszewskiego
15				samodzielne		17:55	18:00	zakończone	Górna	Szpital Kopernika

16	13.09.2022	15:37	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:57	19:19	zakończone	Górna	Ideowa/Rolnicza
17	13.09.2022	11:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:40	19:55	zakończone	Widzew	Piłsudskiego 135H
18	13.09.2022	11:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:40	19:55	zakończone	Widzew	Piłsudskiego 135H
19	13.09.2022	10:55	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:23	20:23	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 8
20	13.09.2022	20:44	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:31	21:32	zakończone	Bałuty	Wersalska/Kaczeńcowa
21	13.09.2022	15:00	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:13	16:21	zakończone	Widzew	Wodna/Nawrot
22	13.09.2022	12:37	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:45	17:55	zakończone	Widzew	Hetmańska/ Billewiczówny
23				samodzielne		19:01	19:03	zakończone	Polesie	Złotno 134
24				samodzielne		20:31	20:39	zakończone	Polesie	Krakowska/Siewna
25				samodzielne		20:52	20:58	zakończone	Bałuty	Wersalska/Szparagowa
26				samodzielne		21:09	21:22	zakończone	Bałuty	Wersalska/Traktorowa

## Raport dzienny

14.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	14.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	08:13	08:13	zakończone	Śródmieście	Tamka
2	14.09.2022		Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	09:44	09:44	zakończone	Bałuty	Sporna 72, Wojska Polskiego 128
3				samodzielne		08:42	08:43	zakończone	Górna	Dąbrowskiego/ Podhalańska

4	14.09.2022	08:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:04	09:09	zakończone	Górna	Ciołkowskiego/ Paderewskiego
5				samodzielne		09:10	09:11	zakończone	Górna	Ciołkowskiego/ Paderewskiego
6	14.09.2022	08:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:20	09:42	zakończone	Górna	Strycharska/Krakusa
7	14.09.2022	08:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:20	09:42	zakończone	Górna	Strycharska/Krakusa
8	14.09.2022	08:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:47	10:00	zakończone	Górna	Strycharska/Sokoła
9	14.09.2022	08:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:47	10:00	zakończone	Górna	Strycharska/Sokoła
10	14.09.2022	08:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:13	10:20	zakończone	Górna	Sanocka/Granitowa
11	14.09.2022	17:13	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:45	17:46	zakończone	Polesie	Złotno 105/107
12	14.09.2022	13:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:31	18:58	zakończone	Widzew	Sacharowa 28
13	14.09.2022	20:48	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:43	21:44	zakończone	Górna	Józefów 120
14				samodzielne		17:52	18:23	zakończone	Górna	Bartoszewskiego/ Demokratyczna
15				samodzielne		17:52	18:23	zakończone	Górna	Bartoszewskiego/ Demokratyczna
16				samodzielne		17:52	18:23	zakończone	Górna	Bartoszewskiego/Demokr atyczna
17	14.09.2022	12:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:58	19:08	zakończone	Widzew	Piłsudskiego/Szpitalna
18	14.09.2022	08:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:41	21:16	zakończone	Bałuty	Okólna przy Klasztorze

## Raport dzienny

15.09.2022

utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlec enia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zle cenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecaj ący	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	15.09.2022	23:56	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	00:15	00:20	zakończone	Widzew	Milionowa 12
2	15.09.2022	05:22	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	08:37	08:40	zakończone	Polesie	Zielona/Lipowa
3	15.09.2022	08:40	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	09:52	10:19	zakończone	Górna	Rzgowska/ Bartoszewskiego
4				samodzielne		13:45	13:50	zakończone	Polesie	1 Maja 76
5	15.09.2022	12:15	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:15	13:24	zakończone	Bałuty	Julianowska 2
6	15.09.2022	07:44	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	20:30	20:39	zakończone	Bałuty	Wici
7				samodzielne		16:18	16:35	zakończone	Śródmieście	Hassa
8	15.09.2022	16:20	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:07	17:08	zakończone	Polesie	Kusocińskiego/ Bandurskiego
9	15.09.2022		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:46	16:48	zakończone	Śródmieście	Jaracza/Sterlinga
10	14.09.2022	11:47	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	17:39	17:55	zakończone	Widzew	Grota Roweckiego
11	12.09.2022	14:33	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	18:27	18:39	zakończone	Bałuty	Bracka/Harcerska
12				samodzielne		18:44	18:47	zakończone	Bałuty	Sporna/Bracka
13	15.09.2022	19:15	ZDIT	zgłoszenie	telefonicznie	20:41	21:06	zakończone	Widzew	Piłsudskiego/Nowa
14	15.09.2022	10:44	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	19:13	19:28	zakończone	Bałuty	Turoszowska 12
15				samodzielne		19:28	19:29	zakończone	Bałuty	Turoszowska 8

## Raport dzienny

16.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				samodzielne		08:28	08:29	zakończone	Bałuty	Lutomierska/Bydgoska
2				samodzielne		08:30	08:31	zakończone	Bałuty	Lutomierska/Mokra
3				samodzielne		08:41	08:43	zakończone	Bałuty	Rojna/Podborskiej
4	16.09.2022	09:20	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	09:58	09:59	zakończone	Polesie	Unii Lubelskiej 2
5	16.09.2022	09:53	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	10:17	10:21	zakończone	Górna	Strycharska/Krakusa
6				samodzielne		10:26	10:26	zakończone	Górna	Ciołkowskiego 5
7	16.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	12:42	12:46	zakończone	Polesie	Bratysławska/ Wróblewskiego
8				samodzielne		12:54	12:55	zakończone	Polesie	Krzemieniecka 36
9	16.09.2022	13:30	ZDiT	zlecenie awaryjne	e-mail	13:42	13:43	zakończone	Bałuty	Lechicka
10				samodzielne		16:11	16:13	zakończone	Polesie	Krakowska/Złotno
11				samodzielne		18:18	18:21	zakończone	Bałuty	Majzela/Bojowników Getta Warszawskiego
12				samodzielne		18:41	18:42	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka
13				samodzielne		18:49	18:50	w toku	Bałuty	Limanowskiego 15

## Raport dzienny

17.09.2022



Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	16.09.2022	23:43	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	00:10	00:10	zakończone	Śródmieście	Pomorska 94
2				samodzielne		10:25	10:26		Śródmieście	Piotrkowska/Roosevelta
3				samodzielne		10:29	10:30		Śródmieście	Piotrkowska/Moniuszki
4	17.09.2022	13:20	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:37	13:39	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka 24
5	14.09.2022	08:30	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:30	21:50	zakończone	Bałuty	Astrów/Admiralska
6	17.09.2022	17:43	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:43	18:44	zakończone	Śródmieście	Piłsudskiego 3
7				samodzielne		17:41	18:10	zakończone	Bałuty	Majzela/Bojowników Getta Warszawskiego
8	17.09.2022	21:55	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	22:37	22:39	zakończone	Bałuty	Inflancka/Łagiewnicka

**Raport dzienny**

18.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	18.09.2022	01:30	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	02:17	02:20	zakończone	Śródmieście	Zachodnia/Kościuszki

2	14.09.2022	08:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:21	21:27	zakończone	Bałuty	Stalowa 47/18/19/4
3	14.09.2022	08:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:21	21:27	zakończone	Bałuty	Stalowa 47/18/19/4

## Raport dzienny

19.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				samodzielne		07:45	08:14	zakończone	Bałuty	Limanowskiego/ Zachodnia
2	15.09.2022	11:09	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:26	09:09	zakończone	Bałuty	Biegańskiego/ Łagiewnicka
3	15.09.2022	11:09	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:26	09:09	zakończone	Bałuty	Biegańskiego/ Łagiewnicka
4	19.09.2022	08:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:40	09:51	zakończone	Polesie	Waltera Janke/ Pienista
5	19.09.2022	08:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:02	10:05	zakończone	Polesie	Wapienna/Długosza
6	19.09.2022	08:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:10	10:16	zakończone	Polesie	Kasprzaka/Srebrzyńska
7				samodzielne		11:28	11:32	zakończone	Polesie	Sierakowskiego/ Srebrzyńska
8				samodzielne		11:34	11:36	zakończone	Bałuty	Brzóski/Sędziowska
9				samodzielne		11:38	11:40	zakończone	Bałuty	Brzóski/Olsztyńska
10	19.09.2022	17:35	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	19:26	19:33	zakończone	Śródmieście	Wólczańska 76
11	19.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	18:14	18:16	zakończone	Górna	Kilińskiego/ Dąbrowskiego

12	19.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	18:26	18:28	zakończone	Górna	Dąbrowskiego/ Gojawiczyńskiej
13	19.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	18:40	18:43	zakończone	Górna	Zarzevska 50/52
14				samodzielne		19:26	19:33	zakończone	Polesie	Kopernika 62
15	19.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	19:58	20:00	zakończone	Polesie	1 Maja 51

### Raport dzienny

20.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	20.09.2022	06:20	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	06:53	06:55	zakończone	Bałuty	Kowalska
2	20.09.2022		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	10:08	10:35	zakończone	Bałuty	Brzóska/Pojezierska
3	20.09.2022	11:38	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:24	12:36	zakończone	Śródmieście	Dowborczyków
4	20.09.2022	12:58	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:58	14:05	zakończone	Bałuty	Okólna/Przyklasztorze
5				samodzielne		12:27	12:27	zakończone	Polesie	Konstantynowska/Unii Lubelskiej
6	19.09.2022	12:46	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:55	17:01	zakończone	Śródmieście	Jaracza 68
7	20.09.2022		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:17	18:22	w toku	Widzew	Puszkina
8	20.09.2022	18:15	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:00	19:06	w toku	Bałuty	Św. Teresy 61

### Raport dzienny

21.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	21.09.2022	09:32	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	09:59	10:00	zakończone	Górna	Konspiracyjnego Wojska Polskiego 21
2	21.09.2022	13:11	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:40	13:45	zakończone	Bałuty	Franciszkańska 71
3	21.09.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:51	18:51	zakończone	Bałuty	Organizacji WIN/Krawiecka
4	21.09.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:52	18:53	zakończone	Bałuty	Organizacji WIN/Obrońców Westerplatte
5	21.09.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:31	19:32	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka 300
6	21.09.2022		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:25	21:36	zakończone	Bałuty	Włókniarzy/ Limanowskiego
7	21.09.2022	20:04	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:14	20:15	zakończone	Bałuty	Św. Teresy 91
8	21.09.2022	20:41	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:59	21:00	zakończone	Bałuty	Zgierska 30a
9	21.09.2022	20:41	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:03	21:05	zakończone	Bałuty	Zgierska 72
10	21.09.2022	21:54	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	22:05	22:10	zakończone	Bałuty	Brukowa/Pojezierska
11	21.09.2022	15:53	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:14	16:16	zakończone	Górna	Lodowa 120
12	21.09.2022	22:28	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	22:34	22:56	zakończone	Górna	Starorudzka/ Pabianicka
13	21.09.2022	22:38	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:16	23:17	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka/ Porzeczkowa

## Raport dzienny

22.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	22.09.2022	08:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:07	09:12	zakończone	Bałuty	Kutrzeby/Lutomierska
2	22.09.2022	08:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:01	09:02	zakończone	Bałuty	Piwna 6
3				samodzielne		09:13	09:17	zakończone	Bałuty	Kutrzeby
4	22.09.2022	09:33	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:30	12:10	zakończone	Górna	Rogozińskiego/ Cieszkowskiego
5	22.09.2022	11:27	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	12:39	12:49	zakończone	Górna	Rzgowska 194A
6				samodzielne		12:24	12:27	zakończone	Górna	Paderewskiego/ Jarosławska
7	21.09.2022	13:45	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:03	13:05	zakończone	Śródmieście	Dowborczyków 19-21
8	21.09.2022	08:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:31	13:40	zakończone	Polesie	Złotno 3
9	22.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	20:48	20:52	zakończone	Górna	Zarzevska 50/52
10	22.09.2022	20:36	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:23	21:24	zakończone	Polesie	Drewnowska/Unii Lubelskiej
11				samodzielne		14:41	14:55	zakończone	Bałuty	Limanowskiego/ Włóknarzy
12	22.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	17:27	17:29	zakończone	Górna	Zbaraska/Podhalańska
13	22.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	17:56	18:01	zakończone	Górna	Demokratyczna/ Starorudzka
14	22.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	18:07	18:24	zakończone	Górna	Demokratyczna/Starorudzka

15	22.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	18:52	18:53	zakończone	Górna	Pryncypalna/Gładka
16	22.09.2022	07:56	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:26	20:30	zakończone	Bałuty	Nastrojowa/Pstrągowa
17	22.09.2022	08:08	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:35	20:36	zakończone	Bałuty	Pstrągowa/Herlinga-Grudzińskiego
18	22.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:00	21:00	zakończone	Bałuty	Judyma/Traktorowa
19	22.09.2022	22:07	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:22	23:26	zakończone	Górna	Rzgowska / Wojciecha

### Raport dzienny

23.09.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	23.09.2022	14:53	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	20:04	06:09	zakończone	Widzew	Józefiaka / Rokicińska
2				samodzielne		19:59	20:00	zakończone	Widzew	Rondo Żołnierzy Wyklętych

### Raport dzienny

24.09.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	23.09.2022	23:40	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	00:10	00:27	w toku	Polesie	Żeligowskiego / Zielona
2	24.09.2022			samodzielne		09:58	11:04	zakończone	Bałuty	Klonowa / Lutomińska

3	23.09.2022	15:19	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:44	12:49	zakończone	Widzew	Skalna 64D
4				samodzielne		12:51	12:55	zakończone	Widzew	Juhasowa
5	22.09.2022	14:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:35	13:37	zakończone	Bałuty	Al. Urody Życia
6				samodzielne		13:38	13:39	zakończone	Bałuty	Al. Urody Życia
7			ZDiT	zgłoszenie	telefoniczne			zakończone	Bałuty	Łagiewnicka 189 oraz 168
8				samodzielne		10:00	10:02	zakończone	Górna	Śląska
9				samodzielne		11:01	11:04		Śródmieście	Piotrkowska/Roosevelta
10				samodzielne		11:05	11:07		Śródmieście	Piotrkowska/Moniuszki
11	24.09.2022	11:45	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	11:50	11:51	zakończone	Śródmieście	Zamenhofa / Kościuszki
12	22.09.2022	08:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:11	16:11	zakończone	Polesie	Łąkowa przy hotelu FOCUS
13	22.09.2022	13:01	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:24	16:41	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 252/ 256
14	22.09.2022		CZK	zgłoszenie	telefoniczne	18:13	18:13	w toku	Widzew	Rokicińska / Wałowa
15	24.09.2022	22:39	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	23:10	23:11	zakończone	Górna	Paradna 62
16	24.09.2022	22:59	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	23:40	23:41	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka / Okólna

## Raport dzienny

25.09.2022

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	23.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefoniczne	11:05	11:21	zakończone	Polesie	Al. 1 Maja 51
2	23.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefoniczne	11:05	11:21	zakończone	Polesie	Al. 1 Maja 51

## Raport dzienny

26.09.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	26.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	13:14	13:28	zakończone	Polesie	Kowieńska/ Krzemieńska
2	26.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	13:01	13:07	zakończone	Polesie	Wileńska/Kowieńska
3	26.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	13:39	13:55	zakończone	Polesie	Bratysławska/Sumowa
4	26.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	13:51	13:54	zakończone	Polesie	Bratysławska/Pienista
5	26.09.2022	17:54	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	19:58	20:12	w toku	Śródmieście	Traugutta 5
6	26.09.2022	18:05	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:54	19:20	zakończone	Górna	Piotra Skargi/Wólczańska
7				samodzielne		19:23	19:43	zakończone	Górna	Wólczańska/Sieradzka
8				samodzielne		19:23	19:43	zakończone	Górna	Wólczańska/Sieradzka
9	26.09.2022	20:41	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:23	21:40	zakończone	Widzew	Piłsudskiego 78



10	26.09.2022	20:41	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:23	21:40	zakończone	Górna	Śmigłego Rydza 78
11	26.09.2022	20:43	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:54	21:55	zakończone	Śródmieście	Piłsudskiego 8
12	26.09.2022	13:56	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:24	14:49	zakończone	Polesie	Kasprzaka/Legionów
13	26.09.2022	13:56	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:24	14:49	zakończone	Polesie	Kasprzaka/Legionów
14	26.09.2022	13:56	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:24	14:49	zakończone	Polesie	Kasprzaka/Legionów
15	26.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	15:50	15:55	zakończone	Śródmieście	Hassa/EC1

**Raport dzienny**  
27.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	10:15	10:29	zakończone	Górna	Rzgowska/ Paderewskiego
2	27.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	10:39	10:55	zakończone	Górna	Paderewskiego/ Niemcewicza
3	27.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	11:15	11:36	zakończone	Górna	Rzgowska/Chóralna

4	27.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	11:41	11:49	zakończone	Górna	Rzgowska/Chóralna
5	27.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	12:57	13:32	zakończone	Polesie	Krzemieńska/ Konstantynowska
6	27.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	13:36	13:41	zakończone	Polesie	Krzemieńska 8
7	27.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	14:00	14:01	zakończone	Polesie	Konstantynowska/ Krańcowa
8	14.09.2022	08:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:35	12:49	zakończone	Bałuty	Skowrończa 17
9	14.09.2022	08:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:35	12:49	zakończone	Bałuty	Skowrończa 17
10	27.09.2022	10:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:24	16:26	zakończone	Bałuty	Czarnkowska/ Lutomierska
11	26.09.2022	13:54	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:30	17:36	zakończone	Widzew	Przybyszewskiego/ Czajkowskiego
12				samodzielne		17:41	18:20	zakończone	Widzew	Przybyszewskiego/ Rondo Sybiraków
13	27.09.2022	09:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:49	18:55	zakończone	Widzew	Brzezińska/Zjazdowa
14	27.09.2022	10:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:41	19:48	zakończone	Śródmieście	Narutowicza 36
15	27.09.2022	10:53	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:54	19:56	zakończone	Śródmieście	Narutowicza/Kilińskiego
16	27.09.2022	10:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:54	19:56	w toku	Śródmieście	Narutowicza/P.O.W.
17	27.09.2022	20:13	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	20:55	21:06	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska/Traugutta
18	27.09.2022	10:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:17	20:41	zakończone	Bałuty	Zgierska/Podrzeczna
19	27.09.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:58	21:20	zakończone	Bałuty	Kościelna/Wojska Polskiego
20	27.09.2022	21:36	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:47	21:48	zakończone	Bałuty	Zgierska 70
21	15.09.2022	12:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:42	18:15	zakończone	Widzew	Leszka Białego 17
22	27.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	20:32	20:36	zakończone	Górna	Paradna/Trybunalska
23	27.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	20:43	20:51	zakończone	Górna	Paradna/Rzgowska

24	27.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	21:11	21:17	zakończone	Górna	Rondo Lotników Lwowskich/Tagore
25	27.09.2022	22:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:12	23:14	zakończone	Górna	Paradna 62

## Raport dzienny

28.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	28.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	07:37	07:53	zakończone	Polesie	Konstantynowska/Unii Lubelskiej
2	28.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	07:47	08:25	zakończone	Górna	Pustynna/Basenowa
3	28.09.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	07:47	08:25	zakończone	Górna	Pustynna/Basenowa
4	28.09.2022	14:24	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:45	16:50	zakończone	Górna	Lodowa/Śląska
5	28.09.2022	16:51	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:02	17:05	zakończone	Górna	Kurczaki/Skupiona
6	28.09.2022	16:51	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:10	17:15	zakończone	Górna	Powszechna/Rzgowska
7				samodzielne		17:17	17:20	zakończone	Górna	Św. Wojciecha/Błękitna
8				samodzielne		17:56	17:57	zakończone	Polesie	Rembielińskiego
9	28.09.2022	11:46	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:57	18:02	zakończone	Polesie	Rembielińskiego/ Inżynierska
10				samodzielne		18:50	19:10	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia
11	22.09.2022	13:09	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:55	19:59	zakończone	Bałuty	Rydzowa/Rojna
12				samodzielne		20:00	20:10	zakończone	Bałuty	Rydzowa
13				samodzielne		20:18	20:19	zakończone	Bałuty	Morgowa

14	28.09.2022	20:25	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:52	20:53	zakończone	Górna	Paradna 62
----	------------	-------	-----	-------------------	---------------	-------	-------	------------	-------	------------

### Raport dzienny

29.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	29.09.2022	02:40	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	03:06	03:08	zakończone	Widzew	Przybyszewskiego 274a
2	27.09.2022	10:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:00	10:12	w toku	Śródmieście	Teatr Wielki
3	29.09.2022	10:42	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	10:59	11:04	w toku	Bałuty	Młynarska/Organizacji WIN
4	29.09.2022	10:42	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:58	12:18	zakończone	Bałuty	Młynarska/Organizacji WIN
5	29.09.2022	10:42	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:58	12:18	zakończone	Bałuty	Młynarska/Organizacji WIN
6	27.09.2022	10:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:52	15:59	zakończone	Śródmieście	Teatr Wielki
7				samodzielne		16:00	16:01	zakończone	Śródmieście	Teatr Wielki
8				samodzielne		20:19	20:25	zakończone	Bałuty	Grabieniec/Traktorowa
9				samodzielne		20:36	20:54	zakończone	Bałuty	Lutomierska/Kutrzeby
10	29.09.2022	22:03	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:36	22:37	zakończone	Górna	Pabianicka 108

### Raport dzienny

30.09.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	30.09.2022		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	12:57	13:05	zakończone	Polesie	Siewna/Krakowska
2	30.09.2022	14:15	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:30	16:36	zakończone	Polesie	Żeromskiego 45
3				samodzielne		16:25	16:27	zakończone	Polesie	Żeromskiego 66
4				samodzielne		16:36	16:38	zakończone	Polesie	Żeromskiego 45
5	30.09.2022	09:19	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:53	16:53	zakończone	Polesie	Konstantynowska/Unii Lubelskiej
6	30.09.2022	09:19	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:09	17:17	zakończone	Polesie	Krakowska 32
7	30.09.2022	09:19	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:31	17:38	zakończone	Polesie	Karolewska 62
8	30.09.2022	09:19	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:47	17:48	zakończone	Polesie	Wileńska/Bratysławska
9	30.09.2022	18:54	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:16	20:16	zakończone	Górna	Kolumny/Zygmunta
10	30.09.2022	19:08	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:08	19:50	zakończone	Polesie	Parkowa
11	30.09.2022	09:19	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:50	20:50	zakończone	Polesie	Maratońska/Popiełuszki
12				samodzielne		21:18	21:19	zakończone	Bałuty	Limanowskiego/Ciesielska

#### Raport realizacji zleceń

Nr zlecenia	Data przyjęcia zlecenia	Termin Realizacji	Dzielnica	Lokalizacja	Podjęte działania	Materiał	Data wykonywania czynności
297/2022	31.05.2022	04.09.2022	Bałuty	Łagiewnicka/Okólna	zamontowano dwa słupki do znaków	2 x słupek 4,5 m	07.06.2022

297/2022	31.05.2022	04.09.2022	Bałuty	Łagiewnicka/Okólna	odstretchowanie tablic informacyjnych o zmianie organizacji ruchu		25.08.2022
393/2022	24.08.2022	30.09.2022	Górna	Wróblewskiego / Politechniki	wprowadzono SOR	1 x D1	28.08.2022
387/2022	17.08.2022	07.09.2022	Śródmieście	Narutowicza/Kopcińskiego	zamontowano separatory	10 x separator	01.09.2022
400/2022	30.08.2022	30.09.2022	Górna	Paderewskiego 1b	wprowadzono SOR	1 x B2	01.09.2022
400/2022	30.08.2022	30.09.2022	Górna	Paderewskiego 1b	wprowadzono SOR	1 x słupek 4,2 m	01.09.2022
387/2022	17.08.2022	07.09.2022	Śródmieście	Narutowicza/Kopcińskiego	zamontowano separatory	36 x separator	02.09.2022
403/2022	02.09.2022	07.09.2022	Bałuty	Świtezianki/Nastrojowa	wprowadzono SOR	1 x B1, 1 x B21, 1 x B22	02.09.2022
403/2022	02.09.2022	07.09.2022	Bałuty	Świtezianki/Nastrojowa	wprowadzono SOR	2 x T0	02.09.2022
403/2022	02.09.2022	07.09.2022	Bałuty	Świtezianki/Nastrojowa	wprowadzono SOR	1 x przedłużka 1 m	02.09.2022
387/2022	17.08.2022	07.09.2022	Śródmieście	Narutowicza/Kopcińskiego	zamontowano separatory	15 x separator	03.09.2022
297/2022	31.05.2022	04.09.2022	Bałuty	Łagiewnicka/Okólna	wprowadzono SOR	3 x A7	03.09.2022
297/2022	31.05.2022	04.09.2022	Bałuty	Łagiewnicka/Okólna	wprowadzono SOR	3 x C12	03.09.2022
297/2022	31.05.2022	04.09.2022	Bałuty	Łagiewnicka/Okólna	wprowadzono SOR	3 x U5b	03.09.2022
297/2022	31.05.2022	04.09.2022	Bałuty	Łagiewnicka/Okólna	wprowadzono SOR	12 x azyl	03.09.2022
381/2022	11.08.2022	15.10.2022	Górna	Broniewskiego/Kraszewskiego	zamontowano brakujące siatki	7 x siatka 2,1 m	03.09.2022
297/2022	31.05.2022	04.09.2022	Bałuty	Łagiewnicka/Okólna	wprowadzono SOR	1 x mini rondo 3m	04.09.2022
387/2022	17.08.2022	07.09.2022	Śródmieście	Narutowicza/Kopcińskiego	zamontowano separatory	13 x separator	05.09.2022
404/2022	05.09.2022	25.09.2022	Bałuty	Chochola	wprowadzono SOR	2 x lustro 800 mm	06.09.2022
404/2022	05.09.2022	25.09.2022	Bałuty	Chochola	wprowadzono SOR	6 x B33	06.09.2022

404/2022	05.09.2022	25.09.2022	Bałuty	Chochola	wprowadzono SOR	6 x A11a	06.09.2022
404/2022	05.09.2022	25.09.2022	Bałuty	Chochola	wprowadzono SOR	6 x słupek 4,5 m, 2 x słupek 4,0 m	06.09.2022
404/2022	05.09.2022	25.09.2022	Bałuty	Chochola	wprowadzono SOR	2 x element końcowy progu	07.09.2022
404/2022	05.09.2022	25.09.2022	Bałuty	Chochola	wprowadzono SOR	10 x element środkowy progu	07.09.2022
399/2022	30.08.2022	30.09.2022	Górna	Zapolskiej 55	uzupełniono pinezki	9 x pinezka	07.09.2022
406/2022	07.09.2022	08.09.2022	Górna	Politechniki przy Obywatelskiej	wprowadzono SOR	2 x B1	08.09.2022
406/2022	07.09.2022	08.09.2022	Górna	Politechniki przy Obywatelskiej	wprowadzono SOR	1 x D4a	08.09.2022
406/2022	07.09.2022	08.09.2022	Górna	Politechniki przy Obywatelskiej	wprowadzono SOR	1 x słupek 4,2 m	08.09.2022
409/2022	08.09.2022	08.09.2022	Bałuty	Aleksandrowska / Kaczeńcowa	wprowadzono SOR	4 x B23	08.09.2022
409/2022	08.09.2022	08.09.2022	Bałuty	Aleksandrowska / Kaczeńcowa	wprowadzono SOR	4 x słupek 4,2	08.09.2022
408/2022	08.09.2022	09.09.2022	Bałuty	Aleksandrowska / Kaczeńcowa	wprowadzono SOR	4 x D6	09.09.2022
408/2022	08.09.2022	09.09.2022	Bałuty	Aleksandrowska / Kaczeńcowa	wprowadzono SOR	1 x wysięgnik prosty 1,2 m	09.09.2022
408/2022	08.09.2022	09.09.2022	Bałuty	Aleksandrowska / Kaczeńcowa	wprowadzono SOR	1 x wysięgnik gięty 1,8 m	09.09.2022

404/2022	05.09.2022	25.09.2022	Bałuty	Chochola	wprowadzono SOR	4 x element końcowy progu	09.09.2022
404/2022	05.09.2022	25.09.2022	Bałuty	Chochola	wprowadzono SOR	18 x element środkowy progu	09.09.2022
407/2022	08.09.2022	16.09.2022	Śródmieście	Kilińskiego, Hassa	wprowadzono TOR		09.09.2022
407/2022	08.09.2022	16.09.2022	Śródmieście	Kilińskiego, Hassa, Piotrkowska	wprowadzono TOR		10.09.2022
397/2022	25.08.2022	13.09.2022	Polesie	Żeligowskiego/1 Maja	wprowadzono SOR	4 x T0	10.09.2022
407/2022	08.09.2022	16.09.2022	Śródmieście	Piotrkowska	zdemontowano TOR		10.09.2022
410/2022	09.09.2022	13.09.2022	Górna	Pabianicka/Rudzka	wprowadzono SOR	4 x D6b	12.09.2022
412/2022	12.09.2022	19.09.2022	Śródmieście	Anstadt	uzupełniono D6	2 x D6	13.09.2022
412/2022	12.09.2022	19.09.2022	Śródmieście	Anstadt	uzupełniono D6	2 x słupek 4,0 m	13.09.2022
391/2022	23.08.2022	30.09.2022	Polesie	Złotno/Stare Złotno	wprowadzono SOR	2 x D6	13.09.2022
391/2022	23.08.2022	30.09.2022	Polesie	Złotno/Stare Złotno	wprowadzono SOR	1 x słupek 4,0 m, 1 x słupek 4,5 m	13.09.2022
413/2022	14.09.2022	22.09.2022	Górna	Mazurska/Malczewskiego	wprowadzono SOR	11 x T22	15.09.2022
413/2022	14.09.2022	22.09.2022	Górna	Mazurska/Malczewskiego	wprowadzono SOR	9 x przedłużka 1m	15.09.2022
414/2022	14.09.2022	18.09.2022	Widzew	Targowa 61/63	wprowadzono SOR	2 x A16	15.09.2022
414/2022	14.09.2022	18.09.2022	Widzew	Targowa 61/63	wprowadzono SOR	2 x D6	15.09.2022
414/2022	14.09.2022	18.09.2022	Widzew	Targowa 61/63	wprowadzono SOR	2 x słupek 4,0 m, 2 x słupek 4,2 m	15.09.2022
393/2022	24.08.2022	30.09.2022	Górna	Wróblewskiego / Politechniki	wprowadzono SOR	1 x D1	15.09.2022



393/2022	24.08.2022	30.09.2022	Górna	Wróblewskiego / Politechniki	wprowadzono SOR	1 x F10 1050x720 mm	15.09.2022
393/2022	24.08.2022	30.09.2022	Górna	Wróblewskiego / Politechniki	wprowadzono SOR	1 x słupek 5,0 m	15.09.2022
407/2022	08.09.2022	16.09.2022	Śródmieście	Kilińskiego, Hassa, Piotrkowska	wprowadzono TOR		15.09.2022
386/2022	16.08.2022	30.09.2022	Górna	Paderewskiego 31-41	zamontowano separatory	19 x separator	16.09.2022
407/2022	08.09.2022	16.09.2022	Śródmieście	Kilińskiego, Hassa, Piotrkowska	zdemontowano TOR		16.09.2022
413/2022	14.09.2022	22.09.2022	Górna	Mazurska/Malczewskiego	wprowadzono SOR	20 x T22	17.09.2022
413/2022	14.09.2022	22.09.2022	Górna	Mazurska/Malczewskiego	wprowadzono SOR	5 x przedłużka 1m	17.09.2022
413/2022	14.09.2022	22.09.2022	Górna	Mazurska/Malczewskiego	wprowadzono SOR	1 x słupek 5,5 m	17.09.2022
413/2022	14.09.2022	22.09.2022	Górna	Mazurska/Malczewskiego	wprowadzono SOR	12 x T22	17.09.2022
413/2022	14.09.2022	22.09.2022	Górna	Mazurska/Malczewskiego	wprowadzono SOR	3 x przedłużka 1m	17.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	3 x D18	17.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	2 x T3a	17.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	3 x słupek 4,2 m	17.09.2022
413/2022	14.09.2022	22.09.2022	Górna	Mazurska/Malczewskiego	wprowadzono SOR	13 x T22	18.09.2022
413/2022	14.09.2022	22.09.2022	Górna	Mazurska/Malczewskiego	wprowadzono SOR	3 x przedłużka 1m	18.09.2022
413/2022	14.09.2022	22.09.2022	Górna	Mazurska/Malczewskiego	wprowadzono SOR	2 x A7	18.09.2022
413/2022	14.09.2022	22.09.2022	Górna	Mazurska/Malczewskiego	wprowadzono SOR	1 x D6	18.09.2022
413/2022	14.09.2022	22.09.2022	Górna	Mazurska/Malczewskiego	wprowadzono SOR	1 x T27	18.09.2022
413/2022	14.09.2022	22.09.2022	Górna	Mazurska/Malczewskiego	wprowadzono SOR	1 x B33	18.09.2022

413/2022	14.09.2022	22.09.2022	Górna	Mazurska/Malczewskiego	wprowadzono SOR	1 x słupek 4,2 m, 1 x słupek 4,5 m	18.09.2022
386/2022	16.08.2022	30.09.2022	Górna	Paderewskiego 31-41	zamontowano separatory	32 x separator	18.09.2022
386/2022	16.08.2022	30.09.2022	Górna	Paderewskiego 31-41	zamontowano separatory	11 x separator	19.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	2 x T30i	19.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	1 x D18	19.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	1 x słupek 4,2m	19.09.2022
415/2022	15.09.2022	22.09.2022	Górna	Broniewskiego	wprowadzono SOR	Mini: 1 x C13, 7 x C16/13, 2 x C16a/C13a	20.09.2022
415/2022	15.09.2022	22.09.2022	Górna	Broniewskiego	wprowadzono SOR	10 x słupek 4,0 m	20.09.2022
386/2022	16.08.2022	30.09.2022	Górna	Paderewskiego 31-41	zamontowano separatory	10 x separator	20.09.2022
417/2022	16.09.2022	25.09.2022	Śródmieście	Festiwal Światła	wprowadzono TOR		21.09.2022
415/2022	15.09.2022	22.09.2022	Górna	Broniewskiego	wprowadzono SOR	Mini: 1 x C16/13	21.09.2022
415/2022	15.09.2022	22.09.2022	Górna	Broniewskiego	wprowadzono SOR	1 x wysięgnik 2,7 m	21.09.2022
415/2022	15.09.2022	22.09.2022	Górna	Broniewskiego	wprowadzono SOR	2 x U12c	21.09.2022
386/2022	16.08.2022	30.09.2022	Górna	Paderewskiego 31-41	zamontowano separatory	37 x separator	21.09.2022
413/2022	14.09.2022	22.09.2022	Górna	Mazurska/Malczewskiego	wprowadzono SOR	1 x C4, 1 x C2	21.09.2022
413/2022	14.09.2022	22.09.2022	Górna	Mazurska/Malczewskiego	wprowadzono SOR	1 x D3	21.09.2022
413/2022	14.09.2022	22.09.2022	Górna	Mazurska/Malczewskiego	wprowadzono SOR	3 x T22	21.09.2022

413/2022	14.09.2022	22.09.2022	Górna	Mazurska/Malczewskiego	wprowadzono SOR	1 x słupek 4,5 m, 1 x słupek 4,2 m	21.09.2022
420/2022	21.09.2022	22.09.2022	Śródmieście	Mickiewicza/Piotrkowska, Zachodnia	wprowadzono SOR	2 x D18	21.09.2022
420/2022	21.09.2022	22.09.2022	Śródmieście	Mickiewicza/Piotrkowska, Zachodnia	wprowadzono SOR	2 x T0	21.09.2022
420/2022	21.09.2022	22.09.2022	Śródmieście	Mickiewicza/Piotrkowska, Zachodnia	wprowadzono SOR	2 x słupek 4,2 m	21.09.2022
417/2022	16.09.2022	25.09.2022	Śródmieście	Festiwal Światła	wprowadzono TOR		22.09.2022
421/2022	21.09.2022	22.09.2022	Bałuty	Aleksandrowska/Rydzowa	wprowadzono SOR	4 x D6	22.09.2022
421/2022	21.09.2022	22.09.2022	Bałuty	Aleksandrowska/Rydzowa	wprowadzono SOR	2 x wysięgnik prosty 2m	22.09.2022
421/2022	21.09.2022	22.09.2022	Bałuty	Aleksandrowska/Rydzowa	wprowadzono SOR	4 x B23	22.09.2022
421/2022	21.09.2022	22.09.2022	Bałuty	Aleksandrowska/Rydzowa	wprowadzono SOR	4 x przedłużka 1m	22.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	2 x słupek 5 m	23.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	1 x słupek 3,8 m	23.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	1 x słupek 3,5 m	23.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	2 x B36 (600 mm)	23.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	1 x D6	23.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	2 x B43	23.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	2 x B44	23.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	2 x D52	23.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	2 x D53	23.09.2022

417/2022	16.09.2022	25.09.2022	Śródmieście	Festiwal Światła	wprowadzono TOR		23.09.2022
417/2022	16.09.2022	25.09.2022	Śródmieście	Festiwal Światła	wprowadzono TOR		24.09.2022
422/2022	22.09.2022	28.09.2022	Śródmieście	Lubeckiego / Tamka	wprowadzono SOR	2 x D6	25.09.2022
422/2022	22.09.2022	28.09.2022	Śródmieście	Lubeckiego / Tamka	wprowadzono SOR	1 x A7	25.09.2022
422/2022	22.09.2022	28.09.2022	Śródmieście	Lubeckiego / Tamka	wprowadzono SOR	1 x słupek 4,2 m	25.09.2022
422/2022	22.09.2022	28.09.2022	Śródmieście	Lubeckiego / Tamka	wprowadzono SOR	1 x słupek 3,5 m	25.09.2022
417/2022	16.09.2022	25.09.2022	Śródmieście	Festiwal Światła	wprowadzono TOR		25.09.2022
417/2022	16.09.2022	25.09.2022	Śródmieście	Festiwal Światła	zdemontowano TOR		25.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	brak zezwolenia wykonania prac przez Zarządcę Targowiska Dolna		26.09.2022
386/2022	16.08.2022	30.09.2022	Górna	Paderewskiego 31-41	zamontowano separatory	10 x separator	27.09.2022
386/2022	16.08.2022	30.09.2022	Górna	Paderewskiego 31-41	zamontowano separatory	6 x separator	27.09.2022
411/2022	12.09.2022	30.09.2022	Polesie	Mickiewicza	weryfikacja oznakowania poziomego - nie wymalowane		27.09.2022
405/2022	07.09.2022	30.09.2022	Polesie	Radwańska	weryfikacja oznakowania poziomego - wymalowane		27.09.2022
360/2022	12.07.2022	30.09.2022	Górna	Bartoszewskiego	odtworzono bariery linowe	27 m x bariera linowa	27.09.2022
425/2022	27.09.2022	30.09.2022	Śródmieście	Narutowicza/Sienkiewicza	uzupełniono B2	2 x B2	28.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	3 x słupek 4,2 m	28.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	2 x słupek 4,0 m, 1 x słupek 4,5 m	28.09.2022

402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	2 x D6	28.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	1 x C4	28.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	1 x T0	28.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	2 x D18	29.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	1 x T3a	29.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	1 x T0	29.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	2 x D6	29.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	2 x słupek 4,0 m	29.09.2022
405/2022	07.09.2022	30.09.2022	Polesie	Radwańska	wprowadzono SOR	2 x U5b	29.09.2022
405/2022	07.09.2022	30.09.2022	Polesie	Radwańska	wprowadzono SOR	24 x azyl	29.09.2022
426/2022	27.09.2022	30.09.2022	Śródmieście	Narutowicza 28	uzupełniono D19	1 x D19	29.09.2022
411/2022	12.09.2022	30.09.2022	Polesie	Mickiewicza	wprowadzono SOR	1 x B2	29.09.2022
411/2022	12.09.2022	30.09.2022	Polesie	Mickiewicza	wprowadzono SOR	1 x słupek 4,2 m	29.09.2022
418/2022	16.09.2022	15.10.2022	Widzew	Przybyszewskiego/ Czajkowskiego	uzupełniono F10	2 x F10 1850x720 mm	29.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	2 x D6	30.09.2022
402/2022	02.09.2022	31.10.2022	Bałuty	Tokarska/Ceglana/Flisacka	wprowadzono SOR	3 x słupek 4,0 m, 2 x słupek 4,2 m, 3 x 4,5 m	30.09.2022
411/2022	12.09.2022	30.09.2022	Polesie	Mickiewicza	wprowadzono SOR	2 x C13/16 mini	30.09.2022
411/2022	12.09.2022	30.09.2022	Polesie	Mickiewicza	wprowadzono SOR	1 x U5b	30.09.2022
411/2022	12.09.2022	30.09.2022	Polesie	Mickiewicza	wprowadzono SOR	4 x azyl	30.09.2022
423/2022	23.09.2022	12.10.2022	Śródmieście	Narutowicza 8/10	zamontowano tabliczkę		30.09.2022

423/2022	23.09.2022	12.10.2022	Śródmieście	1 Maja 9	zamontowano tabliczkę		30.09.2022
423/2022	23.09.2022	12.10.2022	Śródmieście	Zachodnia 67	zamontowano tabliczkę		30.09.2022
423/2022	23.09.2022	12.10.2022	Śródmieście	Pomorska 22	zamontowano tabliczkę		30.09.2022

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
zabrano na bazę złamany słupek z F10	
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
wymieniono B2	1 x B2
wyprostowano słupek z D6	
wyprostowano słupek z A7 i D6	
wyprostowano słupek z D6	
wymieniono B2, wyprostowano słupek z B36 i D18	1 x B2
wyprostowano słupek z F11	
złamany słupek od znaków A11a i B33 - zamontowano nowy słupek, brak znaków na miejscu	1 x słupek 4,5 m

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
poprawiono U21	
poprawiono zapory U20	
wyprostowano słupek z D2 i A7	
zgłoszenie dotyczyło obróconego znaku D6 - znak zamontowany jest dwustronnie zgodnie ze zleceniem	
skrzywione 2 x U12a, barierki nie zagrażają bezpieczeństwu	
zamontowano ponownie pylon	
uzupełniono brakujące D6 z wysięgnikiem	1 x D6
uzupełniono brakujące D6 z wysięgnikiem	1 x wysięgnik 1,5 m
zabrano 1 x U21	
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
zabrano 2 x U21	

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13



wymieniono baterię i zasilacz w znakach aktywnych	
wymieniono baterię, zasilacz i czujnik w znakach aktywnych	
droga gruntowa, brak możliwości zabezpieczenia wyrwy	
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
zgłoszenie dotyczyło braku D6 - znak zamontowany jest dwustronnie zgodnie ze zleceniem	
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
zamontowano brakujące A11a i B33	1 x A11a
zamontowano brakujące A11a i B33	1 x B33

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
poprawiono zapory	
wyprostowano bariery U12a, do wymiany 4 szt., do wymiany B5 w tej lokalizacji	
poprawiono obrócone D6	

wymieniono wyblakłe A7	1 x A7
zamontowano ponownie pylon	
wymieniono wyblakłe A7	1 x A7
zamontowano ponownie pylon	
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
zamontowano ponownie pylon	
poprawiono mini rondo	
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
wymieniono C9	1 x C9
nie stwierdzono nieprawidłowości	
wymieniono złamany słupek z U3a oraz uszkodzone U5b, do wymiany 1 pocięta tarcza U3a	1 x U3a
wymieniono złamany słupek z U3a oraz uszkodzone U5b, do wymiany 1 pocięta tarcza U3a	1 x słupek 3,0 m

wymieniono złamany słupek z U3a oraz uszkodzone U5b, do wymiany 1 pocięta tarcza U3a	1 x U5b
zabrano złamany słupek z D18 na bazę, brak możliwości wstawienia ze względu na zaparkowany pojazd	
wyprostowano słupek z A11a i B33	
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
tymczasowo zamontowano złamany słupek z D6	
wymieniono wyblakłe B36	1 x B36

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
uzupełniono C2 i D41 na słupku	1 x C2 mini
uzupełniono C2 i D41 na słupku	1 x D41
uzupełniono C2 i D41 na słupku	1 x słupek 4,5 m
przycięto gałęzie i poprawiono znaki D18 i D40	
wymieniono zgięty wysięgnik	1 x wysięgnik 1,8 m

poprawiono obrócone A7 i D6	
uszkodzony znak D6 - wstawiono tymczasowo	
zabrano podstawę gumową	
zgłoszenie dotyczyło znaku tymczasowego, nie należącego do ZDiT	

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
uzupełniono SEP03 po kolizji	2 x SEP03 (OC Sprawcy)
poprawiono D1	
uzupełniono C16 mini	1 x C16 mini
znak wymieniony wcześniej	
poprawiono A7	
poprawiono B36	
zabrano uszkodzony znak nie należący do ZDiT	
wyprostowano słupek z A7	

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
wymieniono zaklejoną tabliczkę T23f	1 x T23f
Wyprostowano słupek z D6, poprawiono tarczę A7, przycięto gałęzie	
Wyprostowano skrzywiony słupek z D18	
wymieniono wyblakłe znaki B33 "30", T0 600x200, A7	1 x B33
wymieniono wyblakłe znaki B33 "30", T0 600x200, A7	1 x Tabliczka
wymieniono wyblakłe znaki B33 "30", T0 600x200, A7	1 x A7
wymieniono wyblakły znaki B21, wyprostowano słupek z D1 i B22	1 x B21
poprawiono lustro	
poprawiono TOR, zakryto D6 z T27 po obu stronach Jaracza, zamknięto przejście U20a+B41	
zamknięcie ruchu na całej ulicy - wałęca się kamienica	
zabrano 1 x U21	
nie zlokalizowano wyrwy	

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
oznakowanie nie należy do ZDiT	
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
zabrano zniszczone separatory	
wyprostowano słupek z D6	
zamknięto przejście dla pieszych	
poprawiono obrócone A7	
nie stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu D6	
poprawiono lustra	
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
------------------------	-----------------------

12	13
w podanej lokalizacji złamany słupek bez tarczy C13mini, zabrano na bazę	
poprawione lustro jest pęknięte, do wymiany, jeśli należy do ZDiT	
wymieniono B36	3 x B36
wymieniono B21 i B22	1 x B21, 1 x B22
wykonano przegląd słupków automatycznych, 1 słupek niesprawny	
wykonano przegląd słupków automatycznych, 4 słupki niesprawne	
poprawiono mocowanie tarcz na nowej latarni	

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
Wykonanie naprawy nawierzchni drogowej gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi (masą na zimno)	3 x 25 kg masy

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
uszkodzony znak D1 - nie zagraża bezpieczeństwu	
poprawiono U21 na wyrwie	
zabrano znak D1 i słupek	
zabezpieczono zawałający się budynek i chodniki	
zabrano na bazę złamany słupek z C9	

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
Wykonanie naprawy nawierzchni drogowej gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi (masą na zimno)	3 x 25 kg masy



Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
usunięto zniszczone siatki - 2 szt., wyprostowano pozostałe elementy	
wyprostowano wysięgnik z D6	
uzupełniono brakujące D1 ze słupkiem	1 x D1
uzupełniono brakujące D1 ze słupkiem	1 x słupek 4,2 m
wyprostowano skrzywiony słupek z D6b	
zabrano 1 x U21	
wymieniono złamany słupek od B35, D18, T3a	1 x słupek 4,8 m
wymieniono słupek od C9 i U5a	1 x słupek 3,0 m
wymieniono A16, A29, piktogram B5	1 x A16, 1 x A29
wymieniono A16, A29, piktogram B5	1 x naklejka B5
wymienić B21	2 x B21
uzupełniono brakujące D6b	1 x D6b
nie stwierdzono nieprawidłowości	

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
aktywne znaki działają prawidłowo	
poprawiono wygrozdzenie	
dowiedzono skradzione B1	
nie stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu	
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
poprawiono T29	
zabrano zniszczone U5b, nie brakuje w lokalizacji	
zabrano 1 x U21	
wyprostowano dwa słupki z D6 i słupek z B36 z T0, poprawiono D15	
poprawiono F7	
uzupełniono brakującą siatkę	1 x siatka 2,1 m
uzupełniono brakujący separator	1 x separator
zabrano 1 x U21	
uszkodzone bariery linowe - uszkodzone 5 słupków, zabezpieczono U21	
usunięto pozostałość po słupku, wyprostowano znaki A7, D6, D18 i T30	

zamontowano słupki U12c	2 x U12c
zamontowano B36 na słupku	1 x B36
zamontowano B36 na słupku	1 x słupek 4,2 m
znak naprawiony wcześniej	
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
wyprostowano słupek z D6 i T27	
wymieniono zniszczone U5a, przykręcono ponownie C9	1 x U5a
zabrano 2 x U21	
poprawiono mini rondo	
wymieniono zniszczone A7	1 x A7
wymieniono zniszczone A7	1 x A7

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
lustro zamontowane prawidłowo	
znaki T29 celowo obrócone pod przystanki tymczasowe	
poprawiono obrócone D6 i T27	

wyprostowano dwa słupki z D6	
wyprostowano skrzywiony słupek z D18 i T30i, D18 do wymiany, brak skrajni	
uzupełniono brakujące D6	2 x D6
uzupełniono brakujące D6	2 x słupek 4,0 m
uzupełniono brakujące D6	4 x D6
uzupełniono brakujące D6	2 x słupek 4,0 m
uzupełniono brakujące D6	1 x D6
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
wymieniono słupek od D18a i T29	1 x słupek 4,5 m
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
uzupełniono brakujące C9, U5a, słupek	1 x C9
uzupełniono brakujące C9, U5a, słupek	1 x U5a
uzupełniono brakujące C9, U5a, słupek	1 x słupek 3,0 m
poprawiono lustro	
uzupełniono brakujące pinezki, dokręcono pozostałe	3,5 x pinezka

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13

zamontowano ponownie C9	
zgłoszenie dotyczyło pustego słupka, dowieszono D6	1 x D6
uszkodzone bariery linowe, usunięto wystające elementy słupka, poprawiono liny, zabezpieczono U21	2 x U21
usunięto zarośla, skrajnia znaku D6 z T27 nieprawidłowa, słupek do wymiany	
studzienka na miejscu nie jest uszkodzona	
zdemontowano 8 żółtych i 4 czarne pinezki, odłożono do depozytu	
wymieniono zniszczone lustro	1 x lustro 800 mm
zabezpieczono wyrwę w ścieżce rowerowej	1 x U21
poprawiono separatory U25c	
przycięto zieleń	
wymieniono zniszczone lustro	1 x lustro 600 mm
wyprostowano słupek z D6	
wymieniono złamany słupek od B36, B21, D3	1 x słupek 5,0 m
wyprostowano słupek, wymieniono wyblakłe B36	1 x B36
wyprostowano słupek i tarczę znaku D6	

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
poprawiono A16 i B36	
poprawiono T27	
wyprostowano słupek z B1 i T0, T22	
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
poprawiono B35	
poprawiono D6	
wstawiono ponownie pylon	
poprawiono skrzywiony słupek z A7 i D2	
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
poprawiono mini rondo	
wyprostowano słupek z D6, T27	
poprawiono skrzywiony słupek z A7 i D2	
zabrano na bazę złamany słupek z C13/16	

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
wyrwa w sąsiedztwie torów, zgłoszono MPK	
wykonano przegląd słupków automatycznych, 1 słupek niesprawny	
wykonano przegląd słupków automatycznych, 4 słupki niesprawne	
poprawiono skrzywiony słupek z A7 i D2	
uzupełniono pinezki	4 x pinezka czarna, 4,5 x pinezka żółta
uszkodzony znak SIM	
wymieniono słupek od D6 i T27	1 x słupek 4,5 m
wyprostowano słupek z E15a	

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
poprawiono zapory	

uzupełniono progi zwalniające	13 x element środkowy progu
uzupełniono progi zwalniające	4 x element końcowy progu

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
wymieniono słupek od C13/16	1 x słupek 4,0 m
uzupełniono brakujący słupek ze znakami C13 i C13a	1 x słupek 4,0 m
uzupełniono brakujący słupek ze znakami C13 i C13a	1 x C13 mini, 1 x C13a mini
przycięto gałęzie przy A7	
przycięto gałęzie przy A5	
przycięto gałęzie	
poprawiono skrzywiony słupek z D6	
wyprostowano słupek z A17	
poprawiono skrzywiony słupek z D6	
zamontowano ponownie U5b	
usunięto C5	



nieprawidłowo zamontowane znaki należą do firmy STALDROG	
brak zarośniętych znaków	
zamontowano ponownie U5b	
nie stwierdzono nieprawidłowości	

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
skrzywiony słupek przy prostowaniu pękł, wymieniono na nowy słupek od B36 i A17	1 x słupek 4,5 m
poprawiono zapory	
nie zlokalizowano wyrwy	
zabrano 2 x U21	
oczyszczono lustro	
wstawiono tymczasowo słupek od A6b	
zabrano na bazę F6 ze słupkiem	

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
brak możliwości zabezpieczenia wyrwy	
nie zlokalizowano wyrwy w jezdni	
zabezpieczono wyrwę w jezdni U21	1 x U21
nie zlokalizowano wyrwy w jezdni	
zabezpieczono wyrwę w jezdni U21	1 x U21
uszkodzony wysięgnik, zamontowano tymczasowy słupek z D1 i D6b	
zabezpieczono wyrwę w jezdni U21	1 x U21
zabezpieczono zapadniętą studzienkę U21	1 x U21
zabezpieczono zapadniętą studzienkę U21	1 x U21
oznakowanie TOR jest zgodne z projektem	
zabezpieczono wyrwę w jezdni U21	1 x U21
poprawiono tarcze znaków	
poprawiono tarcze znaków	

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
poprawiono D6	
zabrano 1 x U21	
wyprostowano słupek z A11a i B33	
wymieniono słupek od A7 i D6	1 x słupek 4,5 m
wymieniono słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
wyprostowano skrzywiony słupek z D6	
przycięto gałęzie przy znaku B36	
zdemontowano D23	
przycięto gałęzie	
zebrano kamienie z jezdni z obsypującego wiaduktu	
uzupełniono wysięgnik od A7 i D6b	1 x wysięgnik 2,7 m
wyprostowano skrzywiony słupek z A20 i D6 oraz słupek z D3, D52, B33	
poprawiono mocowanie B20	
wymieniono wyblakłe B33	2 x B33

wyprostowano słupki z D6	
przycięto gałęzie przy znaku D18	
poprawiono A6c i A11a	
przycięto gałęzie przy B43	
poprawiono obrócony znak F	

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
wymieniono C9	1 x C9
poprawiono U3	

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
wystawiono tymczasowo A7 i D6 po kolizji	
poprawiono A7	

przycięto gałęzie przy oznakowaniu	
przycięto gałęzie przy oznakowaniu	
przycięto gałęzie przy oznakowaniu	
wyprostowano słupek z D6	
weryfikacja uszkodzeń barier energochłonnych	
zabrano 2 x U21	
wykonano przegląd słupków automatycznych, 1 słupek niesprawny	
wykonano przegląd słupków automatycznych, 4 słupki niesprawne	
zabezpieczono zapadniętą studzienkę	1 x U21
zweryfikowano oznakowanie - A20 istnieje w podanej lokalizacji	
uzupełniono brakujący znak A16	1 x A16
weryfikacja uszkodzonego oznakowania - do wymiany lustro	
zabezpieczono wyrwę	1 x U21
Poprawiono tarczę oznakowania	

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
uzupełniono brakujące B36	1 x B36
uzupełniono brakujące B36	1 x słupek 3,8 m

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
wymieniono B36	1 x B36
wymieniono B36	1 x B36
wymieniono D4	1 x D4
przycięto gałęzie	
zabrano na bazę złamany słupek ozdobny, wstawiono tymczasowo D18a z T29	
wymieniono słupek od A7, B36, D6	1 x słupek 4,5 m
wymieniono złamany słupek i zniszczoną tarczę D6	1 x słupek 4,0 m
wymieniono złamany słupek i zniszczoną tarczę D6	1 x D6
nieprawidłowy adres w zgłoszeniu	

zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
wyrwany stojak rowerowy - zabrano na bazę	
wymieniono 2 x zniszczone A7, przeniesiono na wysięgnik, zamontowano słupek do A7 i D6b	2 x A7
wymieniono 2 x zniszczone A7, przeniesiono na wysięgnik, zamontowano słupek do A7 i D6b	1 x słupek 4,5 m
wymieniono 2 x zniszczone A7, przeniesiono na wysięgnik, zamontowano słupek do A7 i D6b	1 x przedłużka 1m
zabezpieczono fontannę	6 x U25c

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
wymieniono B2	1 x B2
wymieniono D1	1 x D1
wymieniono B23	1 x B23

wymieniono B36	1 x B36
wymieniono A20, poprawiono F10	1 x A20
wymieniono A17	1 x A17
poprawiono obrócone D6	
wymieniono próg zwalniający	2 x element końcowy
wymieniono próg zwalniający	8 x element środkowy
uzupełniono tabliczkę	1 x T0
wymieniono D1	1 x D1
wymieniono złamany słupek od F10	1 x słupek 4,2 m
poprawiono B36 i D6	
wymieniono B36	1 x B36
wymieniono B21	1 x B21
znaki należy przenieść na wysięgnik, są niewidoczne, B21 po dwóch stronach do wymiany	
wyprostowano słupek z C4 i T0	
uzupełniono T22	3 x T22
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
przestawiono znaki zgodnie z projektem	
wymieniono B5	1 x B5
wymieniono D2	1 x D2



wymieniono B5	1 x B5
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
wymieniono F10	1 x F10 1050x720 mm
uzupełniono D6	1 x D6
uzupełniono D6	1 x słupek 4,0 m
na miejscu nowe A7, przycięto zieleń	
wyprostowano słupek z D6 i B33	
poprawiono B33	
poprawiono skrzywiony słupek z D6	
zabrano 1 x U21	
poprawiono D44	
wymieniono złamany słupek od C2, T0	1 x słupek ozdobny 4,5 m
wyprostowano słupki z C13	
wyprostowano słupek z D18 i T30, poprawiono D18a z T29	
zabrano 1 x U21	

zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
------------------------------	---------

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
zasłonięto znaki	
zabrano złamany słupek z uszkodzonym lustrem	
zamontowano brakujące lustro na słupku	1 x słupek 4,0 m
zamontowano brakujące lustro na słupku	1 x lustro 800 mm
odsłonięto znaki	
poprawiono F19	
wyprostowano D6b	
wymieniono złamany słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
12	13
poprawiono mini rondo	
wstawiono ponownie pylon U5b	
zabrano 1 x U21, wyprostowano słupek z D18	
wyprostowano słupek z D6	
nie stwierdzono nieprawidłowości	
wymieniono D6	1 x D6
oczyszczono tarczę B33	
oczyszczono tarczę D21	
zniszczone znaki, brak możliwości ustalenia co to za tarcze. Proszę o weryfikację	
wyrwa na terenie wjazdu do galerii handlowej	
nie stwierdzono nieprawidłowości	
wyprostowano słupek z B36, B43, D6	