

Raport dzienny

01.02.2023

Utrzymanie
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01.02.2023	03:21	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	03:36	03:40	zakończone	Śródmieście	Legionów/Zachodni	poprawiono zapory	
2	01.02.2023	08:36	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:58	08:59	zakończone	Bałuty	Legiańskiego/Głogów	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3	01.02.2023	07:16	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:10	08:12	zakończone	Widzew	Milionowa 23	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
4	31.01.2023	13:56	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:18	08:22	zakończone	Górna	Kilińskiego 243	wymieniono T25	1 x T25a
5	30.01.2023	13:38	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:34	08:41	zakończone	Widzew	Lenieckiego/Kilińsk	wyprostowano bariery siatkowe	
6	23.01.2023	12:27	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:03	09:05	zakończone	Śródmieście	Podnia/Więckowski	słupek z D19 został wycięty i przeniesiony na teren placu budowy	
7	05.01.2023	09:48	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:28	10:26	zakończone	Bałuty	Cebertowicza	uzupełniono próg zwalniający	2 x element końcowy
8	05.01.2023	09:48	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:28	10:26	zakończone	Bałuty	Cebertowicza	uzupełniono próg zwalniający	2 x element środkowy
9	30.01.2023	09:07	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:37	10:38	zakończone	Bałuty	Nowoskiego/Grudzi	usunięto zdublowane B21	
10	20.01.2023	14:08	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:27	12:12	zakończone	Widzew	Brzezińska	uzupełniono słupki U12c	6 x U12c
11	27.01.2023	13:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:00	13:04	zakończone	Widzew	Piłsudskiego 92	znaki ustawione są prawidłowo	
12	01.02.2023	14:25	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:20	15:22	zakończone	Górna	Rzgowska/Józefów	zabrano U21	
13				samodzielne		15:35	15:36	zakończone	Górna	Rzgowska/Odyńca	zabrano U21	
14	31.01.2023	15:27	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:09	16:25	zakończone	Widzew	Brzezińska/Rondo Inwa	wymieniono słupek od A7 i D2	1 x słupek 4,5 m
15	01.02.2023	11:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:50	16:54	zakończone	Śródmieście	Jaracza 25	zdemontowano słupek z D18a i T0	
16	01.02.2023	07:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:17	17:23	zakończone	Bałuty	Zyrodnicza/Głogów	zastreczowano znaki D6	
17	01.02.2023	08:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:26	17:28	zakończone	Bałuty	Legiańskiego/Żarnow	poprawiono A5 i D6	
18	01.02.2023	08:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:35	17:42	zakończone	Bałuty	mienna/Strykowski	poprawiono obrócone tarcze	
19	01.02.2023	17:38	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:47	17:47	zakończone	Śródmieście	Pomorska 35	odwołane przez CZK	

20	01.02.2023	08:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:06	18:08	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka 81	wyprostowano słupek z A7	
21	01.02.2023	08:57	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:19	18:26	zakończone	Bałuty	Grudzińskiego/Ps	poprawiono A7	
22	01.02.2023	10:07	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:45	19:15	zakończone	Bałuty	dwokacka/Zgiersk	wymieniono słupek od A24	1 x słupek 4,2 m
23	01.02.2023	19:13	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:37	19:38	zakończone	Bałuty	Strykowska 208	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
24	01.02.2023	19:20	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:03	20:04	zakończone	Widzew	Grabińska 25	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
25	01.02.2023	20:50	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:33	21:34	zakończone	Górna	czyńskiego/Finans	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
26	01.02.2023	08:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:52	20:54	zakończone	Bałuty	Kondka/Klinowa	poprawiono skrzywione A7	
27	01.02.2023	08:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:56	21:01	zakończone	Bałuty	Kondka/Safrina	poprawiono skrzywione A7	
28				samodzielne		20:20	20:21	zakończone	Górna	owskiego/Podhala	poprawiono D6 i T27	
29	01.02.2023	22:32	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:08	23:13	zakończone	Widzew	szkina/Andrzejewsk	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
30	01.02.2023	23:02	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:30	23:45	zakończone	Bałuty	Strykowska 98	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny 02.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02.02.2023	01:54	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	03:08	03:09	zakończone	Bałuty	Boya-Żeleńskiego	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2				samodzielne		10:54	10:57	zakończone	Bałuty	ka Polskiego/Łom	poprawiono jerseye	
3				samodzielne		18:44	18:45	zakończone	Górna	dmiejska/Słowacki	zabrano U21	
4				samodzielne		15:12	15:28	zakończone	Bałuty	Wincentego Pola	wymieniono złamany słupek od A7	1 x słupek 4,2 m
5	02.02.2023	08:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:39	15:51	zakończone	Bałuty	Kutrzeby 1	wymieniono zniszczone T27, wyprostowano słupek z D6 i T27, oraz z A11a i B33	1 x T27
6	02.02.2023	08:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:00	16:02	zakończone	Bałuty	Lutomierska 63	poprawiono B35	
7	02.02.2023	15:59	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:41	16:43	zakończone	Polesie	eniecka/Konstanty	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
8	02.02.2023	08:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:07	16:08	zakończone	Bałuty	achodnia/Bazarow	zabrano U21	
9	01.02.2023	14:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:05	17:17	zakończone	Polesie	elona/Żeligowski	wymieniono U9a na słupku	1 x U9a

10	01.02.2023	14:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:05	17:17	zakończone	Polesie	elona/Żeligowskiej	wymieniono U9a na słupku	1 x słupek 2,5 m
11	01.02.2023	14:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:25	17:31	zakończone	Polesie	Gdańska/1 Maja	poprawiono znaki D6	
12	01.02.2023	14:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:46	17:48	zakończone	Polesie	rolewska/Włóknia	poprawiono A7, D6, D2	
13				samodzielne		18:56	18:57	zakończone	Górna	Wróblewskiego 8A	zabrano U21	
14	02.02.2023	19:29	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:20	20:24	zakończone	Widzew	Mazowiecka 6/8	wyprostowano słupek z C4	
15	02.02.2023		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:45	21:47	zakończone	Bałuty	Kąkolowa 45	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
16	02.02.2023	19:29	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:52	19:54	zakończone	Górna	Paradna 71	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
17	02.02.2023	19:29	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:43	19:45	zakończone	Górna	Graniczna 57	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
18	02.02.2023	20:04	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:14	21:17	zakończone	Polesie	Złotno 144a	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
19	02.02.2023	10:00	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:51	20:52	zakończone	Polesie	Zgierska/Włóknia	zabrano U21	
20	01.02.2023	08:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:25	21:29	zakończone	Bałuty	androwska/Szpara	poprawiono D6	
21	02.02.2023	23:00	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:48	23:48	zakończone	Widzew	Puszkina	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny
03.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02.02.2023	09:18	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:14	07:16	zakończone	Bałuty	Sobótki/Kaskadowa	zdemontowano D52 i D53	
2	03.02.2023		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:43	08:43	zakończone	Górna	Kolumny 556	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3	01.02.2023	08:08	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:58	09:07	zakończone	Widzew	Ofiar Terroryzmu	poprawiono jerseye	
4	24.01.2023	09:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:23	09:31	zakończone	Widzew	Taborowa 65	uzupełniono lustro	1 x lustro 800 mm
5	20.01.2023	14:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:00	11:03	zakończone	Śródmieście	Wschodnia 54	uzupełniono tabliczkę	1 x T0
6	02.02.2023	15:25	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:10	11:15	zakończone	Śródmieście	6 Sierpnia	poprawiono oznakowanie	
7	03.02.2023	12:22	ZDiT	zlecenie awaryjne	e-mail	13:20	13:27	zakończone	Śródmieście	Kamińskiego 12	zabezpieczono studzienkę	1 x U21
8	03.02.2023	12:56	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:55	13:56	zakończone	Widzew	a/Manewrowa-Dos	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
9				samodzielne		08:47	08:47	zakończone	Górna	Kolumny 488	zabrano 2 x U21	
10	03.02.2023		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:14	08:14	zakończone	Bałuty	Zgierska 72	zabezpieczono studzienkę	1 x U21

11	03.02.2023		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	10:51	10:55	zakończone	Polesie	Zwirki/Zeromskiego	zamontowano ponownie U5b, znak do wymiany	
12	03.02.2023	09:50	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:39	10:40	zakończone	Polesie	Nowe Sady 61	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
13	03.02.2023	08:08	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:09	11:13	zakończone	Widzew	dziana/Przędzalni	wyprostowano słupki z A7,T6 i B36	
14	03.02.2023	14:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:15	15:16	zakończone	Bałuty	sprzaka/Srebrzyń	zabrano 4 x U21	
15	02.02.2023	09:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:28	17:44	zakończone	Górna	Rzgowska/Kolumn	wymieniono słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
16	03.02.2023	17:53	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:18	18:19	zakończone	Górna	Pabianicka 6	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
17	03.02.2023	13:34	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:56	17:57	zakończone	Górna	Kongresowa 5/7	zabrano U21	
18				samodzielne		18:04	18:05	zakończone	Górna	3 Maja	zabrano U21	
19	01.02.2023	11:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:47	18:49	zakończone	Widzew	Piłsudskiego 121	usunięto słupek	
20	01.02.2023	10:44	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:53	18:55	zakończone	Widzew	Piłsudskiego 111	usunięto słupek	
21	03.02.2023	22:54	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:40	23:40	zakończone	Widzew	Puszkina 76	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
22	03.02.2023	23:48	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:49	23:49	zakończone	Widzew	Puszkina 76	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny
04.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03.02.2023	23:31	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	00:06	00:06	zakończone	Górna	owska/Paderewsk	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	04.02.2023	00:20	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	00:43	00:43	zakończone	Widzew	Milionowa 12	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3	04.02.2023	00:37	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	01:01	01:01	zakończone	Górna	abianicka/Bednars	znak nie należy do ZDiT	
4	04.02.2023	06:15	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:15	08:17	zakończone	Widzew	Milionowa 55	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
5	04.02.2023	09:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:24	10:45	zakończone	Polesie	Mielczarskiego 33	zabezpieczono zapadlinę przy wykopie, powiadomiono wykonawcę remontu	2 x U21
6	01.02.2023	15:30	ZDiT	zgłoszenie	e-mail			w toku	Bałuty	Strykowska	brak dostępu do skrzynki zasilania aktywnych znaków	
7	04.02.2023	09:40	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:09	11:10	zakończone	Śródmieście	ac Komuny Parysk	wykonawca remontu poprawił wygradzenie	

8				samodzielne		11:00	11:05	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza 36	wstawiono tymczasowo złamany słupek z B21	
9	04.02.2023	09:54	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:32	11:33	zakończone	Górna	Rzgowska/Odyńca	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
10	04.02.2023	09:54	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:36	11:36	zakończone	Górna	Rzgowska 90	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
11	04.02.2023	09:54	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:58	12:02	zakończone	Widzew	Śmigłego Rydza 3	zabezpieczono dwie duże wyrwy w jezdni	2 x U21
12	04.02.2023	11:42	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:05	13:27	zakończone	Bałuty	Rojna 17	zabrano uszkodzoną poduszkę berlińską	
13	04.02.2023	10:40	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:32	11:34	zakończone	Bałuty	Flancka/Łagiewnicka	poprawiono wysięgnik z A7, B23, D6b	
14	04.02.2023		BIM	zgłoszenie	telefonicznie	12:05	12:07	zakończone	Śródmieście	POW	zabrano A20	
15				samodzielne		12:18	12:19		Śródmieście	Piotrkowska 144	wykonano przegląd słupków automatycznych, 1 słupek niesprawny	
16				samodzielne		12:16	12:17		Śródmieście	Piotrkowska 76	wykonano przegląd słupków automatycznych, 4 słupki niesprawne	
17	04.02.2023	12:52	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:23	13:25	zakończone	Górna	Przybyszewskiego 4	zabezpieczono zapadlinę w jezdni	1 x U21
18	04.02.2023		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:28	15:33	zakończone	Bałuty	Flancka/Strykowski	poprawiono elementy EBR	
19	04.02.2023		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:05	16:08	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza/Moniusza	obrócono D40	
20	04.02.2023	15:20	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:31	16:37	zakończone	Górna	ul. Pawła II/Obywatelska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
21	04.02.2023	16:15	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:16	16:18	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska/Tuwim	zdemontowano wysięgnik z uszkodzonego sygnalizatora	
22	04.02.2023	18:45	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:40	19:41	zakończone	Bałuty	Flancka/Strykowski	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
23	04.02.2023	20:36	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:33	21:34	zakończone	Górna	Flancka/Frycza-Modrzy	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
24	04.02.2023		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:07	22:07	zakończone	Górna	Graniczna/Siostrzar	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny
05.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05.02.2023	00:32	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	01:03	01:04	zakończone	Bałuty	sandrowska/Trakt	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	05.02.2023	03:03	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	03:27	03:28	zakończone	Widzew	puszki/Dostawcz	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3	03.02.2023	13:46	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:21	08:41	zakończone	Polesie	Waryńskiego 13	przykręcono ponownie pylon	
4	05.02.2023	14:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:52	09:16	zakończone	Polesie	Maja/Żeligowskie	uzupełniono U5b na azylu	1 x U5b
5	05.02.2023	14:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:52	09:16	zakończone	Polesie	Maja/Żeligowskie	uzupełniono U5b na azylu	2 x azyl
6				samodzielne		09:34	09:36	zakończone	Widzew	Milionowa 12	przykręcono ponownie pylon	
7	03.02.2023	10:36	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:40	09:47	zakończone	Widzew	Milionowa 55	wyczyszczono B36, obrócono T1, F10	
8				samodzielne		09:51	09:53	zakończone	Widzew	onowa/Przędzalni	poprawiono obrócone D1, D6	
9	03.02.2023	10:27	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:59	10:01	zakończone	Widzew	Wacława 29	poprawiono obrócone D6, oczyszczono tarczę	
10	03.02.2023	11:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:05	10:07	zakończone	Widzew	Tatrzańska 55/57	wyprostowano słupek z D3	
11	03.02.2023	12:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:11	10:12	zakończone	Widzew	Tatrzańska 110	wyprostowano słupek z D4a, B33, D52	
12	03.02.2023	07:35	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:00	11:15	zakończone	Widzew	lnowiciela/Opolczy	wyprostowano słupek z D6, przycięto gałęzie przy A7	
13				samodzielne		11:17	11:17	zakończone	Widzew	Opolczyka 7	wyprostowano słupek z A5	
14	03.02.2023	11:06	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:55	12:06	zakończone	Górna	ratyczna/Bartosze	poprawiono wysięgnik z A7, D6	
15	05.02.2023	12:50	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:17	13:26	zakończone	Śródmieście	Vierzbowa/Kołątaj	wyprostowano słupek z B20, zamontowano tarczę	
16	05.02.2023	17:13	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:11	19:11	zakończone	Górna	Demokratyczna 11	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
17	05.02.2023		Straż Miejska	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:03	20:03	zakończone	Polesie	Złotno 125b	wyrwa w jezdni w wyjeździe z posesji, brak możliwości zabezpieczenia	
18	05.02.2023	18:31	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:30	19:31	zakończone	Widzew	Puszkina	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

19	05.02.2023		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:18	21:19	zakończone	Bałuty	ęgańskiego/Głogo	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
----	------------	--	-----	-------------------	---------------	-------	-------	------------	--------	------------------	------------------------------	---------

Raport dzienny
06.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03.02.2023	08:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:23	07:46	zakończone	Górna	anicka/Rondo Piet	zdemontowano uszkodzoną tablicę E1	
2	06.02.2023	07:46	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	09:34	09:35	zakończone	Śródmieście	rutowicza/Wierzb	przykręcono ponownie separator	
3	06.02.2023	12:07	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	12:43	12:45	zakończone	Bałuty	sandrowska/Trakt	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
4	06.02.2023	14:05	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	15:17	15:18	zakończone	Bałuty	Zgierska/Dolna	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
5	06.02.2023	15:12	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	16:12	16:13	zakończone	Widzew	okocińska/Puszkina	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	06.02.2023	15:12	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	15:17	15:18	zakończone	Bałuty	gierska/Kominiars	zgłoszenie zgodne z Zgierska/Dolna	
7	06.02.2023	13:24	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:20	16:20	zakończone	Widzew	Puszkina	zabrano U21	
8	06.02.2023	13:24	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:49	16:50	zakończone	Widzew	Milionowa 55	zabrano U21	
9	06.02.2023	12:55	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:09	17:12	zakończone	Śródmieście	Matejki/Narutowicz	przycięto gałęzie przy A7	
10	06.02.2023	12:55	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:05	19:08	zakończone	Bałuty	Harcerska 8	przycięto gałęzie przy A20, oczyszczono tarczę	
11	01.02.2023	08:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:33	20:37	zakończone	Bałuty	anowa/Traktorowa	wyprostowano słupek z D4 i D46	
12	06.02.2023	20:40	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	21:06	21:07	zakończone	Bałuty	Strykowska 188	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
13	06.02.2023	20:40	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	21:16	21:17	zakończone	Bałuty	Wycieczkowa 26	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
14	06.02.2023	22:11	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	22:51	22:52	zakończone	Polesie	Nowe Sady 98	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
15	06.02.2023	22:44	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	23:44	23:48	zakończone	Bałuty	Franciszkańska 15	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
16	06.02.2023	22:44	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	23:30	23:31	zakończone	Polesie	ewnowska/Towar	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny

07.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	06.02.2023	22:55	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	00:21	00:22	zakończone	Widzew	Puszkina	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	07.02.2023	02:01	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	02:36	02:42	zakończone	Polesie	Drewnowska/Towarowa	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3	01.02.2023	10:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:30	11:48	zakończone	Widzew	Wujaka 7	uzupełniono A6b, D6 i B43 na słupku	1 x A6b
4	01.02.2023	10:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:30	11:48	zakończone	Widzew	Wujaka 7	uzupełniono A6b, D6 i B43 na słupku	1 x B43
5	01.02.2023	10:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:30	11:48	zakończone	Widzew	Wujaka 7	uzupełniono A6b, D6 i B43 na słupku	1 x D6
6	01.02.2023	10:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:30	11:48	zakończone	Widzew	Wujaka 7	uzupełniono A6b, D6 i B43 na słupku	1 x słupek 5,5 m
7	03.02.2023	11:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:10	09:13	zakończone	Bałuty	Smutna 7	wyprostowano słupek blokujący	
8	03.02.2023	12:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:00	11:04	zakończone	Bałuty	Wajana-Żeleńskiego/Plac	wyprostowano słupki blokujące	
9				samodzielne		11:07	11:08	zakończone	Bałuty	Pankiewicza	zabrano 1 x U21	
10				samodzielne		11:48	11:52	zakończone	Widzew	Wujaka/Sacharowa	wyprostowano słupek z D6	
11	07.02.2023	11:55	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	12:29	12:30	zakończone	Bałuty	Wajana-Żeleńskiego/Strykowski	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
12				samodzielne		12:02	12:16	zakończone	Śródmieście	Wajana-Żeleńskiego/Konstytucyjna	zamontowano ponownie pylon	
13	07.02.2023	13:01	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	13:31	13:42	zakończone	Polesie	Drewnowska	poprawiono wysięgnik z D6	
14				samodzielne		11:16	11:16	zakończone	Górna	Wajana-Żeleńskiego/Odyńca	zabrano 2 x U21	
15	01.02.2023	08:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:45	11:46	zakończone	Bałuty	Wajana-Żeleńskiego/Kowalska	wyprostowano słupek z D18	
16	01.02.2023	08:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:53	11:56	zakończone	Bałuty	Wajana-Żeleńskiego/Inflancka	poprawiono F10	
17	01.02.2023	08:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:02	12:06	zakończone	Bałuty	Wajana-Żeleńskiego/Sasane	wyprostowano słupek z A5	
18				samodzielne		12:06	12:18	zakończone	Bałuty	Wajana-Żeleńskiego/Sasane	wymieniono słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
19	01.02.2023	08:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:39	12:44	zakończone	Bałuty	Wajana-Żeleńskiego/Łagiewnicka	wyprostowano słupek z C13	
20	01.02.2023	08:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:50	12:55	zakończone	Bałuty	Wajana-Żeleńskiego/Zgierska	nie zlokalizowano krzywego słupka z F10	
21	01.02.2023	08:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:04	13:06	zakończone	Bałuty	Wajana-Żeleńskiego/Aleksandrowicza	wyprostowano słupek z B43	

22	07.02.2023	12:46	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	15:57	16:05	zakończone	Śródmieście	Scheiblerów	zamontowano ponownie pylon	
23				samodzielne		17:04	17:13	zakończone	Widzew	Kerna/Brzezińska	poprawiono mocowanie wysięgnika z A7 i D6b	
24	07.02.2023	14:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:33	17:34	zakończone	Bałuty	Śopłańska/Zgierska	poprawiono D52 i D53	
25	07.02.2023	14:19	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:57	17:59	zakończone	Bałuty	Pasieczna/Zgierska	poprawiono tabliczkę	
26	07.02.2023	13:54	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:37	18:42	zakończone	Bałuty	Warzywna/Ratajska	usunięto zarośla przy A7	
27	06.02.2023	08:17	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:04	19:10	zakończone	Polesie	Siewna Rondo	poprawiono kolejność tarcz	
28	07.02.2023	21:46	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:45	22:48	zakończone	Widzew	Grabieńska 31	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
29	07.02.2023	21:46	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:16	23:18	zakończone	Polesie	Łącka/Gimnastyka	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
30	07.02.2023	15:20	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:05	17:14	zakończone	Polesie	Kopernika/Łącka	poprawiono C8, D6 i T0	
31	07.02.2023	15:20	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:19	17:20	zakończone	Polesie	Kopernika 55	poprawiono D20	
32	07.02.2023	15:20	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:23	17:24	zakończone	Polesie	Łącka/Kopernika	wyprostowano słupki od D6, słupki do wymiany	

Raport dzienny
08.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	08.02.2023	00:03	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	00:37	00:38	zakończone	Widzew	Łącka/Antoni	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	07.02.2023	14:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:38	07:54	zakończone	Śródmieście	Ogrodowa	usunięto SEP	
3	07.02.2023	15:20	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:04	08:35	zakończone	Polesie	Więckowskiego/Lipowa	wymieniono słupki od D40	1 x słupki 4,0 m
4				samodzielne		08:37	08:42	zakończone	Polesie	Więckowskiego 47	poprawiono słupki z F10 i B33	
5	07.02.2023	15:20	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:50	08:57	zakończone	Polesie	Justyniaka/Ossowska	poprawiono słupki z D18 i z D6	
6				samodzielne		09:04	09:06	zakończone	Polesie	Więckowskiego/Kasprz	wyprostowano słupki z D6	
7	03.02.2023	12:03	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:43	09:58	zakończone	Widzew	Łącka/Janosi	wyprostowano siatki	
8	07.02.2023	14:33	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:08	10:13	zakończone	Bałuty	Łącka/Polskiego/Oświ	poprawiono jersey	
9				samodzielne		10:29	10:31	zakończone	Bałuty	Snycerska	wyprostowano słupki z D3	

10	04.02.2023	16:15	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	10:48	11:00	zakończone	Śródmieście	iotrkowska/Tuwim	zamontowano wysięgnik ze znakami na sygnalizatorze	1 x wysięgnik 2,7 m
11	08.02.2023	12:23	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:05	13:07	zakończone	Śródmieście	Kościuszki/Żwirki	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
12	08.02.2023	12:27	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:14	13:15	zakończone	Widzew	Przędzalniana 51	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
13	08.02.2023	09:43	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:16	12:38	zakończone	Śródmieście	efoniczna/Bystrzy	zamontowano ponownie separatory	
14				samodzielne		12:58	13:00	zakończone	Śródmieście	Telefoniczna/Palk	poprawiono D6b	
	08.02.2023	12:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:24	13:25	zakończone	Górna	Paradna 82	zabrano U21	
15	08.02.2023	14:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:00	15:16	zakończone	Bałuty	Głowackiego 6/8	zdemontowano TOR	
16	08.02.2023		BIM	zgłoszenie	telefonicznie	17:18	17:19	zakończone	Widzew	Szarotki	oznakowanie D52 i D53 zamontowane prawidłowo	
17				samodzielne		18:15	18:16	zakończone	Górna	Kolumny 311	zabrano U21	
18				samodzielne		18:20	18:21	zakończone	Górna	Kolumny 363	zabrano U21	
19				samodzielne		18:25	18:26	zakończone	Górna	Kolumny 489	zabrano U21	
20	08.02.2023	22:20	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	22:42	22:47	zakończone	Polesie	ślawska/Wróblews	zamontowano ponownie pylon	
21	08.02.2023	22:36	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:27	23:31	zakończone	Polesie	Krakowska/Siewna	zamontowano ponownie pylon	

Raport dzienny 09.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	09.02.2023	12:02	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	12:31	12:32	zakończone	Bałuty	flancka/Strykowski	poprawiono U21	
2	09.02.2023	11:53	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:43	13:44	zakończone	Polesie	ewnowska/Towar	zabrano U21	
3	09.02.2023	07:48	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	11:56	11:56	zakończone	Śródmieście	iotrkowska/Skorup	zgłoszenie dotyczyło TOR	
4				samodzielne		11:57	11:57	zakończone	Śródmieście	iotrkowska/Skorup	poprawiono obrócone D6	
5	09.02.2023	09:01	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:19	11:15	zakończone	Bałuty	Uroczna 6	uzupełniono elementy progu zwalniającego	3 x element środkowy
6				samodzielne		12:15	12:15	zakończone	Widzew	Milionowa 21	zabrano U21	
7				samodzielne		12:27	12:27	zakończone	Górna	Wróblewskiego 44	zabrano U21	
8	09.02.2023	13:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:30	14:41	zakończone	Bałuty	arska/Kochanowski	zabrano U21	
9	09.02.2023		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	20:29	20:30	zakończone	Śródmieście	Wólczańska 49	zabrano lustro	

10	03.02.2023	10:46	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:44	15:25	zakończone	Górna	S14	zweryfikowano uszkodzenia barier	
11	09.02.2023	12:48	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:55	15:57	zakończone	Widzew	ewskiego/Rondo S	zabrano na bazę uszkodzony słupek z F10	
12	09.02.2023	15:33	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:03	17:03	zakończone	Bałuty	Strykowska 238	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
13	09.02.2023	18:35	ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	20:15	21:09	zakończone	Polesie	Żeromskiego 68/78	wyprostowano słupki z D18a, T29 i D18, T30 i F19	
14	09.02.2023	19:14	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:55	19:59	zakończone	Śródmieście	nańskich/Scheibler	uszkodzony słupek z C9 i U5a zabrano na bazę	
15	09.02.2023	21:26	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:51	21:52	zakończone	Polesie	Złotno 112	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny
10.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				samodzielne		00:12	00:12	zakończone	Widzew	uszkina/Rokiciński	zabrano U21	
2				samodzielne		09:29	09:30	zakończone	Widzew	Tuwima/Wodna	poprawiono A20	
3	09.02.2023	13:43	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:43	09:45	zakończone	Widzew	Tuwima	wyprostowano słupek z D6	
4	09.02.2023	11:05	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:59	10:00	zakończone	Widzew	ędzalniana/Poznań	wyprostowano słupek z D18a	
5	09.02.2023	13:43	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:01	10:04	zakończone	Widzew	Przędzalniana 133	wyprostowano słupek z D40, D41	
6	09.02.2023	11:05	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:05	10:07	zakończone	Widzew	Poznańska 58	wyprostowano słupki z A7, D47 i B2	
7	09.02.2023	11:05	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:20	10:24	zakończone	Widzew	Morcinka 2	wyprostowano 3 słupki blokujące SEP03	
8	09.02.2023	13:43	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:36	10:38	zakończone	Widzew	Widzewska 45B	wyprostowano słupek z F10	
9	09.02.2023	13:43	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:50	10:52	zakończone	Widzew	Pomorska 290	wyprostowano słupek z B42	
10	09.02.2023	11:05	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:14	11:16	zakończone	Widzew	szewskiego/Ozorko	obrócono tarcze D6 i B33	
11	10.02.2023	10:08	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:43	11:46	zakończone	Śródmieście	Wólczańska/Struga	usunięto samowolnie umieszczoną tabliczkę	
12				samodzielne		11:19	11:20	zakończone	Górna	zybyszewskiego 1	obrócono tarczę C9	

13				samodzielne		11:41	11:42	zakończone	Śródmieście	Wólczańska 92	zabrano U21	
14				samodzielne		11:48	11:51	zakończone	Polesie	Gdańska/6 Sierpnia	poprawiono tarcze D6	
15	10.02.2023	13:44	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:41	14:42	zakończone	Widzew	Puszkina	zabrano U21	
16	10.02.2023	16:16	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:55	16:55	zakończone	Widzew	byszewskiego/Loc	wyrwa w torowisku MPK	
17	10.02.2023		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:53	18:53	zakończone	Polesie	zy estakada, wlot	bariera energochłonna nie wchodzi w pas drogowy, do wymiany 1 element 4 mb	
18	10.02.2023		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:51	21:04	zakończone	Śródmieście	Jaracza/Kilińskiego	po kolizji uszkodzony wysięgnik od D6, znak D6 zamontowano tymczasowo na słupie SIM	

Raport dzienny 11.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	11.02.2023	07:34	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	09:23	09:24	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 265	zabrano na bazę słupków z C13	
2				samodzielne		09:31	09:32		Śródmieście	Piotrkowska 144	wykonano przegląd słupków automatycznych, 1 słupek niesprawny	
3				samodzielne		09:45	09:46		Śródmieście	Piotrkowska 76	wykonano przegląd słupków automatycznych, 4 słupki niesprawne	
4	10.02.2023	14:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:01	08:04	zakończone	Polesie	Żeromskiego 37	wyprostowano słupek z D18, T0, T30	
5	11.02.2023	13:10	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:10	15:33	zakończone	Górna	Żięczna/Powszechna	poprawiono słupek z A6, B21, T0	
6	11.02.2023	14:45	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:01	15:05	zakończone	Widzew	Żalniająca/Tymienie	zabezpieczono zapadliny w chodniku	2 x U21, taśma
7	11.02.2023	15:35	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:11	16:12	zakończone	Bałuty	Żelazna/Organizacyjna	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
8	11.02.2023	16:15	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:15	17:26	zakończone	Bałuty	Koźna/Wiernej Rzeź	ustawiono tymczasowo złamany słupek z D6b	
9	11.02.2023	18:52	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:21	19:22	zakończone	Bałuty	Żelazna/Łososiowa	nie zlokalizowano wyrwy	

10	11.02.2023	18:52	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:25	19:30	zakończone	Bałuty	ostrojowa/Świtezia	nie zlokalizowano wyrwy	
11	11.02.2023	18:52	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:50	19:51	zakończone	Górna	Kolumny 524	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
12	09.02.2023	14:03	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:42	19:18	w toku	Widzew	Szelburg-Zarembin	uzupełniono próg zwalniający	

Raport dzienny

12.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	12.02.2023	01:18	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	01:53	01:54	zakończone	Polesie	Krzemieńska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	12.02.2023	03:32	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	04:31	04:31	zakończone	Widzew	Kątna 1	zabrano uszkodzony znak U3	
3	12.02.2023	06:23	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	06:35	06:37	zakończone	Polesie	urskiego/Krzemieńska	poprawiono A7 i B2	
4			ZDiT			09:55	10:07	zakończone	Polesie	wa/Składowskiej-0	wyprostowano półbramownicę i znak E2	
5			ZDiT			10:15	10:19	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 85	wyprostowano półbramownicę	
6			ZDiT			10:31	10:35	zakończone	Śródmieście	Kopcińskiego 34	wyprostowano półbramownicę	
7	12.02.2023	11:40	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	12:39	12:40	zakończone	Górna	Cieszkowskiego 4	nie zlokalizowano wyrwy	
8	12.02.2023	11:51	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:16	13:17	zakończone	Widzew	zybyszewskiego 1	poprawiono C9 i D6	
9	12.02.2023	11:51	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:07	13:09	zakończone	Widzew	ńska/Przybyszewskiego	poprawiono B5 i F15	
10	12.02.2023	12:49	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	12:54	12:58	zakończone	Górna	wskiego/Gojawicy	wstawiono tymczasowo złamany słupek z B2	
11	12.02.2023	13:55	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	14:49	14:52	zakończone	Śródmieście	Plac Dąbrowskiego	wyprostowano słupek z D6 i F19	
12	12.02.2023	13:55	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:11	15:24	zakończone	Śródmieście	ienkiewicza/Tuwima	tarczę B22 zamontowano na latarni, złamany słupek ozdobny zabrano	
13				samodzielne		15:40	15:41	zakończone	Śródmieście	wima/Dowborczyka	wyprostowano słupek z D6	
14	09.02.2023	14:03	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:26	17:00	zakończone	Widzew	Szelburg-Zarembin	uzupełniono próg zwalniający	
15	12.02.2023	19:15	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:59	20:00	zakończone	Górna	Kolumny 399	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

16	12.02.2023	20:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:39	20:41	zakończone	Górna	Wróblewskiego 7	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
17	12.02.2023	22:13	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:28	22:29	zakończone	Bałuty	Szczecińska/Rojna	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny
13.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	13.02.2023	01:13	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	01:42	01:45	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego 17	zabezpieczono miejsce, w którym odpada tynk z kamienicy	2 x U21
2	13.02.2023	06:30	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	08:30	08:37	zakończone	Widzew	omorska/Brzezińska	obrócono B20	
3				samodzielne		08:18	08:19	zakończone	Widzew	Brzezińska/Giewor	obrócono D1	
4				samodzielne		08:38	08:40	zakończone	Widzew	omorska/Wiączyńska	obrócono B5 z T0	
5				samodzielne		09:01	09:04	zakończone	Widzew	Brzezińska/Okrętowa	wyprostowano słupki z B5 i T0	
6	13.02.2023	09:23	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:00	10:01	zakończone	Bałuty	Sandrowska/Trakt	ponownie ustawiono U21 na wyrwie	
7	13.02.2023	09:39	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	10:53	10:55	zakończone	Widzew	Ofiar Terroryzmu	obrócono B33 i D14	
8	13.02.2023	09:57	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:38	10:39	zakończone	Widzew	Brzezińska 255	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
9				samodzielne		12:19	12:20	zakończone	Bałuty	Kucyjna/Wojska Pol	obrócono D6b	
10	13.02.2023	12:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:21	13:22	zakończone	Widzew	Włocławskiego/Przędza	zabrano U21	
11	13.02.2023	14:16	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	16:16	16:18	zakończone	Śródmieście	Włocławskiego/Przędza	złamany słupek dotyczy TOR	
12	13.02.2023	14:16	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	17:00	17:01	zakończone	Górna	Stocka/Szczucińska	obrócono znak dotyczy TOR	
13				samodzielne		15:39	15:40	zakończone	Bałuty	Sandrowska/Trakt	zabrano U21	
14	13.02.2023	16:27	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:40	17:41	zakończone	Bałuty	Dolna/Zgierska	pochylona siatka zabezpieczona została przez MPK	
15	13.02.2023	07:48	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:31	16:55	zakończone	Górna	Rzgowska	przeniesiono A5, A30 i T0 na latarnię, usunięto słupki	
16				samodzielne		17:52	17:53	zakończone	Bałuty	Janowskiego/Zachod	zabrano U21	
17	13.02.2023	10:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:04	18:07	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 33	usunięto słupki	
18	13.02.2023	11:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:16	18:16	zakończone	Polesie	Żeromskiego 72	nie zlokalizowano skrzywionego słupka z D18	

19	13.02.2023	18:25	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:56	18:57	zakończone	Górna	Kolumny 401	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
20	13.02.2023	19:54	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:12	20:19	zakończone	Bałuty	Biegańskiego 1	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
21	13.02.2023	11:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:23	20:28	zakończone	Bałuty	nicka/Wojska Pols	poprawiono D6b i jerseye	
22	13.02.2023	11:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:40	20:43	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka/Krzyżo	poprawiono D6	
23	13.02.2023	11:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:45	20:48	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka 31	wyprostowano słupki z A7 i D2, zabrano U21	

Raport dzienny

14.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	13.02.2023	11:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:25	07:27	zakończone	Bałuty	orska / Franciszka	wyprostowano słupki z D6	
2	13.02.2023	11:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:30	07:31	zakończone	Bałuty	gowa / Franciszka	poprawiono obrócone B36	
3				samodzielne		07:38	07:39	zakończone	Bałuty	Młynarska / Zofii	poprawiono obrócone B20 i D6	
4	13.02.2023	11:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:42	07:43	zakończone	Bałuty	Młynarska 63	poprawiono obrócone B36	
5	13.02.2023	11:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:43	07:45	zakończone	Bałuty	Młynarska 63	wyprostowano krzywy słupki z D6 i T27 (do wymiany)	
6	13.02.2023	11:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:47	07:48	zakończone	Bałuty	arska / Organizacji	Wyprostowano słupki z B33 i A11a	
7	13.02.2023	11:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:56	08:58	zakończone	Bałuty	nicza / Organizacji	Wyprostowano słupki z A7 i D6	
8	13.02.2023	11:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:56	08:58	zakończone	Bałuty	nicza / Organizacji	Wyprostowano słupki z B36	
9	13.02.2023	11:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:01	09:02	zakończone	Bałuty	za / Obrońców Wa	poprawiono słupki z D1 (brak skrajni)	
10	13.02.2023	11:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:08	09:10	zakończone	Bałuty	Marysińska 86	Wyprostowano słupki z A7,A11a,B33	
11				samodzielne		09:30	09:31	zakończone	Bałuty	Wycieczkowa 26	Zabrano U21 po załatanej wyrwie	
12				samodzielne		09:34	09:37	zakończone	Bałuty	ztałowa / Dworzac	zamontowano ponownie urwaną tarczę D6	
13	13.01.2023	10:30	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:45	09:50	zakończone	Bałuty	obaltowa / Szfirow	Przycięto gałęzie przysłaniające znaki	

14	13.02.2023	11:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:35	11:43	zakończone	Polesie	Wileńska / Kajakow	przymocowano i poprawiono elementy wyspy	
15				samodzielne		12:06	12:07	zakończone	Polesie	ławajska / Wróblew	przymocowano U5b	
16	14.02.2023		Straż Miejska	zgłoszenie	telefoniczne	16:51	16:52	zakończone	Śródmieście	sterlinga / Rewoluc	zabezpieczono ubytek w jezdni	1 x U21
17	14.02.2023	15:04	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	15:59	16:00	zakończone	Bałuty	ciszkańska / Okop	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
18	14.02.2023	13:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:46	13:48	zakończone	Bałuty	yna / przystanki M	Zabrano 4 x U21	
19	14.02.2023	16:02	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	17:34	17:39	zakończone	Śródmieście	ńskiego / Narutowi	poprawiono oznakowanie- zapory	
20				samodzielne		16:16	16:19	zakończone	Polesie	ii Lubelskiej / Stad	Zabrano U21 po załatanej wyrwie	
21	14.02.2023	11:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:19	16:26	zakończone	Polesie	omskiego / Kopern	wyprostowano słupki z B36, D1 oraz B21	
22	14.02.2023	16:42	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	18:03	18:04	zakończone	Górna	Rzgowska 197	poprawiono tarcze znaków	
23	14.02.2023	16:50	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	18:06	18:06	zakończone	Górna	Rzgowska 207	poprawiono tarcze znaków	
24	14.02.2023	13:24	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:20	18:25	zakończone	Górna	Wółczańska 261	poprawiono obrócone B5 , przycięto gałęzie	
25	14.02.2023	13:24	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:38	18:40	zakończone	Górna	atelska / Cieszkow	usunięto słupki	
26	14.02.2023	13:24	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:47	18:55	zakończone	Górna	Obywatelska 60	wyprostowano słupki z D6, wyprostowano żółte słupki (brak skrajni)	
27	14.02.2023	13:24	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:09	19:12	zakończone	Górna	Niepołomska 17a	Wyprostowano słupki z A11a, B33	
28	14.02.2023	20:30	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	21:06	21:07	zakończone	Polesie	Karolewska 62	Poprawiono tarczę B33	
29	14.02.2023	20:30	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	21:09	21:11	zakończone	Polesie	ewskiego / Bratysł	zamontowano ponownie wyrwane 2 x U5b	
30	14.02.2023	13:33	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:31	20:32	zakończone	Bałuty	utrzeby / Kasprzak	wyprostowano słupki z D18	
31	14.02.2023	13:33	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:37	20:45	zakończone	Bałuty	rewnowska / Piwn	wyprostowano słupki 2 x z D6 oraz B36 z F10	
32				samodzielne		21:25	21:36	zakończone	Bałuty	ksandrowska/Ware	po kolizji usunięto 4 siatki, wyprostowano 3, do wymiany 7 szt.	
33	14.02.2023	22:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	23:30	23:36	zakończone	Górna	Kurczaki 39/43	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
34	14.02.2023	22:50	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	23:50	00:02	zakończone	Bałuty	Zgierska 118	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny
15.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	14.02.2023	13:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:42	07:44	zakończone	Bałuty	ysowa/Warszawa	znaki C13/16 mają proste słupki, obrócono tarczę B1	
2	14.02.2023	13:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:48	07:49	zakończone	Bałuty	rzydlata/Warszawa	wyprostowano słupek z D6b	
3	14.02.2023	13:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:03	08:03	zakończone	Bałuty	etalowa/Warszawa	wyprostowano konstrukcję z A7, D6b, A21	
4				samodzielne		07:57	07:59	zakończone	Bałuty	Skrzydłata 9/11a	wyprostowano słupek z D6	
5	14.02.2023	13:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:07	08:08	zakończone	Bałuty	psiężna/Warszawa	wyprostowano konstrukcję z A7, D6b, A21	
6	14.02.2023	13:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:13	08:17	zakończone	Bałuty	iliczna/Warszawa	wyprostowano słupek z C13/16 i B5 z T0	
7	14.02.2023	13:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:21	08:24	zakończone	Bałuty	enowa/Warszawa	wyprostowano słupki z C13/16, wiszący na SIMie nie zachowuje skrajni pionowej	
8	14.02.2023	13:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:35	08:36	zakończone	Bałuty	omienna/Warszawa	wyprostowano konstrukcję z A7, D6b, A21	
9				samodzielne		08:36	08:38	zakończone	Bałuty	omienna/Warszawa	wyprostowano słupek z D6, obrócono A6	
10				samodzielne		10:36	10:36	zakończone	Bałuty	gierska/Sw. Teres	zabrano U21	
11	15.02.2023		CZK	zgłoszenie	telefoniczne	11:58	11:58	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego 17	zabrano U21	
12	15.02.2023		CZK	zgłoszenie	telefoniczne	12:14	12:15	zakończone	Widzew	Czechosłowacka	zabrano U21	
13	15.02.2023		Straż Miejska	zgłoszenie	telefoniczne	12:40	12:40	zakończone	Widzew	Nery/Transmisyjna	uszkodzony słupek SIM	
14				samodzielne		12:44	12:45	zakończone	Widzew	Józefiaka/Nery	wyprostowano słupek z A7 i D6	
15	15.02.2023		Straż Miejska	zgłoszenie	telefoniczne	12:51	12:54	zakończone	Widzew	ondo Motocyklistó	zabrano uszkodzone słupki od U3	
16	15.02.2023	14:15	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	15:01	15:02	zakończone	Śródmieście	Palki	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
17	15.02.2023		CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	16:45	16:46	zakończone	Górna	Dubois 19	zabezpieczono uszkodzoną studzienkę	1 x U21
18				samodzielne		16:43	16:44	zakończone	Górna	Dubois 23	zabrano U21	
19	15.02.2023		CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	17:16	17:16	zakończone	Śródmieście	ewolucji/Wschodn	poprawiono zwój drutu, zabezpieczono	
20	15.02.2023	14:21	ZDiT	zlecenie awaryjne	e-mail	15:10	15:11	zakończone	Bałuty	czecińska/Sianok	poprawiono U21 na wyrwie	

21	15.02.2023	13:43	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:01	14:02	zakończone	Górna	Pańska/Pawła II/Obywat	zabrano U21	
22	15.02.2023	17:07	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	17:30	17:31	zakończone	Bałuty	Szczecińska 62	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
23	15.02.2023	17:07	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	17:59	18:00	zakończone	Górna	Braterska 14	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
24	13.02.2023	14:01	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:03	19:30	zakończone	Śródmieście	Perzbowa/Grohman	poprawiono pylony, wyprostowano tablicę E1	
25				samodzielne		19:15	19:16	zakończone	Śródmieście	Perzbowa/Grohman	wyprostowano słupek z B36, F10, obrócono tarcze	
26	15.02.2023	19:43	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	20:18	20:19	zakończone	Widzew	Widzewska/Wałow	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
27	13.02.2023	14:07	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:36	20:55	zakończone	Widzew	Widzewska/Wałow	wyprostowano SEP03	

Raport dzienny 16.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	16.02.2023	07:28	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:13	08:20	zakończone	Bałuty	Aleksandrowska 13	wyprostowano konstrukcję specjalną z A16 i A17	
2	16.02.2023	09:37	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:02	14:08	zakończone	Polesie	Opornika/Wiókniar	poprawiono lustro	
3	16.02.2023	13:42	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	14:23	14:25	zakończone	Górna	Dźwiękowa 2	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
4				samodzielne		15:36	16:02	zakończone	Bałuty	Aleksandrowska	wyprostowano słupek z B25	
5	16.02.2023	15:10	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:17	15:18	zakończone	Bałuty	Szczecińska 60	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	16.02.2023	15:54	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:50	17:03	zakończone	Górna	Podgórna 5	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7	15.02.2023	12:30	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:36	18:40	zakończone	Śródmieście	Łachodnia/Legionó	poprawiono TOR	
8				samodzielne		16:11	16:12	zakończone	Bałuty	Aleksandrowska/Trakt	zabrano U21	
9				samodzielne		16:54	16:55	zakończone	Górna	Pabianicka/Doroty	zabrano U21	
10	16.02.2023	19:14	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:19	21:22	zakończone	Bałuty	Aleksandrowska/Lech	wyprostowano skrzywioną konstrukcję specjalną z A6	
11	16.02.2023		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:43	22:02	zakończone	Górna	Kurczaki/Rzgowska	zabrano na bazę zniszczoną poduszkę berlińską, usunięto śruby	

Raport dzienny

17.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	15.02.2023	12:36	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:46	07:54	zakończone	Górna	kowska / Pl. Reym	Obrócono i poprawiono znak D6	
2	15.02.2023	12:11	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:08	08:10	zakończone	Górna	Ideowa / Rolnicza	Wyprostowano słupki U12c	
3	16.02.2023	08:24	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:30	08:50	zakończone	Górna	temieślnicza / 3 Ma	poprawiono mocowanie D6	
4	16.02.2023	15:00	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:50	10:52	zakończone	Widzew	Kerna	zdemontowano 1 element progu	
5	16.02.2023	20:38	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:05	11:07	zakończone	Śródmieście	Pomorska / Lumum	poprawiono C13	
6	17.02.2023	11:24	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	12:14	12:15	zakończone	Bałuty	Plonowa 25a	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7	17.02.2023	12:37	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:30	13:30	zakończone	Bałuty	Boya-Żeleńskiego	zweryfikowano stan jezdni, zabezpieczono U21. Poinformowano Inspektora dzielnicy oraz Zarządcę drogi	
8	17.02.2023		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	12:17	12:18	zakończone	Polesie	tkińska / Maratońs	Wyczyszczono B36	
9	17.02.2023	14:00	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	14:55	14:55	zakończone	Bałuty	Boya-Żeleńskiego	Zweryfikowano stan jezdni, zabezpieczono U21.	
10	17.02.2023	14:11	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:10	15:10	zakończone	Bałuty	Wojska Polskiego	zabezpieczono studzienkę	1 x U21
11	17.02.2023			samodzielne		15:34	15:35	zakończone	Śródmieście	Pomorska 37	Zabrano 1 x U21 po załatanej wyrwie	
12	17.02.2023	15:45	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:27	16:33	zakończone	Górna	rewskiego / Zaolzia	złamany słupki C13/16-wstawiono tymczasowo	
13	17.02.2023	17:25	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:05	18:05	zakończone	Polesie	ńów 61 - TOR BA	wykonawca zastawił wjazd do posesji drenami betonowymi	
14	17.02.2023	18:44	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:55	18:56	zakończone	Górna	wskiego / Tomasz	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
15	17.02.2023			samodzielne		18:45	18:45	zakończone	Górna	ńska / Grota Rowe	Zabrano 1 x U21 po załatanej wyrwie	
16	17.02.2023	20:30	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:53	20:53	zakończone	Bałuty	Widok 4	teren przekazany wykonawcy remontu. Uskok - Szlic w ulicy	

17	17.02.2023		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	14:55	15:24	zakończone	Bałuty	Wiernej Rzeki / Roj	wstawiono słupek do D6b	1 x słupek 4,2 m
18	17.02.2023	22:00	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	22:07	22:10	zakończone	Bałuty	Łotoszyńska / Klond	zabezpieczono 2 x wyrwę w jezdni	2 x U21
19	17.02.2023	22:45	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:19	23:21	zakończone	Górna	Żarnańska / Dąbrowsk	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
20	17.02.2023	23:26	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:44	23:46	zakończone	Górna	Kolumny 499	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny

18.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	17.02.2023	23:16	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	00:12	00:13	zakończone	Śródmieście	Łachodnia / Legion	poprawiono przewrócone zapory wraz z B1	
2	17.02.2023	23:50	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	00:35	00:36	zakończone	Górna	Techniki / Felsztyńsk	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3	18.02.2023			samodzielne		07:46	07:46	zakończone	Śródmieście	Kościuszki / Żwirki	zabrano wolnostojące U21 z trawnika	
4	18.02.2023			samodzielne		08:51	09:05	zakończone	Bałuty	Włnowska / Zachod	wyprostowano skrzywiony słupek z C9 - słupek do wymiany	
5	18.02.2023		Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	09:30	09:30	zakończone	Górna	Żybyziewskiego / St	oznakowanie TOR należące do wykonawcy remontu- poinformowano CZK	
6	18.02.2023		Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	09:30	09:30	zakończone	Górna	Żybyziewskiego 1	oznakowanie TOR należące do wykonawcy remontu- poinformowano CZK	
7	18.02.2023		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	10:45	10:47	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza / Piłsudskiego okolice przejścia dla pieszych	zabezpieczono zapadający się chodnik	1 x U21
8	18.02.2023		Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	15:00	15:19	zakończone	Górna	Ławalska / Politec	wygradzono zapadlinę w jezdni	4 x U20a, 1 x U21
9	18.02.2023	11:35	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	12:26	12:26	zakończone	Widzew	Żewskiego / Czajk	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
10	18.02.2023			samodzielne		15:40	15:41	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 120	poprawiono przekreśloną tarczę A16	

11	18.02.2023	17:21	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:08	18:10	zakończone	Bałuty	ęci Ofiar Getta / A	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
12	17.02.2023	07:54	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:27	17:34	zakończone	Górna	Sanocka	poprawiono oznakowanie, wyprostowano słupki 2 x D6, 2 x D1, B33"40", A17	
13	18.02.2023	17:57	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:23	18:24	zakończone	Widzew	Beskidzka 97	droga gruntowa brak możliwości zabezpieczenia dołów	
14	18.02.2023	18:14	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:56	18:57	zakończone	Górna	Rzgowska 197	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
15	18.02.2023	18:43	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:19	20:20	zakończone	Polesie	Kasprzaka 9a	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
16	18.02.2023	18:50	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:49	19:47	zakończone	Polesie	aratońska / Golfow	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
17	18.02.2023	19:20	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	19:30	19:31	zakończone	Górna	Wieniawskiego 30	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
18	18.02.2023		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:08	20:09	zakończone	Polesie	Krzemieńska 36	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
19	18.02.2023	20:25	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	20:45	20:45	zakończone	Widzew	byszewskiego / St	oznakowanie TOR należące do wykonawcy remontu- poinformowano CZK	
20	18.02.2023	20:47	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie			zakończone	Polesie	aratońska / Golfow	zdublowane zgłoszenie zabezpieczono wyrwę w jezdni o godz. 19:47	
21	18.02.2023	21:08	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	21:32	21:34	zakończone	Bałuty	androwska / Trakt	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
22	18.02.2023			samodzielne		21:08	21:13	zakończone	Bałuty	ka Polskiego / Łom	poprawiono separatory U25c	
23	18.02.2023		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:35	15:38	zakończone	Górna	watelska / Politecl	wymieniono U20 na U3c	1x U3c
24	18.02.2023			samodzielne		18:57	19:21	zakończone	Bałuty	wska / Wojska Pol	wstawiono tymczasowo słupek do F5 - słupek do wymiany	
25	18.02.2023	22:36	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:14	23:16	zakończone	Polesie	Maratońska 112	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
26	18.02.2023	22:36	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:31	23:32	zakończone	Bałuty	Św. Teresy 51	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
27	17.02.2023	09:18	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:25	13:26	zakończone	Górna	ilińskiego/Siedleck	obrócono B36	
28				samodzielne		13:21	13:23	zakończone	Górna	ńskiego/Dąbrowski	zabrano na bazę złamany słupek z U5a i C9	

Raport dzienny
19.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	19.02.2023	07:49	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:15	08:19	zakończone	Polesie	Bandurskiego (od Wileńskiej do Wyszyńskiego)	Poprawiono słupek z D1 i A16 - słupek do wymiany	
2	19.02.2023			samodzielne		12:58	12:59	zakończone	Widzew	Widzewska 22	poprawiono U21 na wyrwie	
3	19.02.2023	14:43	CZK	zgłoszenie	telefonicznie			zakończone	Polesie	rodowa / Manufakt	oznakowanie TOR należące do wykonawcy remontu - poinformowano CZK	
4	19.02.2023			samodzielne		14:46	14:50	zakończone	Bałuty	iewna / Krakowska	poprawiono mini rondo	
5	19.02.2023			samodzielne		14:55	15:06	zakończone	Polesie	rakowska / Cygan	zamontowano ponownie przewrócony U5b	
6	19.02.2023	14:57	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:32	17:03	zakończone		Pogonowskiego / Str	uszkodzony słupek - wstawiony nowy słupek do B36,D3	1 x słupek 5 m
7	19.02.2023	15:14	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:38	15:39	zakończone	Bałuty	Rojna / Szczecińsk	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
8	19.02.2023	15:30	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:42	15:43	zakończone	Bałuty	Rojna / Szczecińsk	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
9	19.02.2023	15:58	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:51	16:58	zakończone	Górna	wskiego / Tomasz	brak możliwości zabezpieczenia wyrwy - na środku jezdni - poinformowano CZK	
10	19.02.2023			samodzielne		18:04	18:05	zakończone	Widzew	rniana / Św. Kazim	poprawiono słupki z D6 oraz F10	
11	19.02.2023			samodzielne		19:05	19:13	zakończone	Bałuty	łodnia / Drewnow	poprawiono skrzywiony znak C9 +U5a oraz mocowanie	
12	19.02.2023	19:34	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:20	20:21	zakończone	Bałuty	trykowska / Opolsk	zabezpieczono 2 x wyrwę w jezdni	2 x U21
13	19.02.2023	19:58	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:50	20:51	zakończone	Górna	Kongresowa 5	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
14												

Raport dzienny
20.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.02.2023	03:27	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	04:00	04:09	zakończone	Widzew	nowa/Śmigłego-R	zabrano 3 uszkodzone słupki U12c plastikowe po kolizji, zabezpieczono U21	1 x U21
2	20.02.2023	10:35	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:34	11:35	zakończone	Polesie	Złotno 176	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3				samodzielne		11:38	11:39	zakończone	Bałuty	Banachiewicza 10	zabrano U21	
4				samodzielne		11:47	11:48	zakończone	Bałuty	Szczecińska	zabrano U21	
5	20.02.2023	09:18	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:40	09:42	zakończone	Bałuty	Hipoteczna	zabrano U21	
6	20.02.2023	09:18	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:46	09:48	zakończone	Bałuty	Zgierska/Żeglarska	zabrano U21	
7	20.02.2023	10:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:00	13:08	zakończone	Śródmieście	Narutowicza	zabrano uszkodzone separatory, usunięto śruby z jezdni	
8	20.02.2023	15:20	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:30	16:32	zakończone	Bałuty	Szczecińska	wstawiono ponownie SEP01	
9	20.02.2023	19:08	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:01	20:03	zakończone	Górna	omaszowska 22/2	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
10	20.02.2023	19:13	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:00	20:01	zakończone	Bałuty	kniarzy/Niezapom	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
11	20.02.2023		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:20	20:47	zakończone	Bałuty	ka Polskiego/Łom	poprawiono jerseye	
12	20.02.2023	22:04	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	22:33	22:38	zakończone	Górna	erewskiego/Zaolzia	zabrano na bazę złamany słupek od A24	

Raport dzienny 21.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	21.02.2023	07:42	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	08:12	08:36	w toku	Śródmieście	Pomorska/Zacisze	złamany słupek z B36, B22, T22 zabrano na bazę, słupek z D6 ustawiono tymczasowo, brak możliwości montażu - zaparkowany samochód	
2	21.02.2023		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	07:58	08:05	zakończone	Śródmieście	ńskiego/Narutowic	poprawiono wygradzenie	

3	21.02.2023	08:40	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:52	08:55	zakończone	Widzew	Tuwima 55	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
4	20.02.2023	10:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:22	09:35	zakończone	Widzew	Łódzka/Rokiciński	uzupełniono F10	1 x F10 1050x720 mm
5	21.02.2023	09:50	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:12	10:13	zakończone	Górna	Widzewska/Tomaszowska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	20.02.2023	11:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:45	10:59	zakończone	Śródmieście	Widzewska/Więckowska	wymieniono D1	1 x D1
7	20.02.2023	10:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:25	12:02	zakończone	Polesie	Widzewska 2	uzupełniono SEP03	1 x SEP03
8				samodzielne		12:04	12:09	zakończone	Polesie	Widzewska/Augustynińska	poprawiono T3a i A7	
9				samodzielne		12:19	12:23	zakończone	Bałuty	Widzewska/Wrześniańska	poprawiono 2 x A6 i D6	
10				samodzielne		12:26	12:27	zakończone	Bałuty	Widzewska/Urzędnicza	poprawiono U21 na wyrwie	
11				samodzielne		15:50	16:06	zakończone	Polesie	Widzewska/Popieluski	wstawiono tymczasowo złamany słupek z T0 i U4a, brak tarczy C9	
12				samodzielne		18:03	18:24	zakończone	Polesie	Rembielińskiego/Politechniki	do wymiany wyblakłe D18 i T3a	
13	21.02.2023	14:19	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	14:52	15:01	zakończone	Bałuty	Bałucki Rynek 3	wyprostowano słupki od D19 i D20	
14	21.02.2023	11:03	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:27	15:28	zakończone	Śródmieście	Zachodnia 55 i 57	uporządkowano U21 należące do nas	
15	21.02.2023	13:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:38	15:39	zakończone	Śródmieście	Widzewska 203/205	poprawiono B33	
16	21.02.2023	11:33	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:22	16:24	zakończone	Widzew	Widzewska/Telefoniczna	przycięto gałęzie przy D1 i D6	
17	21.02.2023	15:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:08	16:15	zakończone	Śródmieście	Zachodnia/Ogrodowa	poprawiono D1 i D6b	
18	21.02.2023	15:31	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:08	17:18	zakończone	Górna	Kłobucka 14 64km kier. Łódź	uszkodzona bariera energochłonna - 6 x czoło bariery, 16 x słupki	
19	21.02.2023	14:56	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:46	15:50	zakończone	Polesie	Widzewska/Kolarska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
20	21.02.2023		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	17:30	17:38	zakończone	Polesie	Widzewska/Popieluski	poprawiono wysięgnik z B20 i D6b	
21	21.02.2023	18:19	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:34	18:35	zakończone	Śródmieście	Czerwona 1	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
22	21.02.2023	18:19	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:55	18:59	zakończone	Śródmieście	Widzewska/Kilińskiego	brak kostki na przystanku MPK	
23	21.02.2023		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:34	20:35	zakończone	Górna	Kalinowskiego 34	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
24	21.02.2023		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:42	20:43	zakończone	Górna	Kolumby 401	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny

22.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	22.02.2023	13:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:04	14:05	zakończone	Śródmieście	Lenkiewicza/Tuwin	zabrano U21	
2	22.02.2023	15:06	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:25	15:28	zakończone	Bałuty	Urzędnicza 2	wyczyszczono zaklejony znak B5, B5 z T0 do wymiany	
3	22.02.2023	15:24	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:23	16:28	zakończone	Bałuty	Zgierska 255a	wycięto 7 przesł siatek	
4	22.02.2023	17:07	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:33	17:34	zakończone	Bałuty	Szczecińska 32	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
5	22.02.2023	20:11	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:54	20:55	zakończone	Bałuty	Brzóski/Pojezierska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	22.02.2023	20:40	Straż Miejska	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:16	21:16	zakończone	Górna	Zamojska 20	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7	22.02.2023	23:12	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:39	23:42	zakończone	Górna	Kolumny 501	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny

23.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				samodzielne		07:32	07:33	zakończone	Polesie	Łąkowa 23	wyprostowano słupek z F10, C8	
2				samodzielne		07:39	07:47	w toku	Śródmieście	Wólczańska 157	wstawiono tymczasowo złamany słupek z D1	
3	22.02.2023	14:08	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:56	08:01	zakończone	Widzew	skiego/Tymienieck	wyprostowano siatki	
4	22.02.2023	15:00	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:42	09:54	zakończone	Śródmieście	ermannów/Grohman	poprawiono mocowanie wysięgnika z D6b	
5	23.02.2023	09:56	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:27	10:29	zakończone	Śródmieście	morska/Kamińskie	wyprostowano znak D6	
6	23.02.2023	11:37	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	12:38	12:40	zakończone	Górna	Lotnicza	zabrano 2 x U21	
7				samodzielne		12:12	12:13	zakończone	Bałuty	sandrowska/Trakt	zabrano 1 x U21	
8				samodzielne		12:50	12:51	zakończone	Górna	Wólczańska/Skarg	poprawiono C9	
9				samodzielne		07:39	07:47	zakończone	Śródmieście	Wólczańska 157	wymieniono złamany słupek od D1	1 x słupek 4,2 m
10	22.02.2023	15:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:32	08:39	zakończone	Śródmieście	howskiego/Krzywi	uzupełniono U5b	1 x U5b
11	22.02.2023	15:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:32	08:39	w toku	Śródmieście	Krzywickiego 13	uzupełniono U5b, do doklejenia lico C10	1 x U5b
12	23.02.2023	13:45	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	14:42	14:44	zakończone	Bałuty	Młynarska 20	poprawiono zapory	

13	23.02.2023	14:22	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:15	15:16	zakończone	Widzew	rzybyszewskiego S	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
14	23.02.2023	15:35	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:35	16:36	zakończone	Górna	Wdzięczna/Kurczak	wyprostowano słupki z B33, D3 i T22	
15	23.02.2023	17:07	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:37	17:38	zakończone	Widzew	Lodowa/Cmentarz	wyprostowano słupki z C9 i U5a	
16	23.02.2023	19:45	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:10	20:11	zakończone	Bałuty	Skrzydłata 10	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
17	23.02.2023	19:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:47	20:52	zakończone	Polesie	Maratońska	poprawiono jerseye	
18	23.02.2023	19:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:01	21:01	zakończone	Polesie	bywatelska/Pienis	poprawiono D6	
19	23.02.2023	19:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:11	21:19	zakończone	Polesie	socińskiego/Retkiń	wyprostowano słupki z A7, D6, D41	
20	23.02.2023	12:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:57	15:11	w toku	Śródmieście	Zachodnia 76	zamontowano D19, brak możliwości wstawienia słupka - zaparkowane samochody	1 x D19

Raport dzienny 24.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	24.02.2023	00:27	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	01:20	01:22	zakończone	Górna	Kurczaki 92	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	24.02.2023	00:27	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	01:01	01:06	w trakcie	Polesie	rebrzyńska/Prausa	zabezpieczono złamany słupki od C9	
3	24.02.2023	07:29	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:26	08:27	zakończone	Bałuty	Strykowska 100	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
4				samodzielne		08:24	08:25	zakończone	Bałuty	Strykowska 102	zabrano U21	
5				samodzielne		08:31	08:32	zakończone	Bałuty	strykowska/Opolsk	zabrano U21	
6	24.02.2023	08:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:31	09:38	zakończone	Polesie	Azaliowa/Siewna	wyprostowano słupki z D6	
7	23.02.2023	08:20	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:58	09:03	zakończone	Widzew	okiew/Dębowskię	wymieniono wyblakłe B36	1 x B36
8	22.02.2023	15:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:16	09:19	zakończone	Śródmieście	Krzywickiego 13	doklejono lico na pylonie U5b	
9				samodzielne		09:23	09:24	zakończone	Śródmieście	Zelwerowicza 27	zabrano U21	
10	23.02.2023	19:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:43	09:45	zakończone	Śródmieście	morska/Kamińskie	wyprostowano słupki z D6	
11	23.02.2023	19:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:59	10:01	zakończone	Śródmieście	nodnia/Więckowsk	poprawiono B36	
12	23.02.2023	19:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:33	10:41	zakończone	Śródmieście	Wólczańska 40	uzupełniono lustro	1 x lustro 800 mm

13	23.02.2023	15:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:52	11:23	zakończone	Śródmieście	Narutowicza	wyprostowano SEP01 x 16, wyprostowano B21, D6	
14	24.02.2023	10:56	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:55	12:03	zakończone	Bałuty	Wycieczkowa 78	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
15	23.02.2023	15:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:32	11:34	zakończone	Śródmieście	Narutowicza/Składowa	wyprostowano słupek z B36 i D4	
16	24.02.2023	11:59	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	12:38	12:39	zakończone	Widzew	Wujaka/Sacharowa	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
17	24.02.2023	12:13	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:08	13:10	zakończone	Górna	Wypalna/Bartoszewskiego	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
18				samodzielne		12:52	12:55	zakończone	Górna	Wojcickiego/Tomaszowska	zabrano U21	
19	24.02.2023	17:28	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:45	17:46	zakończone	Bałuty	Lutomierska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	2 x U21
20	24.02.2023	19:55	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:05	20:06	zakończone	Górna	Trybunalska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
21	24.02.2023	19:24	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:56	19:57	zakończone	Polesie	na Pawła II/estaka	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
22	24.02.2023		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:00	15:30	zakończone	Polesie	rebrzyńska/Praus	wymieniono słupek od C9	1 x słupek 3,0 m
23	24.02.2023	16:01	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:56	16:56	zakończone	Górna	Rydla 17	nie zlokalizowano zniszczonej barierki	
24	24.02.2023	14:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:49	16:15	zakończone	Bałuty	Witeziątki/Wiankow	uzupełniono D6	1 x D6
25	24.02.2023	14:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:49	16:15	zakończone	Bałuty	Witeziątki/Wiankow	uzupełniono D6	1 x słupek 4,0 m
26	21.02.2023	12:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:23	17:24	zakończone	Widzew	Pomorska 505	wyprostowano barierki	
27	24.02.2023	17:49	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:23	20:23	zakończone	Górna	Kolumny/Cierniówk	wymieniono złamany słupek i D6	1 x D6
28	24.02.2023	17:49	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:23	20:23	zakończone	Górna	Kolumny/Cierniówk	wymieniono złamany słupek i D6	1 x słupek 4,0 m
29	23.02.2023	10:19	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:07	19:08	zakończone	Śródmieście	Wilińskiego/Traugutta	doklejono napis BUS	
30	22.02.2023	14:22	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:11	21:12	zakończone	Bałuty	Modra/Lutomierską	oczyszczono znak A7	

Raport dzienny 25.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	23.02.2023	19:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:11	07:12	zakończone	Polesie	Zielona/1 Maja	oznakowanie tymczasowe i podstawę gumową zabrano z pasa drogowego	

2	23.02.2023	19:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:20	07:21	zakończone	Polesie	ąkowa/Karolewski	wyprostowano słupki z D1 i C6, tarcze i słupki nadają się do wymiany	
3	23.02.2023	19:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:41	07:44	zakończone	Polesie	atońska/Waltera J	zamontowano ponownie C9	
4	23.02.2023	11:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:57	08:32	w toku	Górna	zańska/Starogard	zdemontowano 2 słupki U12c	
5	23.02.2023	11:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:54	10:19	zakończone	Górna	zańska/Starogard	uzupełniono słupki U12c	2 x U12c
6	21.02.2023	07:42	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	10:09	11:10	zakończone	Śródmieście	Pomorska/Zacisze	wymieniono złamany słupki od B36, B22, T22	1 x słupki 5,5 m
7				samodzielne		11:10	11:11	zakończone	Śródmieście	Pomorska/Zacisze	poprawiono tarczę D1	
8	23.02.2023	19:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:35	11:40	zakończone	Śródmieście	erzbowa/Plac Pok	wymieniono B21	1 x B21
9	21.02.2023	07:42	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	12:45	13:13	zakończone	Śródmieście	Pomorska/Zacisze	wymieniono słupki od D6	1 x słupki 4,0 m
10				samodzielne		07:54	08:15	zakończone	Polesie	aratońska/Kolarsk	zabrano U21	
11	25.02.2023	09:53	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:15	10:16	zakończone	Polesie	na Pawła II/estaka	zabezpieczono ponownie U21	1 x U21
12				samodzielne		10:32	10:33		Śródmieście	Piotrkowska 144	wykonano przegląd słupków automatycznych, 1 słupki niesprawny	
13				samodzielne		10:37	10:38		Śródmieście	Piotrkowska 76	wykonano przegląd słupków automatycznych, 4 słupki niesprawne	
14				samodzielne		10:48	10:50	zakończone	Bałuty	Boya-Żeleńskiego	zabrano U21	
15	25.02.2023	11:38	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	12:02	12:03	zakończone	Polesie	na Pawła II/estaka	zabezpieczono ponownie U21	1 x U21
16	25.02.2023	14:44	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:18	15:19	zakończone	Bałuty	szawska/Wycieczk	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
17	25.02.2023	16:06	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:47	16:49	zakończone	Górna	Drłowska/Promow	wyprostowano słupki z B20, przykręcono tarczę	
18	25.02.2023	18:26	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:50	19:50	zakończone	Bałuty	erlinga Grudzińskie	wyprostowano słupki z A7	
19	25.02.2023	18:41	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:01	19:02	zakończone	Górna	Tatrzańska 111	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
20	25.02.2023	19:21	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:20	20:26	zakończone	Bałuty	asprzaka/Gandhie	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
21	25.02.2023	20:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:16	20:17	zakończone	Bałuty	onowa/Krotoszyńs	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
22	25.02.2023	20:38	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:58	20:59	zakończone	Górna	Wróblewskiego 18	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
23	25.02.2023	20:42	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:38	21:41	zakończone	Widzew	Olechowska 87/89	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

24	25.02.2023	20:59	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:43	21:44	zakończone	Widzew	Zakładowa 4	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
25	25.02.2023	22:25	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:13	23:13	zakończone	Widzew	Janosika 2	droga gruntowa - brak możliwości zabezpieczenia nierówności w drodze	
26	25.02.2023	22:19	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:11	23:12	zakończone	Bałuty	dzińskiego / Pstrąg	poprawiono obróconą tarczę znaku D6 i A7	
27	25.02.2023	21:42	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:30	22:31	zakończone	Bałuty	ecińska/Aleksandra	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny
26.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	26.02.2023	05:13	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	07:16	07:18	zakończone	Bałuty	łki/Wojska Polskiego	poprawiono U21	
2	23.02.2023	09:19	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:50	07:51	w toku	Polesie	Pawła II/Bandurski	brak tarczy D6b na miejscu	
3	26.02.2023	08:25	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:51	09:02	zakończone	Polesie	aratońska/Popieluski	poprawiono słupki z C9 i U5a, oznakowanie do wymiany	
4	23.02.2023	09:19	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:17	09:31	zakończone	Polesie	Pawła II/Bandurski	zamontowano urwany wysięgnik z D6b	1 x D6b
5				samodzielne		10:28	10:30	zakończone	Górna	Demokratyczna 48	wyprostowano słupek z B33	
6	26.02.2023	14:32	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:28	15:29	zakończone	Górna	Rzgowska 281	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7	26.02.2023	14:32	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	14:45	14:46	zakończone	Górna	Lodowa 189	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
8	26.02.2023	19:00	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:00	20:01	zakończone	Górna	Kolumny 537	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
9				samodzielne		21:02	21:03	zakończone	Bałuty	a/Obrońców Westerplatte	wyprostowano słupek z D6 i T27	

Raport dzienny
27.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	27.02.2023	07:06	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	08:01	08:01	zakończone	Górna	Lotnicza 23A	zabrano 1 x U21	
2	27.02.2023	10:55	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	11:34	11:36	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza 39	poprawiono obrócone B21	
3	27.02.2023	15:19	ZDiT	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:37	15:49	zakończone	Widzew	Wysoka 15	wygradzono i zabezpieczono walącą się kamienicę	6x U21 wraz z taśmą
4	27.02.2023			samodzielne		17:30	17:35	w toku	Górna	owska / Powszechna	weryfikacja usterki aktywnego znaku D6 - brak ładowania	
5	27.02.2023			samodzielne		16:15	16:45	zakończone	Widzew	Wysoka 15	poprawiono wygradzenie walącej się kamienicy	8 x U20a, 2 x B41
6	27.02.2023	15:11	ZDiT	zlecenie awaryjne	e-mail	16:09	16:09	zakończone	Śródmieście	atejki / Telefoniczna	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7	27.02.2023	15:48	ZDiT	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:39	16:41	zakończone	Widzew	Lodowa 99	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
8	27.02.2023	16:33	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	18:37	18:48	zakończone	Polesie	Pienista / Plocka	wyprostowano słupek D1 i B22	
9	27.02.2023			samodzielne		17:00	17:01	zakończone	Widzew	Widzewska 37	zabrano 1x U21 po załatwieniu wyrwy	
10	27.02.2023	19:17	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:02	20:03	zakończone	Górna	otyczna / Ksawero	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
11												
12												

Raport dzienny
28.02.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	28.02.2023	06:40	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	07:34	07:35	zakończone	Górna	Kurczaki 43	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	27.02.2023	12:19	Zdit	zgłoszenie	e-mail	08:05	08:37	zakończone	Górna	adna / Matek Pols	wstawiono 1 x B36, 1x T0, słupek 1 x 4,2m	1 x słupek 4,2 m
3	27.02.2023	12:19	Zdit	zgłoszenie	e-mail	08:05	08:37	zakończone	Górna	adna / Matek Pols	wstawiono 1 x B36, 1x T0, słupek 1 x 4,2m	1 x B36

4	27.02.2023	12:19	Zdit	zgłoszenie	e-mail	08:05	08:37	zakończone	Górna	adna / Matek Pols	wstawiono 1 x B36, 1x T0, słupek 1 x 4,2m	1x T0
5	28.02.2023	08:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	09:02	09:03	zakończone	Górna	Rzgowska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	27.02.2023	13:35	Zdit	zgłoszenie	e-mail	09:16	09:23	w trakcie	Górna	ncertowa / Tuszyń	wstawiono tymczasowo A7 i D6	
7	28.02.2023	12:35	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:14	13:22	zakończone	Górna	do Lotników Lwows	wstawiono D6 na nowym słupku	1 x słupek 4 m
8	28.02.2023	12:38	Zdit	zgłoszenie	e-mail	13:30	13:33	zakończone	Górna	orudzka / Przewo	wyprostowano słupek z D6 - do wymiany słupek	
9	28.02.2023	07:44	Zdit	zgłoszenie	e-mail	09:14	09:24	zakończone	Śródmieście	olidarności / Kopc	poprawiono wysięgnik z D6 i D1	
10	28.02.2023		BIM	zgłoszenie	telefonicznie	09:38	09:46	zakończone	Widzew	horska / Mazowied	zasłonięto znak B25, B36	
11	27.02.2023	15:00	Zdit	zgłoszenie	e-mail	10:42	10:45	zakończone	Polesie	ławska / Wróblew	zamontowano U5b	1 x U5b
12	28.02.2023			samodzielne		11:03	11:04	zakończone	Polesie	bieluski / Maratoń	poprawiono C9	
13	28.02.2023			samodzielne		11:09	11:13	zakończone	Polesie	bieluski / Maratoń	wymieniono uszkodzoną tarczę C9	1 x C9
14	28.02.2023		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:05	13:14	zakończone	Bałuty	wników Getta / Ma	poprawiono skrzywioną barierkę siatkową	
15	28.02.2023	13:24	Zdit	zgłoszenie	e-mail	14:08	14:09	zakończone	Śródmieście	Tuwima 53	zabrano 1 x U21 z pobocza po załanym ubytku	
16	28.02.2023	14:14	Zdit	zgłoszenie	e-mail	15:48	15:49	zakończone	Śródmieście	Jaracza 40	teren prywatny	
17	28.02.2023			samodzielne		17:20	17:21	zakończone	Bałuty	pjezierska / Zgiers	zabrano 1 x U21 z pobocza po załanym ubytku	
18	27.02.2023	12:30	Zdit	zgłoszenie	e-mail	17:36	17:44	zakończone	Bałuty	rkowska / Sawicki	uzupełniono A29	1 x A29
19	28.02.2023			samodzielne		17:51	17:52	zakończone	Bałuty	rkowska / Jana i Ce	zabrano 2 x U21 z pobocza po załanym ubytku	
20	27.02.2023	13:01	Zdit	zgłoszenie	e-mail	18:09	18:14	zakończone	Widzew	jazdowa / Moskuli	wymieniono B5	1 x B5
21	23.02.2023	12:58	Zdit	zgłoszenie	e-mail	20:43	21:14	zakończone	Śródmieście	Zachodnia 76	zamontowano oznakowanie TAXI	1 x D19, 1 x D20,
22	23.02.2023	12:58	Zdit	zgłoszenie	e-mail	20:43	21:14	zakończone	Śródmieście	Zachodnia 76	zamontowano oznakowanie TAXI	1 x słupek 4 m
23	28.02.2023	14:30	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	17:13	17:15	zakończone	Górna	Rodakowskiego	nie zlokalizowano braku skrajni, B36 do wymiany tarcza	
24	27.02.2023	13:35	Zdit	zgłoszenie	e-mail	16:45	16:49	zakończone	Górna	ncertowa / Tuszyń	wstawiono słupek do A7 i D6	1 x słupek 4,5 m
25	27.02.2023	11:50	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	16:48	16:50	zakończone	Bałuty	nciszkańska 127/	wstawiono A7 oraz słupek 4m	1 x A7
26	27.02.2023	11:50	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	16:48	16:50	zakończone	Bałuty	nciszkańska 127/	wstawiono A7 oraz słupek 4m	1 x słupek 4m
27	28.02.2023	17:06	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:01	18:02	zakończone	Śródmieście	kiego / Skłodowsk	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

28	28.02.2023			samodzielne		17:19	17:20	zakończone	Górna	Rodakowskiego 7	poprawiono A7	
29	28.02.2023		Zdit	zgłoszenie		17:43	17:50	zakończone	Górna	orudzka / Przewod	wyprostowano słupek z D6 - do wymiany słupek	
30	27.02.2023	10:34	Zdit	zgłoszenie	e-mail	18:57	18:57	zakończone	Bałuty	hodnia / Drewnow	nie stwierdzono nieprawidłowości	
31	28.02.2023			samodzielne		19:03	19:04	zakończone	Bałuty	łziowska / Urzędni	poprawiono obrócone D6	
32	27.02.2023	10:40	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:07	19:13	zakończone	Bałuty	Zgierska / Teresy	Poprawiono A18b i B36	
33	28.02.2023	19:35	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:27	20:28	zakończone	Widzew	sudskiego / Targo	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
34	27.02.2023	08:57	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:49	20:15	zakończone	Bałuty	Żabia 10	uzupełniono słupek 1x 4m , B35 i T25c	1 x słupek 4 m
35	27.02.2023	08:57	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:49	20:15	zakończone	Bałuty	Żabia 10	uzupełniono słupek 1x 4m , B35 i T25c	1 x B35
36	28.02.2023	20:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:01	21:02	zakończone	Bałuty	Strykowska 82	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
37	28.02.2023			samodzielne		20:51	20:52	zakończone	Śródmieście	Rondo Solidarnośc	zabrano 1 x U21 z pobocza po załanym ubytku	

Raport realizacji zleceń

Nr zlecenia	Data przyjęcia zlecenia	Termin Realizacji	Dzielnica	Lokalizacja	Podjęte działania	Data wykonywania czynności
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Unii Lubelskiej na wysokości dworca kolejowego Łódź Kaliska	zamontowano oznakowanie TAXI	02.01.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Maratońska przy Przelajowej	zamontowano oznakowanie TAXI	02.01.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Maczka - lotnisko	zamontowano oznakowanie TAXI	02.01.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Armii Krajowej przy Napierskiego	zamontowano oznakowanie TAXI	02.01.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Kusocińskiego przy pętli MPK	zamontowano oznakowanie TAXI	02.01.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Retkińska przy Kusocińskiego	zamontowano oznakowanie TAXI	02.01.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Krzemieniecka przy Konstantynowski ej	zamontowano oznakowanie TAXI	02.01.2023

435/2022	17.10.2022	28.02.2023	Górna	Paderewskiego	zamontowano separatory	18.10.2022
435/2022	17.10.2022	28.02.2023	Górna	Paderewskiego	zamontowano separatory	02.12.2022
435/2022	17.10.2022	28.02.2023	Górna	Paderewskiego	wystawiono U21 z prośbą o nieparkowanie pojazdów	08.12.2022
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Bartoka 43	zamontowano oznakowanie TAXI	03.01.2023
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Ćwiklińskiej 22	zamontowano oznakowanie TAXI	03.01.2023
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Puszkina 6	zamontowano oznakowanie TAXI	03.01.2023
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Widzewska przy Tesco	plac budowy osiedla, brak postoju TAXI	03.01.2023
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Piłsudskiego 138/140	brak postoju TAXI	03.01.2023
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Konstytucyjna/Neonowa	zamontowano oznakowanie TAXI	03.01.2023
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Tymienieckiego 25	zamontowano oznakowanie TAXI	03.01.2023
500/2022	27.12.2022	28.02.2023	Górna	Plac Niepodległości	zamontowano oznakowanie TAXI	05.01.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	11 Listopada/Krańcówka MPK	zamontowano oznakowanie TAXI	05.01.2023
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Tuwima/Nowa	zamontowano oznakowanie TAXI	17.01.2023
506/2022	29.12.2022	17.02.2023	Górna	Anczyca	brak możliwości montażu progów z uwagi na zaparkowany samochód jak również montaż we wjeździe	24.01.2023
500/2022	27.12.2022	28.02.2023	Górna	Politechniki/Piękna	zamontowano oznakowanie TAXI	01.02.2023
500/2022	27.12.2022	28.02.2023	Górna	Cieszkowskiego 4	zamontowano oznakowanie TAXI	01.02.2023
500/2022	27.12.2022	28.02.2023	Górna	Pabianicka/Szpitał Kopernika	zamontowano oznakowanie TAXI	01.02.2023
500/2022	27.12.2022	28.02.2023	Górna	Przybyszewskiego/Pl. Reymonta	w lokalizacji trwa remont	01.02.2023
500/2022	27.12.2022	28.02.2023	Górna	Kilińskiego/Przybyszewskiego	zamontowano oznakowanie TAXI	01.02.2023

500/2022	27.12.2022	28.02.2023	Górna	Lecznicza	zamontowano oznakowanie TAXI	01.02.2023
500/2022	27.12.2022	28.02.2023	Górna	Lecznicza	zamontowano oznakowanie TAXI	01.02.2023
500/2022	27.12.2022	28.02.2023	Górna	Strażacka/Rzgo wska	zamontowano oznakowanie TAXI	01.02.2023
500/2022	27.12.2022	28.02.2023	Górna	Rzgowska 203	zamontowano oznakowanie TAXI	01.02.2023
500/2022	27.12.2022	28.02.2023	Górna	Szumna	zamontowano oznakowanie TAXI	01.02.2023
500/2022	27.12.2022	28.02.2023	Górna	Podhalańska	zamontowano oznakowanie TAXI	01.02.2023
500/2022	27.12.2022	28.02.2023	Górna	Kossaka	zamontowano oznakowanie TAXI, postój za krótki	01.02.2023
500/2022	27.12.2022	28.02.2023	Górna	Tatrzańska/Dąbr owskiego	zamontowano oznakowanie TAXI	01.02.2023
500/2022	27.12.2022	28.02.2023	Górna	Tatrzańska/Grota Roweckiego	zamontowano oznakowanie TAXI	01.02.2023
24/2023	30.01.2023	07.02.2023	Bałuty	Lutomierska 111	oznaczono miejsca parkingowe	02.02.2023
24/2023	30.01.2023	07.02.2023	Bałuty	Lutomierska 111	oznaczono miejsca parkingowe	02.02.2023
24/2023	30.01.2023	07.02.2023	Bałuty	Lutomierska 111	oznaczono miejsca parkingowe	02.02.2023
25/2023	30.01.2023	14.02.2023	Bałuty	Jeziorna	wprowadzono SOR	02.02.2023
26/2023	30.01.2023	14.02.2023	Bałuty	Okoniowa	wprowadzono SOR	02.02.2023
26/2023	30.01.2023	14.02.2023	Bałuty	Okoniowa	wprowadzono SOR	02.02.2023
26/2023	30.01.2023	14.02.2023	Bałuty	Okoniowa	wprowadzono SOR	02.02.2023
2/2023	16.01.2023	10.02.2023	Widzew	Junacka	wprowadzono SOR	02.02.2023
2/2023	16.01.2023	10.02.2023	Widzew	Junacka	wprowadzono SOR	02.02.2023
2/2023	16.01.2023	10.02.2023	Widzew	Junacka	wprowadzono SOR	02.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Pojezierska/Hipo teczna	zamontowano oznakowanie TAXI	02.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Biegunowa/Srebr zyńska	zamontowano oznakowanie TAXI	03.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Grabieniec/Trakt orowa	zamontowano oznakowanie TAXI	03.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Rojna/Strzałkows kiego	zamontowano oznakowanie TAXI	03.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Traktorowa 78	zamontowano oznakowanie TAXI	03.02.2023
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Nowosolna/Jugo słowiańska	zamontowano oznakowanie TAXI	2023-02-06

483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Hetmańska/pętla autobusowa	zamontowano oznakowanie TAXI	2023-02-06
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Hetmańska/Zakładowa	zamontowano oznakowanie TAXI	2023-02-06
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Hetmańska/Zakładowa	zamontowano oznakowanie TAXI	2023-02-06
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Sacharowa blok 340	zamontowano oznakowanie TAXI	2023-02-06
19/2023	17.01.2023	14.02.2023	Górna	Rzgowska 179	uzupełniono brakujące siatki	07.02.2023
2/2023	16.01.2023	10.02.2023	Widzew	Junacka	wymieniono T0, oklejono słupki blokujące	07.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Żabieniec Parking	zamontowano oznakowanie TAXI	09.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Limanowskiego 113	zamontowano oznakowanie TAXI	09.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Limanowskiego/Ciesielska	zamontowano oznakowanie TAXI	09.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Lutomierska/Bazarowa	zamontowano oznakowanie TAXI	09.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Powstańców Wielkopolskich/Kolonowa	zamontowano oznakowanie TAXI	09.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Inowrocławska/Żubardzka	zamontowano oznakowanie TAXI	09.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Sporna/Boya-Zeleńskiego	zamontowano oznakowanie TAXI	09.02.2023
28/2023	08.02.2023	10.02.2023	Bałuty	Jeziorna	wprowadzono SOR	09.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Sowińskiego/Zgierska	zamontowano oznakowanie TAXI	10.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Nastrojowa 42	zamontowano oznakowanie TAXI	10.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Nastrojowa/Kasładowa	zamontowano oznakowanie TAXI	10.02.2023
29/2023	13.02.2023	20.02.2023	Górna	Dąbrowskiego	przesunięto pinezki wg projektu	19.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Złotno/Poniatowskiego	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Wyszyńskiego/Popieluszki	brak postoju TAXI	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Wyszyńskiego przy Bocianach	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Bratysławska/XXVI LO	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023

485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Rembielińskiego/ Politechniki	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Politechniki/Rad wańska	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Kopernika 55	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Kopernika/Lipow a	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Zeromskiego/Skł odowskiej-Curie	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Zielona/Plac Barlickiego	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Bałucki Rynek 2	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Dworzec PKP Łódź Widzew	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Lodowa/Cmentar z	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Wydawnicza/Piłs udskiego	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Plac Zwycięstwa	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Milionowa/Przęd zalniana	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Łaglewnicka/War szawska	zamontowano oznakowanie TAXI	21.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Zachodnia 76	plac budowy	21.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	pl. Wolności	plac budowy	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Legionów przy Żeromskiego	plac budowy	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Zielona przy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich	plac budowy	21.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Struga między Gdańską a Żeromskiego	plac budowy	21.02.2023
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Przybyszewskieg o przy Tatrzańskiej	plac budowy	21.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Wojska Polskiego przy Franciszkańskiej	plac budowy	21.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Sterlinga 26	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Sterlinga 8A	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023

18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Anstadta/Północna	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Pomorska 72/74	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Lumumby	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Dw. Łódź Fabryczna	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Plac Dąbrowskiego str. Zach	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Jaracza 1	postrój ostreczowany	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Jaracza/Kilińskie go	brak postoju TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Narutowicza 133	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Roosevelta 6	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Kościuszki 106	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Łagiewnicka rej. Żabiej	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Aleksandrowska/Szpital	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Brzóska/Biegańskiego	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Łagiewniki/Szpital	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Dworzec PKS Północny	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Kasprzaka/Srebrzyńska	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Struga/Wólczańska	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Struga	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Narutowicza 28	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Traugutta/Sienkiewiczza	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Plac Komuny Paryskiej	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Piotrkowska 233	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Piotrkowska 267	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023

18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Wólczańska/Szpitał Pirogowa	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Piotrkowska 166	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Kilińskiego/Park Sienkiewicza	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Tuwima 3	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Srebrzyńska/Unii Lubelskiej	zamontowano na istniejącym słupku, drugiego brak	22.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Cyganka/Krakowska	zamontowano oznakowanie TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Rewolucji 1905 r. 37	plac budowy	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Kościuszki 74/78	brak postoju TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Nawrot 1/3	brak postoju TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Moniuszki 1	brak postoju TAXI	22.02.2023
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Sacharowa	brak postoju TAXI	22.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Sienkiewicza/pogotowie	postój na terenie prywatnym	22.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Maratońska przy P Lublinek	brak postoju TAXI	23.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	dworzec PKP Łódź Kaliska	brak postoju TAXI	23.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Mickiewicza Hilton	brak postoju TAXI	23.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	28 Pułku Strzelców Kaniowskich/Struga	brak postoju TAXI	23.02.2023
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Puszkina/Rondo Sybiraków	zamontowano oznakowanie TAXI	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Smutna/Cmentarz	zamontowano oznakowanie TAXI	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Strusia/Warszawska	zamontowano oznakowanie TAXI	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Marysińska/Marynarska	zamontowano oznakowanie TAXI	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Głowackiego/Wojowska Polskiego	plac budowy	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Smugowa/Wydział Komunikacji	zamontowano oznakowanie TAXI	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Podrzeczna/Zgierska	zamontowano oznakowanie TAXI	23.02.2023

496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Skarbowa/Zgierska	zamontowano oznakowanie TAXI	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Lipiec Reymontowskich	zamontowano oznakowanie TAXI	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Lipiec Reymontowskich	zamontowano oznakowanie TAXI	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Modra	jest tylko jeden słupek, prosimy o wyznaczenie drugiego - końca postoju	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Wielkopolska 64	brak postoju TAXI	23.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Stefana/Łagiewnicka	brak postoju TAXI	23.02.2023
435/2022	17.10.2022	28.02.2023	Górna	Paderewskiego	wprowadzono TOR	25.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Modra	zamontowano oznakowanie TAXI	27.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Modra	zamontowano oznakowanie TAXI	27.02.2023
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Sacharowa	postój TAXI w podanej lokalizacji został już wcześniej oznaczony	27.02.2023
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Dworzec PKP Łódź Widzew	zamontowano oznakowanie TAXI	27.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Maratońska przy P Lublinek	zamontowano oznakowanie TAXI	27.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Maratońska przy P Lublinek	przewieszono 1 x D19	27.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	dworzec PKP Łódź Kaliska	proszę o wyznaczenie miejsca TAXI	27.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Srebrzyńska/Unii Lubelskiej	zamontowano oznakowanie TAXI	27.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Srebrzyńska/Unii Lubelskiej	zamontowano oznakowanie TAXI	27.02.2023
18/2023	16.01.2023	28.02.2023	Śródmieście	Jaracza 1	zamontowano oznakowanie TAXI - uzupełniono i przewieszono istniejące oznakowanie oraz zastreczowano	28.02.2023

483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Pieniny / Tramwajowa	zamontowano oznakowanie TAXI	28.02.2023
483/2022	14.12.2022	28.02.2023	Widzew	Pieniny / Tramwajowa	zamontowano oznakowanie TAXI	28.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Wyszyńskiego 108	zamontowano oznakowanie TAXI	28.02.2023
485/2022	14.12.2022	28.02.2023	Polesie	Wyszyńskiego 108	zamontowano oznakowanie TAXI	28.02.2023
496/2022	20.12.2022	28.02.2023	Bałuty	Wielkopolska 64	zamontowano oznakowanie TAXI	28.02.2023