

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2015 ROKU

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1.	S0017 Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "zielonych dachów".	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Postępowanie negocjacyjne w toku.
2.	B0058 Razem dla Radogoszcza: „ZDROWO BO SPORTOWO” – SP 184 i PG 16.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie, planowane zakończenie koniec maja 2016 r.
3.	G0077 Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego kortu tenisowego – SP nr 51 szkołą dla Europejczyka.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane związane z budową kortu tenisowego i ogrodzenia w trakcie, planowane zakończenie koniec maja 2016 r. Zakończono roboty budowlane związane z wykonaniem elewacji.
4.	L0085 Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie, planowane zakończenie koniec maja 2016 r.
5.	P0129 Stare Polesie – zieleń! Utworzenie parku – Ogrodów Jana Karskiego.	Wydział Gospodarki Komunalnej	WGK dysponuje opracowaną dokumentacją na budowę Ogrodów Jana Karskiego w ograniczonym w stosunku do założeń z BO na 2015 rok zakresie. Zakres ten został uzgodniony z przedstawicielami Rady Osiedla Stare Polesie i Wnioskodawczynią zwycięskiego wniosku. W związku z planowanym wyłożeniem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dotyczącego m.in. przedmiotowego terenu (dz. 25/3 obręb P-9) w kwietniu b.r. (który w obecnym kształcie zakłada budowę Ogrodów Jana Karskiego i pozostaje w tym zakresie w zgodzie z obowiązującym planem Nr 30) należy wstrzymać się z podjęciem prac w terenie z uwagi na możliwe wniesienie uwag ze strony mieszkańców. Około września (jeśli nie będzie dużo uwag do planu) możliwe jest jego zatwierdzenie przez Radę Miejską. Rozważane jest przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji prac z uwagi na okres opiniowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
6.	W0036 Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury „502” przy ul. Gorkiego 16.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zadanie zrealizowane. Nasadzenia wykonane zostaną wiosną, w okresie od kwietnia do maja 2016 r.
7.	S0010 Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech.	Zarząd Dróg i Transportu	Trwają prace związane z nasadzeniami i montażem mebli miejskich. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 15.04.2016 r.