

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1	S0016 Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał.	Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	Stowarzyszenie "Na co dzień i od święta" realizuje zadania w ramach otwartego konkursu ofert w okresie od 1 maja do 30 października 2016 r. Wykonawca wybrał i pomalował skrzynki. Zaplanowano briefing podsumowujący zadanie w dniu 30.09.2016 r. wraz z udostępnieniem gry miejskiej.
2	L0133 Akcja-Akrobacja: zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci znajdujących się w ośrodkach opiekuńczo wychowawczych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji na podstawie umowy zawartej z Agencją Artystyczno-Edukacyjną WOW na okres od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
3	P0023 Zakup stołu rehabilitacyjnego dla DPS "Włókniarz" , ul. Krzemieniecka 7/9.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
4	G0011 Zakup aparatu do EKG.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
5	P0049 Zakup wyposażenia do poprawy warunków pobytowych seniorów w Domu Dziennego Pobytu.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
6	S0014 Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja skutecznych działań.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji na podstawie umowy zawartej z Centrum Wsparcia Terapeutycznego na okres od 11 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
7	S0029 Rewitalizacja świetlicy Domu Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
8	W0073 Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	W dniu 21 września 2016 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowo-budowlane. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 6 października 2016 r.
9	B0033 Toalety w Arturówku.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - toalety przenośne ustawione w terminie od 05.01 do 31.12. Od września serwis odbywa się dwa razy w tygodniu.
10	G0002 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap III.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - zakończono wykonywanie większości ścieżek pieszych oraz ścieżek dla rolkowców i rowerzystów, zainstalowano ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery, procedowany jest zakupu elementów małej architektury, latarni solarnych. Trwa wykonanie miejsca postojowego od ul. Patriotycznej.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
11	G0003 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap IV.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - zakończono wykonywanie ścieżek, trwa dostawa elementów małej architektury. Trwają nasadzenia zieleni.
12	G0096 Rewitalizacja Parku na Młynku – II etap.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - zakończono wykonywanie ścieżek, trwa montaż elementów małej architektury, odebrano siłownię plenerową, procedowany jest zakup latarni solarnych. Trwają nasadzenia zieleni.
13	L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 1).	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji dokumentacji projektowej do 25 listopada 2016 r.
14	P0038 Zakup nowej rolby na lodowisku RETKINIA.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - trwają prace komisji odbiorowej, Wykonawca usuwa usterki zauważone w trakcie obioru. Dostarczenie rolby po usunięciu usterek nastąpi do 14 października 2016 r.
15	P0039 Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu Retkinia.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - druga część zajęć rozpocznie się po uruchomieniu lodowiska. Zagrożona jest pełna realizacja z uwagi na awarię agregatu chłodniczego. Rozpoczęcie zajęć będzie możliwe w momencie otwarcia lodowiska.
16	B0067 Bezpieczne Bałuty - stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu Bałuty-Centrum.	Straż Miejska	Zgodny z harmonogramem. 1. W dniu 26 kwietnia br. w drodze postępowania o zamówienie publiczne wyłoniono Wykonawcę 2. Umowę podpisano w dniu 29.04.2016r. 3. Termin wykonania zadania określono na 190 dni od dnia podpisania umowy. 4. Wykonawca obiecuje skrócić czas realizacji inwestycji o 2-3 tygodnie.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
17	L0136 Wyposażenie Straży Miejskiej w Łodzi (Oddział Prewencji) w narzędzia i sprzęt niezbędny do ratowania zwierząt.	Straż Miejska	Zgodny z harmonogramem. 1. Zrealizowano zakup pojazdu specjalistycznego; auto dostarczono 22 czerwca 2016r. 2. Trwa wykonanie specjalistycznej zabudowy w pojeździe służbowym Straży Miejskiej w Łodzi Opel Vivaro podpisano umowę – termin realizacji <u>do 30.10.2016r – nie przewidujemy opóźnień.</u> 3. Zakup czytników do elektronicznej identyfikacji zwierząt - procedura zakończona. 4. Zakup wyposażenia do realizacji interwencji z udziałem zwierząt - w trakcie realizacji, zadanie zrealizowane w 98% przewidywane zakończenie do końca października br. 5. Specjalistyczne szkolenia - zadanie zrealizowano. 6. Zakup specjalistycznego sprzętu do iniekcji (strzelba Palmera do usypiania zwierząt) - trwa realizacja, przewidywane zakończenie <u>do 18 października – nie przewidujemy opóźnień.</u>
18	B0021 Rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 182.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
19	B0074 Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy PG 8, ul. Żubardzka 26.	Wydział Edukacji	Wykonano podbudowę i ułożono drenaż pod boiskami. Wycięto drzewa. W trakcie budowa ogrodzenie i ciągów pieszych. Do wykonania pozostało ułożenie nawierzchni. Przewidywany termin zakończenia 30.11.2016r.
20	B0117 Piłki sportowe na wyposażenie sali gimnastycznej w SP 116.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
21	G0015 Szkoła moich marzeń – remont i modernizacja SP 10.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane zakończone. W dalszym ciągu trwa usuwanie usterek. Wykonano montaż serwera, dokonano zakupu sprzętu elektronicznego. Dostawa mebli w trakcie realizacji. Przewidywany termin dostawy 14.10.2016r.
22	L0135 Łódź w piosence - płyta z autorskimi piosenkami dziecięcymi, w wykonaniu uczniów SP 152.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
23	P0017 "Strefa Aktywności dla zdrowia" - budowa rodzinnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
24	P0031 Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
25	P0035 Szkolne pracownie językowe na miarę XXI wieku.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
26	P0050 Sąsiedzkie Rozmówki Staropoleskie.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
27	P0059 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP 36.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
28	P0067 Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 152.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
29	P0076 Gimnazjum XXI wieku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PG 19.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
30	P0080 Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrabianie cech wolicjonalnych poprzez taniec i rywalizację.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
31	S0019 Język obcy nie jest nam obcy - multimedialna pracownia językowa	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
32	S0026 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII LO, ul. Pomorska 105.	Wydział Edukacji	W trakcie wykonywania nawierzchni boiska. Przewidywany termin zakończenia 30.10.2016r.
33	S0034 Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX LO.	Wydział Edukacji	Budowa boiska i siłowni plenerowej zakończona. ciągów pieszych. W trakcie wykonywania ciągów pieszych. Przewidywany termin zakończenia 30.10.2016r.
34	S0041 Zakup sprzętu sportowego dla uczniów PG 3 - "Wychowanie przez sport".	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
35	W0016 Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie. Trwa wykonywanie obudowy sceny i wyposażenie sceny. Przewidywany termin zakończenia 30.10.2016r.
36	W0054 Budowa sportowej hali łukowej przy PG 29 i SP 12.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie. Wykonano montaż szkieletu hali łukowej. W trakcie wykonywania ścian szczytowych. Przewidywany termin zakończenia 15.12.2016r.
37	W0067 „Bajkowa szkoła dla sześciolatków " SP 149 z klasami integracyjnymi.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie. Wstawiono stolarkę okienną. Trwa wykonywanie dachu. Przewidywany termin zakończenia 30.11.2016r.
38	W0109 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437.	Wydział Edukacji	Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert 20.09.2016r. Cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa nie posiadanie środki. Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na zadanie. Przewidywany termin zakończenia zadania 15.12.2016r.
39	B0003 Park Julianowski rozbudowa XXI w.	Wydział Gospodarki Komunalnej	W dniu 27.09.br. wydano polecenie dla zakładu budżetowego na realizację robót, termin wykonania do 16.12.2016 r. W dniu 12.09.br. wydano polecenie dla zakładu budżetowego na pielęgnację zieleni z terminem realizacji 30.10.2016 r.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
40	P0013 Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska".	Wydział Gospodarki Komunalnej	W przygotowaniu wniosek o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki zamiennej. Nowa lokalizacja uzgodniona z wnioskodawcą oraz ZDIT i innymi jednostkami UML. Dodatkowo złożono wniosek do Łódzkiego Ośrodka Geodezji o zmianę użytku nieruchomości.
41	P0052 Zielone Smulsko- aktywny wypoczynek.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Przygotowano polecenie dla zakładu budżetowego na realizację robót, termin wykonania do 30.11.2016 r.
42	S0008 Uszczelnienie strefy płatnego parkowania.	Wydział Gospodarki Komunalnej	W dniu 20.09.br. wydano polecenie dla zakładu budżetowego na realizację robót, termin wykonania do 28.10.2016 r.
43	B0035 Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz książek w tym audiobooków dla biblioteki przy ul. Wodnika 7.	Wydział Kultury	Zadanie zrealizowane.
44	B0044 Odnowa Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie.	Wydział Kultury	Zadanie zrealizowane.
45	G0042 Zakup książek dla czytelników i użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Paderewskiego 11A.	Wydział Kultury	Zadanie zrealizowane.
46	P0079 Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.	Wydział Kultury	Projekt trwa do 15 grudnia 2016.
47	S0020 Zakup książek i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14.	Wydział Kultury	Zakończenie zadania 31 października 2016 r. Do chwili obecnej zakupiono książki i audiobooki na kwotę 103.431 zł, co daje 86 % realizacji zadania.
48.	S0033 Zakup książek – nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 MBP.	Wydział Kultury	Zakończenie zadania 31 października 2016 r.
49	W0021 Bajkowe miejsce dla dzieci w Bibliotece na Księzym Młynie.	Wydział Kultury	Zadanie zrealizowane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
50	L0137 Dofinansowanie miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w Łodzi	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	<p>Realizacja zadania L0137 we wrześniu 2016r.:</p> <p>1)Znakowanie zwierząt – postępowanie zakończone. Mikroczipy i czytniki zostały przekazane do Schroniska dla Zwierząt w Łodzi. Schronisko organizuje bezpłatne akcje znakowania zwierząt właścicielskich.</p> <p>2)Usługa szkoleniowa tj. przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach na terenie Łodzi z zakresu ograniczania bezdomności zwierząt – postępowanie zakończone. Fundacja Świat z Czterech przeprowadzi w okresie od 12 września do 16 grudnia br. 200 warsztatów, w układzie 3x45 min, we wskazanych placówkach edukacyjnych. Z informacji uzyskanych od Wykonawcy wynika, że przeprowadzono już 39 zajęć.</p> <p>3) Kampania informacyjna „Programu ograniczania i zapobiegania bezdomności zwierząt” – w trakcie. Pracownicy Biura Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów UML opracowują koncepcję graficzną. 4 października br., na konferencji prasowej mają zostać zaprezentowane założenia kampanii. Kompletna koncepcja kampanii wraz z opisem przedmiotu zamówienia będzie gotowa najpóźniej do 10 października br.</p> <p>Stopień zaangażowania środków na 30 września 2016 r. – 33,18 %</p>
515	B0069 Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	We wrześniu kontynuowano realizację zadania na podstawie umowy zawartej z realizatorem. Realizacja planowana jest do grudnia 2016 roku
52	B0133 Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie jest w trakcie realizacji. Do dnia dzisiejszego Wykonawca wykonał instalację sieci bezprzewodowej w następujących lokalizacjach: PZ "Bydgoska", PZ "Snycerska", PZ "Marynarska", PZ "Karola Libelta", PZ "Motylowa", PZ "Nastrojowa". W PZ "Bydgoska" zostało stworzone pomieszczenie serwerowni i wyposażono je w odpowiedni sprzęt wraz z oprogramowaniem.
53	G0044 Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Felińskiego 7.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie jest w trakcie realizacji. Aktualnie trwają prace remontowe na parterze w poradni POZ dla dzieci zdrowych.
54	G0046 Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacyjnej w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie jest w trakcie realizacji. W jednostce trwają ostatnie prace związane z poprawkami i robotami dodatkowymi.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
55	G0047 Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Tatrzańska 109.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
56	L0073 Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	We wrześniu kontynuowano realizację zadania na podstawie umowy zawartej z realizatorem. Realizacja planowana jest do grudnia 2016 roku..
57	L0132 Warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach dziecięcych.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	We wrześniu zakończyła się realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z realizatorem. Zadanie zostało zrealizowane, choć jeszcze nie rozliczone.
58	S0018 Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie jest w trakcie realizacji. Centrum uzyskało zgodę od Miejskiego Konserwatora Zabytków na docieplenie ściany zachodniej oraz zamieszczenie na niej logotypu. Ponadto zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych, które uprawomocniło się. Został również złożony do ZDIT wniosek na użyczenie terenu w celu wykonania ocieplenia ściany szczytowej zachodniej budynku przy ulicy Próchnika 11 w Łodzi, znajdującej się w granicy z pasem drogowym.
59	S0024 Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
60	L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.	Zarząd Dróg i Transportu	Podpisano umowę na realizację zadania. Trwa opracowywanie przez wykonawcę projektu organizacji ruchu.
61	L0146 Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
62	P0002 Uzupełnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe nasadzenia.	Zarząd Dróg i Transportu	Trwają procedury przetargowe.
63	P0054 "Rondo Sanitariuszek"- wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic Sanitariuszek i Maratońskiej.	Zarząd Dróg i Transportu	Podpisano umowę na realizację zadania. Trwa opracowywanie przez wykonawcę projektu organizacji ruchu.
64	S0002 Szkolenia dla urzędników ZDiT z zakresu metod ochrony i sadzenia drzew w Strefie Wielkowiejskiej	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
65	S0012 Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ul. Jaracza.	Zarząd Dróg i Transportu	Trwa przygotowywanie procedury do ogłoszenia ponownego przetargu, zgodnie z nowelizacją Prawa zamówień publicznych.
66	S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających się po centrum Miasta.	Zarząd Dróg i Transportu	Trwa przygotowywanie procedury do ogłoszenia ponownego przetargu, zgodnie z nowelizacją Prawa zamówień publicznych.
67	W0035 Wymiana nawierzchni na ul. Gorkiego od nr 44 do ul. Wujaka.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
68	G0009 Rowery – droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej	Zarząd Inwestycji Miejskich	W dniu 26.09.2016 r. Wykonawca rozpoczął prace budowlane. Planowany termin realizacji zadania - 31.10.2016 r.
69	G0064 Ułożenie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Broniewskiego i Tatrzańskiej, naprzeciwko kościoła.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Z uwagi na niewielki zakres zadanie będzie połączone z przetargiem na inne chodniki. Trwa przygotowanie materiałów do przetargu, a realizacja robót będzie możliwa po zawarciu umowy z Wykonawcą. Planowany termin ogłoszenia przetargu - do 07.10.2016 r.
70	P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26.	Zarząd Inwestycji Miejskich	W dniu 15.09.2016 r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane na stronie Zarządu Inwestycji Miejskich z datą otwarcia ofert przetargowych - 06.10.2016 r.
71	L0126 NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51.	Zarząd Inwestycji Miejskich	W toku są następujące prace: <ul style="list-style-type: none"> • odbiór wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej od Biura Architektoniczne FORMART; • przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku Hospicjum w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45-51.
72	S0006 Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju.	Zarząd Inwestycji Miejskich	W dniu 27.09.2016 r. nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Wykonawcy została przekazana mapa do celów projektowych. Obecnie trwa projektowanie.
73	S0031 Podwórzec Zacisze.	Zarząd Inwestycji Miejskich	W dniu 28.09.2016 r. odbyło się otwarcie ofert przetargowych na realizację robót. W chwili obecnej trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert
74	B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód.	Zarząd Zieleni Miejskiej	W uzgodnieniu z Wnioskodawcą złożono wniosek o wprowadzenie zadania do WPF. Przy wprowadzaniu zadania do WPF zakłada się, że w 2016 r. wykonane zostaną karczowania drzew przewidzianych do usunięcia, niwelacja terenu wraz z usunięciem gruzu i zanieczyszczeń oraz ukształtowanie górki. Pozostały zakres prac byłby zrealizowany w 2017 r., tj. budowa alejek, placu zabaw, siłowni, oświetlenia i urządzenia zieleni wraz z małą architekturą.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
75	L0015 Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wykonanie ok. 90%. Zakończono część dot. zagospodarowania rekreacyjnego (wystawiono ławki i kosze na śmieci). Na bieżąco do końca roku będzie trwała realizacja zadania w zakresie utrzymania czystości na terenach leśnych.
76	L0028 Budki lęgowe dla ptaków śpiewających i skrzynki dla nietoperzy w każdym łódzkim parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
77	L0032 Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO- częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Realizacja robót zgodnie z harmonogramem, zrealizowano ok. 55% zakresu. Alejki po wykonaniu i odbiorze sukcesywnie przekazywane są do użytkowania przez zwiedzających.
78	L0043 Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania całej strefy wypoczynku i rekreacji oraz realizację robót budowlanych obejmujących I etap jej zagospodarowania (zespół linariów, ścianek wspinaczkowych oraz urządzeń dynamicznych). Trwają uzgodnienia dokumentacji projektowej. Termin realizacji I etapu do 30 listopada br.
79	L0052 Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wykonanie ok. 65%. Zakupiono część sprzętu med.-wet (endoskop i zestaw do radiografii pośredniej RTG). Ogłoszono przetarg na zakup kolejnego sprzętu med.-wet (aparatu do anestezji wziewnej, analizatora hematologicznego, monitora pacjenta, narzędzi chirurgicznych, pompy infuzyjnej i inkubatora) – dostawa październik/listopad. Zrealizowano usługi weterynaryjne. W trakcie bieżącej realizacji do końca roku: zakup karmy i leków, dostawa kolejnego sprzętu med.-wet. Do listopada będzie realizowane zadania w części obejmującej utrzymanie zwiększonej obsady kadrowej Ośrodka oraz doposażenia sali edukacyjnej. W sierpniu uzyskano dotację z WFOŚiGW na salę edukacyjnej a we wrześniu wyłoniono wykonawcę tej części zadania i zawarto z nim umowę (trwa realizacja umowy)
80	P0008 Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wykonanie ok. 95%. Zakończono część dot. zagospodarowania rekreacyjnego (wystawiono ławki i kosze na śmieci) i wykaszania łąk (z dotacją uzyskaną na wykaszanie z WFOŚiGW). Na bieżąco do końca roku będzie trwała realizacja zadania w zakresie utrzymania czystości na terenach leśnych. Od czerwca do września Patrole Konne realizowane przez Straż Miejską w Łodzi.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
81	P0020 Na Zdrowie! - ścieżka dla Biegaczy i remont nawierzchni w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwają prace budowlane przy wylewaniu nawierzchni poliuretanowej na ścieżce. Naprawa nawierzchni asfaltowej wykonana. Zaawansowanie prac ok. 75%. Termin zakończenia to 07.10.2016 r.
82	P0022 Workout Park w Poniatowskim. Sprawdź: www.facebook.com/workoutparklodz .	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
83	S0005 Wschód Śródmieścia - czysty Park Staszica- porządek z gołębiami.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Usługa oczyszczania alejek jest realizowana od 02.05.2016r. i będzie kontynuowana do 31.10.2016 r.
84	S0011 Wschód Śródmieścia - więcej drzew na ul. Uniwersyteckiej.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Realizacja zadania - w trakcie, termin zakończenia – koniec października br.
85	S0032 Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
86	S0042 20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
87	W0080 Małpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewie - strefa do street workoutu, ćwiczeń korekcyjno-ruchowych i gimnastycznych.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru prac. Planowany termin odbioru 5 października br.