

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1	L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 1).	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wniesiono sprawę na drogę postępowania sądowego o zwrot należności z tytułu kar umownych. Odstąpiono od umowy. Uzyskano nakaz zapłaty wraz z nadaną klauzulą wykonalności. W momencie upływu terminu zapłaty sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.
2	L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.	Zarząd Dróg i Transportu	W 2016 r. niezrealizowane zostały pasy rowerowe w 3 lokalizacjach: 1. ul. Skłodowskiej-Curie 2. al. Wyszyńskiego, 3. al. 1 Maja. Ad. 1. Na ul. Skłodowskiej-Curie pasy wyznaczono w październiku br. Ad. 2. Na al. Wyszyńskiego pas rowerowy został zlecony do realizacji w pierwszej połowie listopada br. Ad. 3. Na pasy rowerowe w al. 1 Maja opracowano projekt organizacji ruchu w sierpniu br., został on negatywnie zaopiniowany przez Policję; w dniu 26.10.2017 r. sprawa była omawiana na posiedzeniu Doraźnej Komisji ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi – czekamy na protokół z ww. komisji. Ponadto, dla lokalizacji zrealizowanych w 2016 r., co do których wnioskodawca zgłosił uwagi, będą wprowadzane poprawki do projektów organizacji ruchu, w miarę możliwości kadrowych i technicznych.
3	P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Z uwagi na konieczność wykonania przez ŁSI przebudowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Pogonowskiego, termin zakończenia inwestycji realizowanej przez ZIM zostanie aneksowany do 2018 r.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
4	B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód.	Zarząd Zieleni Miejskiej	W październiku 2017 r. zakończono budowę murowanej pergoli w ramach Etapu I umowy na prace uzupełniające (odbiór nastąpi w listopadzie). 18.10 br. na sesji Rady Miejskiej w Łodzi przegłosowano zwiększenie środków na zadaniu o środki zaoszczędzone na realizacji innego zadania w ramach budżetu obywatelskiego, w związku z czym 20.10 br. zlecono Wykonawcy realizację prac przewidzianych do wykonania w ramach prawa opcji (trejaż stalowy, dodatkowe ławki oraz nasadzenia roślin) w terminie do 30.11.2017 r.