

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.

za okres 01.05.2018- 31.05.2018r.

BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	P0036ZL ZAJEZDNIA MUZEALNA BRUS – REMONT ZABYTKOWEJ KUŹNI. Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 115.	21.03.2018r. został wyłoniony wykonawca zadania.	Umowa podpisana na kwotę 99630,00 zł brutto - po zakończeniu umowy powstaną oszczędności.	Nie występują.	Realizacja umowy w toku
2	W0099ZA SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - RENOWACJA ZATARTEGO HISTORYCZNEGO NAPISU FRONTOWEGO. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.	21.02.2018r. został wyłoniony wykonawca zadania.	Umowa sporządzona na dwa zadania razem: W0099ZA i W0101ZA . Umowa podpisana na kwotę 18327,00 zł brutto łącznie za dwa zadania - po zakończeniu umowy powstaną oszczędności.	Nie występują.	Realizacja umowy w toku.
3	W0101ZA SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - ANALIZA STANU NAJSTARSZEGO NA ZARZEWIE ZABYTKU I MOŻLIWOŚCI JEGO REWITALIZACJI. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.	21.02.2018r. został wyłoniony wykonawca zadania.	Umowa sporządzona na dwa zadania razem: W0099ZA i W0101ZA . Umowa podpisana na kwotę 18327,00 zł brutto łącznie za dwa zadania - po zakończeniu umowy powstaną oszczędności.	Nie występują.	Realizacja umowy w toku.

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0094 WYSPA DLA LEMURÓW WARI. Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. ul. Konstantynowska 8/10.	Podpisano umowę z Wykonawcą	Wartość zadania 390.000,00 PLN Poniesione koszty: dokumentacja projektowa -11.113,82 PLN pozostało do wydatkowania: 378.886,18 PLN	-	Wykonanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

BIURO ds. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	W0053DL WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ, SAL BUDYNKU SIEDZIBY RADY OSIEDLA „DOLINA ŁÓDKI”. Lokalizacja - Ul. Beskidzka 172	Przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej	-		

BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;">L0001</p> <p>PIESZE METRO. Lokalizacja - Granice administracyjne miasta Łodzi.</p>	<p>Ogłoszenie - zapytanie ofertowe. 26.02.2018 - wybór wykonawcy Łódzka Organizacja Turystyczna.</p>		<p>Podczas ogłoszenia pierwszego oszacowania cenowego za zrealizowanie zadania podana została znacznie wyższa kwota niż została zaplanowana w budżecie. Przy drugim ogłoszeniu zakres zadania został zmniejszony do części merytorycznej. Graficzne przygotowanie mapki wykonane zostało we własnym zakresie.</p>	<p>Projekt zakończony. „Piesze Metro” dostępne na stronie UMŁ – zakładka Czas Wolny. Przesłana prośba do jednostek miejskich o zamieszczenie na stronach. Na 22 czerwca zaplanowała jest konferencja prasowa.</p>
2	<p style="text-align: center;">L0093</p> <p>TURYSTYCZNA LINIA TRAMWAJOWA PO ŁODZI. Lokalizacja - Miasto Łódź.</p>	<p>Ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego "Turystyczna linia tramwajowa po Łodzi" polegającego na organizacji kursów turystycznych zabytkowym tramwajem z lat dwudziestych XX wieku” - zarządzenie Nr 7654/VII/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.</p>	<p>Przekazanie dotacji zaplanowane na 22.05.2018</p>	<p>Wpłynęła jedna oferta złożona przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami odz. w Łodzi. 5.04.2018 – I posiedzenie komisji konkursowej – wystąpienie do Wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie wniosku. 17.04.2018 – II posiedzenie komisji konkursowej – pozytywna rekomendacja. Wykonawca przekazał do akceptacji materiały promocyjne związane z projektem.</p>	<p>W realizacji.</p> <p>Podpisanie umowy: 23.04.2018.</p> <p>Termin realizacji: 1.05.2018 – 30.09.2018 Maj – projekty materiałów informacyjno – promocyjnych. Realizacja kursów: w każdą sobotę i niedzielę od 2 czerwca.</p>

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0013TW TELESENIOR - ZAKUP SMART TV Z MOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z INTERNETU. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.	Zakończono			
2	G0006RO LEPSZA POMOC DLA SENIORÓW- DOPOSAŻENIE I REMONT DOMU DZIENNEGO POBYTU W SPRZĘT KUCHENNY I REHABILITACYJNY. Lokalizacja - DDP ul. Obywatelska 69.	W toku. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny za kwotę 2.968,50 zł. Zakupiono materiały do wykonania remontu za kwotę 4.641,77 zł. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory za kwotę 6.148,77 zł.	Wydatek – 2.968,50 zł zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Wydatek – 4.641,77 zł zakup płytek podłogowych, kleju, fugi, wylewki, farb emulsyjnych, emalii, emulsji gruntującej, pędzli, wałków, folii ochronnej itp. Wydatek – 6.148,77 zł zakup i montaż klimatyzatorów.	Brak	Przygotowanie dokumentacji do zapytania ofertowego na zakup mebli ze stali nierdzewnej, piekarnika wolnostojącego, separatora obierzyn, szafy chłodniczej, obieraka do warzyw.
3	L0071 TERMOMODERNIZACJA DLA DOMU DZIECKA DLA DZIECI MAŁYCH. Lokalizacja - Ul. Drużynowa 3/5.	W toku. Przygotowanie dokumentacji do przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji.	Wydatek – 3.075,00 zł za wykonanie audytu energetycznego budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci	Brak	Przewidywany termin ogłoszenia przetargu – 16.07.2018 r.
4	L0088 ZAKUP PODNOŚNIKA TRANSPORTOWO - KĄPIELOWEGO, ELEKTRYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z	Zakończono			

	<p>DOMU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI, PRZY UL. ROJNEJ 18A. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18a.</p>				
5	<p>P0009SP ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO CELEM POPRAWY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SENIORÓW. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. 1 Maja 24/26.</p>	Zakończono			
6	<p>P0147ZM ZAKUP I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ DREWNIANEJ DUŻEJ. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Borowa 6.</p>	<p>W toku. Wybrany Wykonawca (najkorzystniejsza oferta) realizuje przedmiot zamówienia za kwotę 6.100,00 zł</p>	<p>Zaangażowanie środków – 6.100,00 zł.</p>	<p>Brak</p>	
7	<p>S0050KA DOPOSAŻENIE DOMU DZIENNEGO POBYTU PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 203/205 W FOTEL MASUJĄCY DLA PENSJONARIUSZY. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205.</p>	Zakończono			

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	G0080CD MŁYNEK – CUDOWNY ODPOCZYNEK - ETAP 2. Lokalizacja - Obszar zieleni miejskiej oraz zbiornik wodny w dolinie rzeki Olechówka położony w południowo- wschodniej części dzielnicy Górna między ul. Młynek a Bławatną.	Trwa postępowanie przetargowe, przewidywane jest podpisanie umowy z Wykonawcą na początku czerwca.	14 000 zł /0 zł	brak	Podpisanie umowy z Wykonawcą. Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę budynków starej przystani wodnej.
2	G0111RU STAWY STEFAŃSKIEGO „ODNOWA - ETAP - V". Lokalizacja - Stawy Stefańskiego - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową.	Uzyskano pozytywną opinię od Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy rowerowego placu zabaw typu pumptruck	0 zł / 0 zł	brak	Wyłonienie Wykonawcy na budowę rowerowego placu zabaw typu pumptruck.

STRAŻ MIEJSKA

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;">L0030</p> <p>WYGOŃMY SMOG Z NASZEJ ŁODZI. Lokalizacja - Łódź.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakupiono dwa radiowozy. 2. Dostarczono samochody w dniu 17.04.2018r 3. Wybrani funkcjonariusze ukończyli specjalistyczny kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz kurs na uzyskanie prawa jazdy kategorii E (kierowanie pojazdem wraz z przyczepą). 4. Dla wybranych funkcjonariuszy zorganizowano specjalistyczne szkolenie z obsługi portalu społecznościowego Facebook. 5. Kontynuowane są dodatkowe służby ponadnormatywne. 6. Zlecono do realizacji część zadania w zakresie kampanii informującej dla mieszkańców (wykonanie naszywek z logo sekcji) oraz uzyskano zgodę autorki zadania na ich zakup 7. Uruchomiono procedurę zakupu zadymiarki kanałowej wraz z agregatem prądotwórczym. 		brak	Zgodnie z przyjętym harmonogramem
2	<p style="text-align: center;">W0079NO</p> <p>PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE OSIEDLA POPRZEZ INSTALACJĘ MONITORINGU WIZYJNEGO W REJONIE RYNKU NOWOSOLNA. Lokalizacja - Rejon Rynku Nowosolna i ośmiu głównych ulic skrzyżowania Nowosolna.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. W dniu 09.02.2018r ogłoszono przetarg. 2. Wyłoniono wykonawcę – podpisano umowę z Wykonawcą 	0	brak	Zgodnie z przyjętym harmonogramem
3	<p style="text-align: center;">L0203</p> <p>Zwierzęta w Łodzi są ważne – pomoc dla zwierząt bezdomnych i</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ogłoszono kolejny przetarg, otwarcie ofert 06.06.2018r. 2. Pozyskano zgodę autora projektu (w formie email) na przeznaczenie części środków zakup przyczepy do 	0	brak	Zgodnie z przyjętym harmonogramem

	właścicielskich Uwaga! – w części dotyczącej Straży Miejskiej	przewozu koni. 4. Uruchomiono proces zakupu przyczepy do przewozu koni 5. Zakupiono dwa konie 7. Wybrani funkcjonariusze ukończyli specjalistyczny kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz zdali egzamin na uzyskanie prawa jazdy kategorii E (kierowanie pojazdem wraz z przyczepą). 8. Kontynuowane są dodatkowe służby ponadnormatywne. 9. Wybrani funkcjonariusze ukończyli kurs techniczny, informatyczny i bhp Taser/Axon. 10. Wybrani funkcjonariusze ukończyli szkolenie licencyjne dla instruktorów jazdy konnej Pozyskano niezbędne zgody autorki zadania.			
4	P0016LP Rewitalizacja Uroczyska Lublinek Uwaga! – w części dotyczącej Straży Miejskiej	1. Zakupiono konia i osprzęt 2. Ustalono, że służby ponadnormatywne będą realizowane w okresie letnim.	Wydatkowa cała kwota na zakup tj. 20.000,00	brak	Zgodnie z przyjętym harmonogramem

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0057BC GENERALNY REMONT POMIESZCZEŃ SZATNI SZKOLNEJ W BUDYNKU SP 55. Lokalizacja - Budynek SP 55, ul. Mackiewicza 9.	Wybrano wykonawcę robót. Umowa podpisana. Prace rozpoczną się po zakończeniu roku szkolnego			Planowany termin zakończenia – 24.08.2018r.
2	B0074TW SZKOŁA XXII WIEKU. Lokalizacja - SP71, ul. Rojna 58c.	Przekazano dokumenty do WZP. Brak akceptacji WZP. Trwają uzgodnienia między SP 71 a WZP			

3	B0076JM BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM. Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.	Złożono wnioszek o pozwolenie na budowę			Trwa oczekiwanie na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
4	B0087TW CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 3. Lokalizacja - SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
5	B0109BC BUDOWA BAZY REKREACYJNEJ NA TERENIE BOISKA SP 101 NA POTRZEBY EDUKACYJNE I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA. Lokalizacja - ul. Wspólna 5/7.	Przekazano dokumentację projektową – kosztorysową do WZP, celem ogłoszenia przetargu			WZP ogłosił przetarg. Otwarcie ofert 02.07.2018r.
6	B0116BD „MODERNIZACJA BOISKA PRZY SP 58”. Lokalizacja - SP 58, ul. Młynarska 42/46.	WZP ogłosił przetarg. Złożone oferty przekraczały posiadane środki. WZP ponownie ogłosił przetarg			WZP ogłosił przetarg. Otwarcie ofert 04.07.2018r.
7	B0117LA REMONT I MODERNIZACJA KUCHNI I STOŁÓWKI W SP 61. Lokalizacja - ul. Okólna 183.	WZP ogłosił przetarg. Nie złożono żadnej oferty. WZP wystosował pismo do SP 61 z propozycją przeprowadzenia przez placówkę wyboru wykonawcy robót w drodze negocjacji.			WZP nie otrzymał odpowiedzi ze szkoły
8	B0144TW "OD PRZEDSZKOŁA DO SENIORA". PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO PRZY SP 56.	Ogłoszono przetarg. Wybrano wykonawcę robót, umowa w trakcie podpisywania			Planowany termin zakończenia robót – 15.11.2018r.

	Lokalizacja - Działka nr 79/13, obręb B-44.				
9	B0162BD NAPRAWA KOSZY PODOKIENNYCH I ZAŁOŻENIE STOJAKA NA ROWERY PM 77. Lokalizacja - ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
10	B0153RA RATUJ CIE NASZE PLECY - ZAKUP SZAFEK SZKOLNYCH DLA SP 122. Lokalizacja - SP 122, ul. Jesionowa 38.	Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych			Rozpoczęcie robót budowlanych w czerwcu. Termin zakończenia robót budowlanych - 20.08.2018r.
11	B0187RA MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ ZE SKOCZNIĄ DLA CELÓW SPORTOWYCH SZKOŁY I OSIEDLA. Lokalizacja - SP 206, ul. Łozowa 9.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana			Rozpoczęcie robót w połowie maja. Planowane zakończenie – 30.08.2018r.
12	B0203BZ GIMNASTYKA WAŻNA SPRAWA, REMONT SALI TO PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ GŁOS NA NASZ SPORTOWY LOS.	Ogłoszono przetarg			Otwarcie ofert – 02.07.2018r.

	Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.				
13	G0035PK „PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ” - REMONT I DOPOSAŻENIE PM 7. Lokalizacja - ul. Smocza 4.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i przetargową. Otrzymano akceptację sprzętu z Wydziału Informatyki. Ogłoszono przetarg. Złożono jedną ofertę, jednak oferent nie podpisał umowy			Przeprowadzenie negocjacji. Prawdopodobny termin wyboru wykonawcy do 30.06.2018r.
14	G0037GO MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W SOSW NR 1. Lokalizacja - Działka G5-286/4.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana			Rozpoczęcie robót na początku lipca. Planowane zakończenie – 15.08.2018r.
15	G0049WI MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 130. Lokalizacja - ul. Gościniec 1.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
16	G0058PK BEZPIECZNY, KOLOROWY PLAC ZABAW W OGRODZIE PM 89. Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7a.	Wybrano wykonawcę. Podpisano umowę			Planowany termin zakończenia – 30.09.2018r
17	G0067CH INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA CHOJNY I JÓZEFOWA. Lokalizacja - Stawy Jana, SP 109, ul. Pryncypalna 74.	Opracowanie scenariuszy i harmonogramu			W ramach Budżetu obywatelskiego w sobotę 09.06.2018 r. na Stawach Janach odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców i dzieci . Wczoraj 13.06 na terenie szkoły SP 109 odbyły się kolejne warsztaty „Podkładki z deccoupage " dla mieszkańców , rodziców i dzieci z SP 109
18	G0097CD Z NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ PO WIEDZĘ. SPRZĘT KOMPUTEROWY	SP 189 zwróciła się do WZP z prośbą, aby przetarg ogłosić w późniejszym terminie, po zakończeniu termomodernizacji			

	DLA SP 189. Lokalizacja - ul. Kossaka 19.				
19	G0107PK CESIR „9” - CENTRUM EDUKACJI SPORTOWEJ I REKREACJI DLA MŁODZIEŻY 9LO I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW-KURAK. Lokalizacja - ul. Paderewskiego 24.	Ogłoszono przetarg			Otwarcie ofert 25.06.2018r.
20	G0118PK DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SP 7 IM. ORLĄT LWOWSKICH. Lokalizacja - ul. Wiosenna 1	Wybrano wykonawcę robót. Umowa podpisana			Rozpoczęcie prac – 25.06.2018r. Planowany termin zakończenia – 29.08.2018r.
21	G0128CD UTWORZENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ I BIBLIOTECZNEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO PRZY SP 174. Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6.	Wybrano dostawców sprzętu elektronicznego i mebli. Podpisano umowy			Planowany termin dostaw – 31.08.2018r.
22	G0144GO NOWOCZESNA SZKOŁA - MODERNIZACJA SP 10. Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 15/21.	WZP ogłosił przetarg			Otwarcie ofert 06.06.2018r. W trakcie uzupełniania dokumentów przez oferentów. Po uzupełnieniu podpisanie umowy. Planowany termin zakończenia prac – 31.08.2018r.
23	G0153RO „SPORTOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” W PM 101. Lokalizacja - ul. Rejtana 10.	Wybrano wykonawcę robót. Umowa podpisana.			Planowany termin zakończenia robót - 20.08.2018r.

24	G0159CH SP 162 - WYMIANA OGRODZENIA W KOMPLEKSIE ZABUDOWAŃ PRZY UL. STRZELECKIEJ 5. Lokalizacja - ul. Strzelecka 5.	Ogłoszono przetarg. Przetarg unieważniony – nie złożono żadnej oferty. Ponowne ogłoszenie przetargu			Otwarcie ofert 29.06.2018r.
25	G0161CD LETNIA KLASA W OGRODZIE SP 64. Lokalizacja - ul. Anczyca 6	Rozpoczęcie prac uzależnione jest od planowanej w 2018 r. termomodernizacji. WZP ogłosił przetarg na termomodernizację. W trakcie podpisywania umowy			W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z zadaniem z BO – Letnia klasa
26	G0169RU KOMPLEKS REKREACYJNO - EDUKACYJNY PRZY SP 125. Lokalizacja - ul. Dzwonowa 18/20.	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową			Ogłoszenie konkursu ofert. Zbieranie ofert do 10.07.2018r.
27	P0008SP EKSPERYMENTARIUM STAROPOLESKIE Lokalizacja - Ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - Szkoła Podstawowa nr 26	Zakup sprzętu elektronicznego zrealizowany . Wybrano wykonawcę robót budowlanych o dostawę. Umowy podpisane.			Planowany termin zakończenia robót budowlanych i dostaw – 15.08.2018r.
28	P0014KR INFORMATYKA W SP 11 - MODERNIZACJA PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SP 11. Lokalizacja - Ul. Hufcowa 20a.	Wybrano dostawcę sprzętu elektronicznego. Podpisano umowę			Planowany termin dostaw – 15.06.2018r.
29	P0054KR REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP 137. Lokalizacja - Ul. Florecistów 3b.	Ogłoszono przetarg. Wybrano wykonawcę. Umowa podpisana.			Planowany termin zakończenia – 30.08.2018r.
30	P0068KR MULTIMEDIALNA SALA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH	ZADANIE ZREALIZOWANE			

	W PM 133. Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 22b.				
31	P0070KR ŻEBY ZDROWIE MIEĆ, TRZEBA TYLKO CHCIEĆ. ABY WIĘCEJ CHCIEĆ, PIĘKNĄ SAŁĘ TRZEBA MIEĆ. Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 24a.	Ogłoszono przetarg. Złożona została jedna oferta. W trakcie uzupełniania dokumentów			Planowany termin zakończenia – 30.08.2018r
32	P0098SP OTULENI ZIELENIĄ. Lokalizacja - Ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.	Wybrano wykonawcę robót. Umowa podpisana			Rozpoczęcie prac po zakończeniu roku szkolnego. Planowany termin zakończenia – 15.08.2018r.
33	P0120RS TEŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI -ZACHÓD. Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko Retkinia ul. Popieluszki 13b.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Ogłoszono przetarg			Otwarcie ofert 25.06.2018r
34	P0130ZL SCENA DLA KAŻDEGO - STREFA KULTURY I SZTUKI W SP 169. Lokalizacja - Ul. Napoleńska 7/17.	Do końca czerwca wyłonienie najkorzystniejszej oferty i zakup sprzętu		Brak wybranego modelu sprzętu komputerowego na który zostało uzyskane pozwolenie	
35	P0155ZL RELAKS Z KSIĄŻKĄ - KĄCIK CZYTELNICZY NA ZŁOTNIE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ SP 169. Lokalizacja - Biblioteka szkolna, SP 169 ul. Napoleńska 7/17.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
36	P0156KO	Wykonano dokumentację			Ogłoszenie przetargu

	MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO WIELOFUNKCYJNOŚCI PRZY SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	projektowo - kosztorysową			
37	P0157KO KOZIŃSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ I SZTUKĄ W SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	Odbyły się trzy spotkania	12.390,00 PLN		Zaplanowano kolejne spotkania w maju
38	P0158MM ZAJĘCIA Z J.ANGIELSKIEGO I KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA. Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.	Rozpoczęcie zajęć			zakupiono słuchawki do pracowni komputerowej i program multimedialny do nauki j. angielskiego. Utworzono grupy seniorów i juniorów na zajęcia z informatyki i j. angielskiego. Kontynuacja zajęć we wrześniu 2018r.
39	P0159MM STWORZENIE PROFESJONALNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ W SP 40. Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
40	P0180RS REMONT SZATNI W BUDYNKU SP 6. Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 116.	WZP ogłosił przetarg. Nie złożono żadnej oferty			WZP planuje przeprowadzenie negocjacji
41	P0182KR REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 41. Lokalizacja - Ul. Rajdowa 18.	Ogłoszono przetarg. Wybrano wykonawcę robót. Umowa podpisana. Roboty w trakcie			Planowany termin zakończenia – 30.08.2018r.
42	P0189KO	Umowa podpisana			

	DOMEK DO PRZECHOWYWANIA ZABAWEK OGRODOWYCH I MOBILNYCH POMOCY. Lokalizacja - PM 74, ul. Długosza 28a.				Dostawa planowana w czerwcu
43	P0194SP BAJKOWY PLAC ZABAW. Lokalizacja - Ul. Żeromskiego 105.	Wybrano dostawcę sprzętu ogrodowego. Umowa podpisana			Planowany termin zakończenia dostaw – 30.08.2018r
44	S0013KA MODERNIZACJA SALI KOMPUTEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W ŁODZI. Lokalizacja - Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Wigury 8/10.	Wybrano dostawcę sprzętu elektronicznego. Umowa podpisana			Planowany termin dostaw – 17.08.2018r.
45	S0025KA SP 2- BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO. Lokalizacja - Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/139.	Uzyskano pozytywną opinię WKZ i brak sprzeciwu ze strony WUiA, Ogłoszono przetarg. Wybrano wykonawcę robót. W trakcie podpisywania umowy			Planowany termin zakończenia – 30.08.2018r.
46	S0052KA MODERNIZACJA PLACU ZABAW I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PLACU PRZY SP 23. Lokalizacja - SP nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny, ul. Gdańska 16, działki nr: S1-61/12, S1-61/13.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych i dostaw. Umowy podpisane			Planowany termin zakończenia zadania – 31.08.2018r.
47	W0034AN MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SZATNI	Rozstrzygnięto przetarg. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana			Rozpoczęcie robót 25.06.2018r. Planowany

	UCZNIOWSKIEJ W SP 204. Lokalizacja - SP 204, ul. Gajcego 7/11.				termin zakończenia 31.08.2018
48	W0049SW PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 4. Lokalizacja - SP 4, al. J. Piłsudskiego 101.	Roboty budowlane zakończone. Wybrano dostawcę sprzętu elektronicznego. Umowa podpisana. Dostawy w trakcie			Planowany termin dostaw – 30.06.2018r.
49	W0050ST BOISKO WIELOFUNKCYJNE NA TERENIE SP 139. Lokalizacja - Teren SP 139.	Złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do WUiA. Zgodnie z wymogami WUiA uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Konservatora Zabytków. Po uzyskaniu braku sprzeciwu do zgłoszenia (WUiA) przekazanie dokumentacji do WZP, celem ogłoszenia przetargu			Przekazanie dokumentacji do WZP, celem ogłoszenia przetargu
50	W0083ZA REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W SP 193. Lokalizacja - Sala gimnastyczna w SP 193, ulica Standego 1.	Ogłoszono przetarg. Nie została złożona żadna oferta. Przeprowadzono negocjacje. Wybrano wykonawcę. Umowa podpisana.			Rozpoczęcie robót – 25.06.2018. Planowany termin zakończenia – 30.08.2018r.
51	W0111WW MODERNIZACJA SZATNI UCZNIOWSKIEJ SP 12. Lokalizacja - Ul. Jurczyńskiego 1/3.	WZP ogłosił ponownie przetarg.			Otwarcie ofert – 21.06.2018r.
52	W0167WW BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ. Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce.	Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową. Ogłoszono przetarg			
53	W0183ZA ZAKUP ZABAWEK DO OGRODU	ZADANIE ZREALIZOWANE			

PRZEDSZKOLNEGO PRZY PM 137 - INTEGRACYJNYM. Lokalizacja - PM137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6. Działki 27/3, 27/9, 27/10 obręb W-30.	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0107BD DÓŁ NA DOŁACH! REWALORYZACJA ZIELENI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO. Lokalizacja - Kwartal zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną, Przemysławą, Boya- Żeleńskiego.	Podpisano aneks do umowy o przedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – termin do 28 maja 2018r. Złożona dokumentacja jest w trakcie dokonywania poprawek.	Brak	Nie dotyczy	Uzgodnienie dokumentacji w jednostkach Urzędu Miasta Łodzi.

2	<p>B0195RA RADO - DOGS - ZIELONY ZAKĄTEK DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCICIELI PSÓW I ICH PODOPIECZNYCH. Lokalizacja - Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki, Okoniową i Łososiową. Działka B-8 318/1.</p>	<p>W związku z uwagami autorów wniosku „RADO – DOGS” wprowadzono zmiany do projektu budowlanego.</p>	<p>Wydano 3 936,00 zł (termin płatności do 30.05.2018r)</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Przygotowanie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych. (Zakres powiększony o środki Rady Osiedla Radogoszcz).</p>
3	<p>B0216BD ZIELONE OSIEDLE (NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW) - OBRĘB ULIC: CZARNIECKIEGO, ZBOŻOWA, SZKLANA, MARYNARSKA. Lokalizacja - B-49: 563/10, 568/41, 568/42, 568/43,568/44, 568/48, 568/77, 549/11.</p>	<p>W trakcie realizacji. Przygotowano zapytania o wartość szacunkową.</p>	<p>Brak</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>1) Do dnia 08 czerwca br. - zapytanie szacunkowe 2) Do dnia 18 czerwca br. - zapytanie ofertowe 3) Podpisanie umowy - lipiec 2018r. 4) Termin realizacji budżetu- lipiec - wrzesień 2018r</p>
4	<p>B0225TW ODNOWA TEOFILOWA: STWORZENIE ATRAKCYJNEGO SKWERU WRAZ Z PLACEM ZABAW PRZY UL. ROJNEJ. Lokalizacja - Teren przy skrzyżowaniu ul. Rojnej i ul. Banachiewicza. Numer działki: B40-559/2.</p>	<p>Dokumentacja projektowa została odebrana i przekazana do Wydziału Architektury w celu uzyskania zgłoszenia.</p>	<p>Brak</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Do dnia 8 czerwca 2018 r. zostanie złożony wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych UMŁ w celu przeprowadzenia przetargu na wybór Wykonawcy prac budowlanych.</p>
5	<p>G0063GO</p>	<p>Trwają konsultacje z</p>	<p>Brak</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Przyjęcie ostatecznej</p>

	REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU. Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.	Mieszkańcami w sprawie wersji rozwiązań projektowych.			wersji dokumentacji z przeznaczeniem do realizacji.
6	G0095CH COŚ DLA DZIECI I DOROSŁYCH – PLAC ZABAW I SIŁOWNIA PLENEROWA KURCZAKI. Lokalizacja – Obręb G- 30 działki nr 40, 41, 39/1.	Uzyskano zgodę z RDOŚ, którą przekazano do Urzędu Marszałkowskiego. W oczekiwaniu na decyzję zezwalającą na wycinkę drzew.	Brak	Nie dotyczy	Złożenie wniosku do Wydziału Urbanistyki i Architektury o niewniesienie sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych.
7	L0104 BADANIE WODY W STAWIE PRZY PAŁACU HERBSTA POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI DO KĄPIELI LUB STWORZENIA PLAŻY. Lokalizacja – Zbiornik przy ul. Przędzalnianej.	Przygotowano zlecenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi.	Brak	Nie dotyczy	I badanie wody zostanie przeprowadzone do końca czerwca. II badanie wody zostanie przeprowadzone do końca lipca.
8	L0141 ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA – POIDEŁKA. Lokalizacja – Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościoła).	Podpisano aneks do umowy o przedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – termin do lipca 2018r.	Brak	Nie dotyczy	Odbiór dokumentacji projektowo – kosztorysowej planowany jest na lipiec 2018r.
9	L0145 MINIBOISKO ZE	Rozstrzygnięto przetarg na budowę boiska. W trakcie	Brak	Nie dotyczy	Podpisanie umowy z VEOLIA na przebudowę

	SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. SEPIEJ. Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Sepią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11.	podpisywania umowy z wykonawcą.			ciepłociągu.
10	P0010SP TAJEMNICZY OGRÓD Lokalizacja – Ul. Legionów 39	Trwa uzgodnienie dokumentacji z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi.	Brak	Nie dotyczy	Złożenie dokumentacji do Wydziału Urbanistyki i Architektury w sprawie otrzymania pozwolenia na budowę.
11	P0137RS ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. POPIEŁUSZKI A UL. GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Teren w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną.	Opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – termin: 30.07.2018r.	Brak	Nie dotyczy	Realizacja dokumentacji do dnia 30.07.2018r.
12	P0138RS ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Pas zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską.	Opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – termin: 30.07.2018r.	Brak	Nie dotyczy	Realizacja dokumentacji do dnia 30.07.2018r.

13	<p>W0032NR BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY ULICY DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja – Przy ulicy Dyspozytorskiej. Działka W37-58/8.</p>	Trwa projektowanie dokumentacji.	Brak	Nie dotyczy	Odebranie projektu. Rozpisanie przetargu na wykonanie placu zabaw.
14	<p>W0045OJ OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY. Lokalizacja – Działki 67/6, 67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się na teren 3ZP – teren zieleni urządzonej. Pozostałe fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna.</p>	Wykonano dokumentację.	Brak	Nie dotyczy	Złożenie dokumentacji do Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju w celu uzyskania zgody na wykonanie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
15	<p>W0171AN DZIECIOM TEŻ SIĘ COŚ NALEŻY! WESOŁY PLAC ZABAW NA PÓLNOC OD UL. ROKICIŃSKIEJ. Lokalizacja – Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany przez wszystkich plac obok sklepu spożywczego.</p>	Opracowany projekt jest w uzgodnieniu w Biurze Architekta Miasta.	Brak	Nie dotyczy	Wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy planowane jest na lipiec 2018r.

WYDZIAŁ KULTURY

Lp	Identyfikator wniosku	Nazwa zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Informacja na temat problemów /trudności związanych z realizacji zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0034TW	Zaczytaj się na Żubardzkiej	150 vol. 15 audiobooków	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
2	B0039TW	Zakup książek dla czytelników MBP Filia nr 7	142 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
3	B0052BD	Wybieram bibliotekę - zakup książek i sprzętu wystawienniczego do biblioteki ul. Chryzantem 2	183 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
4	B0055RA	203	103vol., 25 audiobooki	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
5	G0004RO	Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej	62 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
6	G0026PK	Kolorowa biblioteka małego człowieka. Dopuszczenie biblioteki i zakup książek dla Filii nr 6 MBP	191 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
7	G0013GO	Nowe książki dla Filii nr 5 MBP (dla dzieci i młodzieży)	326 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
8	G0027CH	Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4	139 vol	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
9	G0030CD	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 14 MBP	93 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
10	G0045PK	Zakup książek dla biblioteki przy ul. Paderewskiego 11a	66 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
11	G0094RO	Zakup książek dla czytelników i użytkowników Filii nr 8 MBP	91 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok

12	G0124CD	Zakup książek dla czytelników Filii nr 12 MBP	53 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
13	P0019MM	Zakup książek i audiobooków dla użytkowników MBP Filii nr 3 z Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego	214 vol. , 55 audiobooków	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
14	P0033KO	Zakup książek, audiobooków i urządzenia wielofunkcyjnego dla użytkowników biblioteki "Pod Babą Jagą" z osiedla Koziny	163 vol. Urządzenie wielofunkcyjne, 110 audiobooków	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
15	P0038RS	Zakup książek dla czytelników MBP Łódź-Polesie Filia nr 8	162 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
16	P0040KR	Zakup książek i audiobooków oraz prenumeraty dla "Biblioteki z kotem" Filii nr 5 MBP Łódź-Polesie	286 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
17	P0041KR	Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 1 MBP Łódź-Polesie	5486,08	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
18	P0043SP	Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Filii nr 9 MBP Łódź--Polesie z osiedla Stare Polesie	106 vol	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
19	P0044KO	Zakup książek, audiobooków dla użytkowników biblioteki - Dział Udostępniania z Osiedla Koziny	180 vol, 56 audiobooków	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
20	P0150ZL	Biblio Cafe "Złotnianka"	Zakupiono 12 krzeseł, 3 stoły, 1 komodę	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
21	P0196KR	Zakup książek i audiobooków	254 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
22	S0002KA	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście	88vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
23	S0004WS	Zakup nowych książek dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście - Filii nr 7	88 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
24	S0007WS	Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 MBP Łódź-Śródmieście	84vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
25	S0008KA	Zakup książek dla dzieci i młodzieży	516 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok

26	S0009KA	Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki	149 vol. książek; 98 jednostek audiobooki	nie dotyczy	zakończono
27	S0011KA	Zakup nowych książek dla czytelników Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście	40 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
28	S0012KA	Zakup książek dla dzieci i młodzieży	168vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
29	S0019KA	Zakup nowości książkowych dla użytkowników filii bibliotecznej nr 9 dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście	207 vol	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
30	S0020WS	Chcemy czytać więcej nowości.	106 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
31	S0032KA	Biblioteka uczy - zakup książek edukacyjnych dla biblioteki publicznej	201 vol. książek	nie dotyczy	zakończono
32	W0011SW	Zakup nowych książek dla biblioteki przy ul. Tuwima 75	106 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
33	W0015WW	Zakup książek dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30a	288 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
34	W0018WW	Zakup nowości wydawniczych do biblioteki przy ul. Gorkiego 63	104 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
35	W0018WW	Zakup kolorowej drukarki do biblioteki przy ul. Gorkiego 63	Zakupiono kserokopiarkę	nie dotyczy	zakończono.
36	W0019OJ	Nowości wydawnicze, audiobooki i pomoce dydaktyczne dla czytelników biblioteki przy ul. Zakładowej 50	152 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
37	W0038AN	Zakup nowości książkowych, lektur oraz sprzętu multimedialnego dla biblioteki w Andrzejowie	451 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
38	W0124ZA	Młody czy starszy, jaka to różnica? Nowe książki dla MBP nr 10 Łódź-Widzew	253 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
39	W0158SW	Zakup książek dla czytelników biblioteki na Księżym Młynie	69 vol	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
40	W0182WW	Zakup książek dla biblioteki na Bartoka 27	139 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok

41	S0033KA	Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 5 MBP Łódź-Sródmieście	120 vol.	nie dotyczy	zakupy trwają cały rok
42	B0173BD	Filmowy Stary Rynek		nie dotyczy	Ocena merytoryczna ofert
43	B0227TW	Odnowa Teofilowa. Plenerowe kino letnie II edycja		nie dotyczy	Ocena merytoryczna ofert
44	G0109RU	Kino plenerowa Stawy Stefańskiego		nie dotyczy	Ocena merytoryczna ofert
45	S0066KA	Warsztaty tkackie dla mieszkańców OSIEDLA KATEDRALNA.		nie dotyczy	Ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert w związku z tym, że na to zadanie nie wpłynęła żadna oferta.
46	W0100ZA	Dwór szlachecki Załęskiego -poszukiwania zaginionego Zarzewa		nie dotyczy	Ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert w związku z tym, że na to zadanie nie wpłynęła żadna oferta.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0152 NA POMOC ŁÓDZKIM KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM. Lokalizacja - Teren całego miasta Łódź.	Trwa przygotowanie do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup klatek łapek	Bez zmian tj. 382 000,00 zł Brak oszczędności	Klatki –Konieczność zmiany OPZ lub wskazania kilku producentów/sprzedawców który posiadają lub mogą wykonać zamówienia w ilości i w kształcie wskazanym przez Wnioskodawcę	Czerwiec– przeprowadzenie postępowania dot. dostawy klatek
2	L0203 ZWIERZĘTA W ŁÓDZI SĄ WAŻNE - POMOC DLA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH I WŁAŚCICIELSKICH. Lokalizacja - Miasto Łódź.	Rozesłano zapytania o cenę w ramach szacowania wartości zamówienia na dostawę materiałów edukacyjno-promocyjnych do realizacji Kampanii informacyjnej „Programu opieki nad	Bez zmian; tj. 436 000,00 zł Brak oszczędności	Materiały edukacyjno-promocyjne -Konieczność zmiany OPZ w zakresie ilości produktów	Czerwiec– przeprowadzenie postępowania dot. dostawy materiałów edukacyjno-promocyjnych

		zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi”			
--	--	------------------------------------------------------------------------	--	--	--

WYDZIAŁ SPORTU

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p>B0125WL NA ŁÓDZKICH WZNIESIENIACH Z NORDIC WALKING SIĘ DOTLENIAJ! Lokalizacja - Teren osiedla Wzniesień Łódzkich i okolice.</p> <p>G0115WI NA WISKITNIE NORDIC WALKING KWITNIE! Lokalizacja - Teren osiedla Wiskitno i okolice.</p> <p>W0110MI TUTAJ CHODZĘ, BO TU MIESZKAM. NORDIC WALKING NA MILESZKACH. Lokalizacja - Tereny osiedla Mileszki i okolic.</p> <p><i>(Na realizację wszystkich trzech zadań wyłoniony został jeden realizator na podstawie jednego konkursu ofert).</i></p>	<p>W maju kontynuowano realizację zajęć nordic walking na wszystkich 3 osiedlach (Wiskitno, Wzniesienia Łódzkie i Mileszki). Przeprowadzonych zostało łącznie 13 treningów (zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez organizatora), w których średnio uczestniczyło 10 osób.</p>	<p>W dniu 28 marca 2018 zleceniobiorcy przekazane zostały środki na realizację zadania w wysokości 46 210 zł.</p> <p>W ramach budżetu obywatelskiego na realizację wszystkich trzech przedsięwzięć (B0125WL, G0115WI i W0110MI) zaplanowana została kwota 84 000 zł.</p>	<p>Na obecnym etapie prac nie zdiagnozowano problemów / trudności związanych z realizacją zadania</p>	<p>Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem zajęcia nordic walking będą prowadzone na wszystkich 3 osiedlach od kwietnia do września / października 2018 (40 treningów na każdym osiedlu – łącznie 120 treningów).</p>

2	<p>G0081PK MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.</p> <p>W0055ZA MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.</p> <p>W0059AN MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla. (<i>Na realizację wszystkich trzech zadań wyłoniony został jeden realizator na podstawie jednego konkursu ofert</i>).</p>	<p>W maju realizator prowadził następujące zajęcia w łódzkich placówkach edukacyjnych:</p> <p>Osiedle Zarzew SP 149: - Sporty drużynowe - pn. 9:10 - 9:55 - Piłka ręczna - śr. 15:00 - 16:30 - Szachy - wt. 9:10 - 9:55 - Siatkówka - śr. 8:15 - 9:45</p> <p>SP 193: - Gry i zabawy z piłkami (klasy I- III) pn 16:50 - 17:35 - Sporty drużynowe (klasy IV - VII) - pt 16:00 - 16:45 Dodatkowe zajęcia w wybrane środy 16:00 - 17:30 i czwartki 16:00 - 17:30</p> <p>Osiedle Piastów-Kurak SP 113 - Taniec współczesny - czw. 14:30 - 16:00 - Gimnastyka - pn. 13:00 - 14:30 Prowadzone były konsultacje z SP 7, aby jeszcze w tym semestrze ruszyły tam zajęcia z siatkówki, koszykówki i badmintonu.</p> <p>W maju prowadzone były uzgodnienia w innych placówkach oraz w szkole zlokalizowanej na terenie osiedla Andrzejów.</p>	<p>Środki na realizację zadania w wysokości 400 000 zł zostaną przekazane w II transzach po 200 000 zł: - w dniu 9 kwietnia przekazana została I transza w wysokości 200.000 zł - II transza zostanie przekazana na początku września 2018.</p>	<p>Nadal trwają uzgodnienia ze Szkołą Podstawową Nr 204 zlokalizowaną na terenie osiedla Andrzejów.</p> <p>W dniu 29 maja Wydział Sportu zorganizował spotkanie, na które zaproszeni zostali: dyrektor departamentu, p.o. dyrektora Wydziału Sportu, realizator zadania wyłoniony w konkursie ofert oraz dyrekcja szkoły. Do udziału w spotkaniu placówka oddelegowała nauczyciela, całkowicie zaskoczonego problemem, który dodatkowo nie miał pojęcia, że w obrębie szkoły ma być realizowane zdanie w ramach budżetu obywatelskiego. Wydział Sportu nie ustaje w staraniach by wesprzeć realizatora, jednakże brak zaangażowania ze strony szkoły bardzo utrudnia realizację projektu.</p> <p>Ostatnie ustalenia wskazują, że dyrekcja szkoły rozważa możliwość uruchomienia pierwszych grup sportowych od nowego semestru, tj. we wrześniu 2018, jednakże biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg współpracy możliwość ta stoi pod znakiem zapytania.</p> <p>Sprawa jest stale monitorowana przez Wydział Sportu UMŁ.</p>	<p>W czerwcu kontynuowane będą uzgodnienia dotyczące rozszerzenia sieci szkół zaangażowanych w projekt oraz uzgodnienia dotyczące rozpoczęcia projektu w Andrzejowie. Z uwagi na ciągle rozbudowywanie sieci szkół i dołączanie nowych dyscyplin Wydział Sportu UMŁ oczekuje na ostateczny harmonogram realizacji zadania na wszystkich 3 osiedlach.</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	G0051WI ZAKUP ŚREDNIEGO ZESTAWU LUKAS DO RATOWNICTWA DROGOWEGO DLA OSP WISKITNO. Lokalizacja - ul. Kolumny 312.	realizacja zadania	4 czerwca 2018 r. rozliczono dotację bez oszczędności	brak	zakończenie realizacji zadania
2	L0050 NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ ŁODZI DLA STRAŻAKÓW Z OSP ORW ŁÓDŹ. Lokalizacja - Całe miasto.	zadanie w trakcie realizacji	II transza środków – 68 900 zł zostanie przekazana OSP po dostarczeniu faktury zakupu (cała kwota 118 900 zł)	brak	przekazanie II transzy środków i rozliczenie dotacji.
3	P0046KR DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ŁÓDŹ RETKINIA W SPRZĘT RATOWNICZY ORAZ SZKOLENIOWY Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY. Lokalizacja - Ul. Retkińska 129.	zakończenie realizacji zadania	dotację rozliczono bez oszczędności	brak	zakończenie realizacji zadania

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;">B0147BC</p> <p>BEZPIECZNA PRZYCHODNIA W SERCU BAŁUT. Lokalizacja - ul. Bydgoska 17/21, działki 22/3, 22/4, 22/6, 22/5.</p>	Prace dotyczące rozbudowy węzła ciepłowniczego są zakończone. Projekt na część budowlano – adaptacyjną na ukończeniu (wydłużona umowa ze względu na długi czas oczekiwania na decyzje sanepidu w sprawie koncepcji dla Poradni dzieci Zdrowych i Dzieci Chorych).		Wydłużona umowa z projektantem ze względu na długi czas oczekiwania na decyzje sanepidu w sprawie koncepcji dla Poradni dzieci Zdrowych i Dzieci Chorych. Decyzje otrzymano w dniu 1 czerwca 2018 roku na pismo wystosowane do sanepidu w dniu 27.04.2018r	Rozliczenie modernizacji węzła ciepłowniczego o ciepłą wodę użytkową. Uzyskanie projektu na prace budowlano – adaptacyjne.
2	<p style="text-align: center;">B0151BC</p> <p>MEDYCYNĄ BEZ BARIER W SERCU BAŁUT. Lokalizacja - ul. Snycerska 1.</p>	Ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie budowlano – modernizacyjne w PZ „Snycerska”.			Rozstrzygnięte postępowanie i podpisana umowa z wybranym Wykonawcą.
3	<p style="text-align: center;">G0010CH</p> <p>ZAKUP WÓZKÓW DO KĄPIELI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PANELEM PRYSZNICOWYM. Lokalizacja - 3 DPS ul. Paradna 36.</p>	Zadanie zrealizowane			
4	<p style="text-align: center;">G0068CH</p> <p>ZAPRASZAMY NA BADANIA USG DO PRZYCHODNI PRZY UL. RZGOWSKIEJ 170. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Rzgowska 170.</p>	W miesiącu maju została podpisana umowa na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu USG. Trwa realizacja umowy ze strony Wykonawcy.	brak	brak	przekazanie rozliczenia zadania do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

5	<p>G0069RO ZAPRASZAMY DO WYREMONTOWANEJ PRZYCHODNI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 6. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Cieszkowskiego 6.</p>	<p>W miesiącu maju do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ została złożona dokumentacja projektowa wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Jednostka jest w trakcie przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.</p>	brak	brak	<p>Ogłoszenie przetargu nieograniczonego w Prawie Zamówień Publicznych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.</p>
6	<p>G0072CD ZAGOSPODAROWANY TEREN PRZED PRZYCHODNIĄ PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 109 - TO PIĘKNIEJSZA GÓRNA, TO PIĘKNIEJSZA ŁÓDŹ. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Tatrzańska 109.</p>	<p>u w dniu 14.05.018 r. miało miejsce spotkanie pomiędzy ZDiT, BPS, WZiSS oraz ZIM, w wyniku, którego zapadły następujące decyzje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cały zakres prac zostaje przeniesiony do realizacji przez Zarząd Inwestycji Miejskich, 2. z inwestycji (za zgodą autora zadania) zostaje wyłączony fragment chodnika i parkingu w obrębie działki 7611 (czyli w tzw. przejeździe bramowym pod budynkiem przychodni), 3. z inwestycji (za zgodą autora) zostaje wyłączony montaż siatki przeciw ptakom w przejeździe bramowym (siatka została już zamontowana ze środków własnych MCM „Górna” w Łodzi w ubiegłym roku), 4. na spotkaniu ustalono podział inwestycji na priorytety (etapy) określające kolejność realizacji zadania (biorąc pod uwagę wielkość środków finansowych) : <ul style="list-style-type: none"> - część I - chodnik wraz z zieleńcami na całym terenie przed wejściem głównym do przychodni od strony ul, Tatrzańskiej, - część II - chodnik wzdłuż ściany budynku od strony ul. Dąbrowskiego. W miesiącu maju został złożony wniosek do Wydziału Budżetu w sprawie przeniesienia zadania z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ do Zarządu Inwestycji Miejskich UMŁ. Jednocześnie Zarząd Inwestycji Miejskich równolegle będzie procesować wniosek o zmianę w budżecie Miasta Łodzi mające na celu wprowadzenie przedmiotowego zadania do budżetu Zarządu Inwestycji Miejskich UMŁ. 			
7	<p>G0148GO ZAKUP PODNOŚNIKÓW JEZDNYCH TYPU SOLAR/175. Lokalizacja - ul. Podgórna 2/14.</p>	<p>Zadanie zrealizowane</p>			

8	<p>L0019 MIŁOŚĆ NA ZDROWIE! - OPIEKUNKI DLA DZIECI Z PAŁACU HOSPICJUM STACJONARNEGO. Lokalizacja - PAŁAC - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87.</p>	<p>Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Zadanie jest realizowane w sposób ciągły.</p>	<p>Brak oszczędności.</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Zadanie jest realizowane w sposób ciągły, do końca 2018 r.</p>
9	<p>L0020 POZWÓL MI ŻYĆ — ARTETERAPIA DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH. Lokalizacja - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ośrodek Pediatriczny im. Marii Konopnickiej ul. Pankiewicza 16 (ul Sporna 36/50).</p>	<p>Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Zadanie jest realizowane w sposób ciągły.</p>	<p>Brak oszczędności.</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Zadanie jest realizowane w sposób ciągły, do końca 2018 r.</p>
10	<p>L0027 DOM DZIENNEGO POBYTU - ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ. Lokalizacja - ul. Przyrodnicza 7/9 Szpital im. H. Jordana.</p>	<p>Zadanie zakończone.</p>			
11	<p>L0069 MIEJSKIE CENTRA MEDYCZNE ZAPRASZAJĄ PACJENTÓW NA KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I INNE</p>	<p>Trwa realizacja zadania, która rozpoczęła się od 1.03.2018 i spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców.</p>	<p>46 zł oszczędności</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Konsultacje będą świadczone w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-listopad 2018 r.</p>

	<p>DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE. Lokalizacja - PLACÓWKI; MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, MCM im. Jonschera, CENTRUM MEDYCZNE im. L. Rydygiera.</p>				
12	<p>P0050SP SPRAWNE ŻYCIE DLA ŁODZIAN – PROGRAM TRENINGOWY SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW 60+. Lokalizacja - Placówka rehabilitacyjna przy ul. Gdańskiej 83.</p>	<p>Trwa realizacja zadania przez MCM Łódź-Polesie, która rozpoczęła się od 1.03.2018.</p>	<p>Brak oszczędności.</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Zadanie będzie realizowane do wyczerpania świadczeń, najpóźniej do listopada 2018 r.</p>
13	<p>P0087ZM WYBRUKOWANIE ALEJEK W PARKU DPS "WŁÓKNIARZ" IM. JANA PAWŁA II. Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 7/9.</p>	<p>28.05.2018 r. rozpoczęcie prac budowlanych</p>	<p>Brak oszczędności.</p>	<p>Brak zagrożeń</p>	<p>Kontynuacja prac</p>
14	<p>S0015KA MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60.</p>	<p>Zawarcie umowy na wykonanie projektu.</p>	<p>Brak oszczędności</p>	<p>Na obecnym etapie nie występują</p>	<p>Realizacja umowy w terminie do 18.08.2018r.</p>

15	<p>S0016WS ZAKUP ŁÓŻEK INTENSYWNEGO NADZORU DLA SZPITALA GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZEGO Lokalizacja - ul. Sterlinga 13, działka nr S1-267/1.</p>	Zawarcie umowy z Wykonawcą na zakup łóżek.	Brak oszczędności	Na obecnym etapie nie występują	Realizacja umowy i dostawa sprzętu.
16	<p>S0017KA POCZEKALNIA PRZYJAZNA DZIECIOM I RODZICOM W PORADNI PEDIATRYCZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Piotrkowska 113, działka nr S6-219/1.</p>	Wybór Wykonawcy w zakresie malowania pomieszczeń. Zawarcie i realizacja w/w umowy.	Wartość zrealizowanego zadania na tym etapie: 15 000,00 zł brutto	Problemy z pozyskaniem ofert z wymaganym przy realizacji zadania wydłużonym terminem płatności (przelew terminowy)	Pozyskiwanie ofert oraz zakup wyposażenia.
17	<p>S0018WS GABINET FIZJOTERAPII UROGINEKOLOGICZNEJ W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Rewolucji 1905r. nr 54, działka nr S1-270.</p>	Lista pacjentek (70 os.) została zamknięta w kwietniu. W kwietniu i maju zakończono konsultacje lekarskie i fizjoterapeutyczne i rozpoczęła się faza zabiegów fizjoterapeutycznych.	Brak oszczędności.	Nie dotyczy	Ze względu na duże zainteresowanie lista pacjentek jest już zamknięta. Zabiegi będą trwać do wyczerpania świadczeń.
18	<p>W0048SW PORADNIE SPECJALISTYCZNE MCM „WIDZEW” PRZYJAZNE PACJENTOWI. Lokalizacja - Al. Piłsudskiego 157, działka W-27 20/4.</p>	W miesiącu maju został wybrany wykonawca robót budowlanych. Ponadto została przygotowana specyfikacja na zakup i dostawę sprzętu medycznego oraz mebli.	Nie przewidujemy oszczędności . Realizacja zadania przekroczy wartość zadania inwestycyjnego objętego umową .	Nie było	14.06.2018r zostanie podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Zostanie wyłoniony wykonawca na zakup i dostawę sprzętu medycznego i mebli.
19	<p>W0088ZA TRZEŹWA MYŚL. Lokalizacja - Działka W31- 4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w</p>	Zadanie zrealizowane			

	Łodzi.				
20	W0089ZA PIKNIK INTEGRACYJNY. Lokalizacja - Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.	Zakup parasoli ogrodowych za kwotę 900,00 zł	Do zakończenia rozliczenia zadania brak możliwości określenia ewentualnych oszczędności.	Brak zagrożeń	Odbiór materiałów promocyjnych (plakatów i ulotek o wydarzeniu)

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0157LA BEZPIECZNE PRZEJŚCIE Z SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO DO LASU ŁAGIEWNICKIEGO. Lokalizacja - ul. Okólna na wysokości Klasztoru Ojców Franciszkanów, działka nr B15-59/9.	Wszczęto procedurę przetargową.	-	-	Wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym.

2	<p>B0160RA REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI. Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu, zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr: B8-1/93, B8-246/9.</p>	Zakończono procedurę przetargową.	-	Rozstrzygnięto przetarg, złożona oferta przekroczyła wartość kosztorysu inwestorskiego.	Powtórzenie przetargu.
3	<p>G0066CH REMONT CHODNIKA. Lokalizacja - ul. Jutrzenki.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.
4	<p>G0116NN REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 1). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.
5	<p>G0120NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 2). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.
6	<p>G0121NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 3). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.

7	<p>G0122NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 4). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.
8	<p>G0123NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 5). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.
9	<p>G0139RO BEZPIECZNY PIESZY - BUDŻET OBYWATELSKI DLA OBYWATELSKIEJ. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Obywatelskiej i ul. Rejtana.</p>	Ponowne wszczęcie procedury przetargowej.	-	-	Wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym.
10	<p>G0143WI INSTALACJA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH - ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA UL. KOLUMNY. Lokalizacja - Montaż progów "pinezkowych" z obu stron przejścia dla pieszych, pomiędzy przystankami MPK zlokalizowanymi na wysokości ul. Kolumny 574-547.</p>	Ponowne wszczęcie procedury przetargowej.	-	-	Wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym.

11	<p>L0155 USTAWIENIE W CENTRUM TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O POCHODZENIU NAZW ULIC. CZEMU: WÓLCZAŃSKA, ZACHODNIA, NAWROT ?, KTO TO WIĘCKOWSKI, POGONOWSKI, JARACZ? Lokalizacja - 50 wybranych ulic w centrum miasta.</p>	Trwają uzgodnienia z przedstawicielami przewodników po Łodzi oraz Wnioskodawcą dotyczące realizacji zadania.	-	-	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
12	<p>L0169 "PIT STOPY DLA ROWERÓW". Lokalizacja - cała Łódź (minimum 10 wybranych miejsc - na najbardziej uczęszczanych rowerowych trasach).</p>	Zadanie zrealizowane.			
13	<p>P0006SP CYWILIZACJA PARKOWANIA NA STARYM POLESIU - SŁUPKI. Lokalizacja - Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu.</p>	Ponowne wszczęcie procedury przetargowej.	-	-	Wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym.
14	<p>P0039KR BEZPIECZNE DOJŚCIE DO AUTOBUSU – UTWORZENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA RETKIŃSKIEJ PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM. Lokalizacja - Ul. Retkińska przy skrzyżowaniu z ul. Hufcową, na wysokości numeru Retkińska 80 przy przystanku autobusowym.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.

15	<p>P0062ZM REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH, POMIĘDZY ULICAMI DREWNOWSKĄ I GRZYBOWĄ Lokalizacja - Chodnik wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami Drewnowską i Grzybową.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.
16	<p>P0081SP REMONT CHODNIKÓW NA UL. 6 SIERPNIA (ODCINEK ŻEROMSKIEGO – GDAŃSKA). Lokalizacja - Pas drogowy ul. 6 Sierpnia (odcinek od ul. Żeromskiego do ul. Gdańskiej)</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.
17	<p>P0085ZM REMONT CHODNIKA PRZY OSIEDLU BOTANICUM. Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 28-32.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.
18	<p>P0145LP REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. OBYWATELSKIEJ NA ODCINKU OD UL. PIENISTEJ DO UL. WŁ. KRÓLA. Lokalizacja - Chodnik wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Pienistej do ul. Wł. Króla, strona nieparzysta.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.

19	<p>S0001WS WSCHÓD ŚRÓDMIEŚCIE - PIĘKNIEJSZA UL. WIERZBOWA - NOWE CHODNIKI I ZIELEŃ. Lokalizacja - ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Narutowicza do pl. Pokoju.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.
20	<p>S0023WS UPORZĄDKOWANIE OKOLICY SZCZYTU DOMU, JEZDNI ORAZ ZAPLECZA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO, PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO RÓG ZELWEROWICZA. Lokalizacja - róg Kopcińskiego 32 i Zelwerowicza.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.
21	<p>S0035WS ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE - UŁATWIENIA W PORUSZANIU SIĘ ROWEREM PO CENTRUM. Lokalizacja - ulice na osiedlu Śródmieście Wschód.</p>	Projekty zostały przekazane do zaopiniowania przez Biuro Inżyniera Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UML.	-	-	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
22	<p>S0037KA ROOSEVELTA - DODATKOWE STOJAKI DLA MOTOCYKLI I ROWERÓW. Lokalizacja - Roosevelta przy Piotrkowskiej.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.

23	<p>S0040KA STOJAKI ROWEROWE- PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIK A ZAMIAST NIELEGALNEGO PARKOWANIA. Lokalizacja - chodnik przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Próchnika.</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.
24	<p>S0068WS BEZPIECZNY PIESZY - PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH DO PARKU HELENOWSKIEGO. Lokalizacja - ul. Północna, zachodnia strona skrzyżowania Północna/Anstadta, działki nr: S2-1/29, S2-12/1.</p>	Ponowne wszczęcie procedury przetargowej.	-	-	Wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym.
25	<p>W0012ZA DOMKNIĘCIE PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WOKÓŁ SKRZYŻOWANIA PRZYBYSZEWSKIEGO/ŚMI GŁEGO-RYDZA. Lokalizacja - Skrzyżowanie Przybyszewskiego / Śmigłego- Rydza, Przybyszewskiego / Tatrzańska.</p>	Ponowne wszczęcie procedury przetargowej.	-	-	Wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym.
26	<p>W0078SW ZMIANA NAZW PRZYSTANKÓW MPK. Lokalizacja - Przystanki Piłsudskiego/Konstytucyjna w kierunku Widzewa i w kierunku Miasta.</p>	Zadanie zrealizowane.	-	-	-
27	<p>W0179AN REMONT CHODNIKA OD</p>	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Prowadzenie procedury przetargowej.

TABOROWEJ W STRONĘ GAJCEGO 58. Lokalizacja - Chodnik przy rogowej działce Taborowa 97F i Gajcego oraz posesji Gajcego 58.				
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0139WL BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SERWITUTY NA ODCINKU OK. 290 MB OD POSESJI SERWITUTY 13 W KIERUNKU TRASY DK-71 (9 LAMP) NA TZW. ŁĄCZNIKU. Lokalizacja - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka nr 6) w kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do północno-wschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego.	W dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	Brak oszczędności	Brak	Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.

2	G0155CH BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH UL. ZAMKNIĘTA PRZY SP 110. Lokalizacja - ul. Zamknięta przy SP 110.	Trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert.	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie przetargu.
3	G0156CH BEZPIECZNE CHOJNY - SEPARATOR ULICA SOCJALNA - SP 162. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Powszechnej i Socjalnej, oraz wzdłuż ulicy Socjalnej.	W dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac.	Brak oszczędności	Brak	Realizacja zadania.
4	G0157CH BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE SOCJALNA/STRZELECKA – SP 162. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Socjalnej i Strzeleckiej.	Trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert.	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie przetargu.
5	P0031KO OŚWIETLENIE UL. TOWAROWEJ. Lokalizacja - Od ul. Długosza do wysokości kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela.	Trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert.	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
6	P0047LP CHODNIK PRZY PŁYTACH ETAP I – 100 M NA UL. PIENISTEJ OD UL. F. PŁOCKA. Lokalizacja – Ul. Pienista od ul. F. Plocka.	W dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac.	Brak oszczędności	Brak	Realizacja zadania.

7	<p>P0048ZL POŁOŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TRAKTOROWEJ 20, ZASADZENIE DRZEW WZDŁUŻ UL. TRAKTOROWEJ ORAZ ŁUBINOWEJ. Lokalizacja - Działka 128/13 i 128/10 obręb P-1.</p>	Trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert.	Brak oszczędności	Brak	Planowane podpisanie umowy w dniu 27.06.2018 r.
8	<p>P0095ZL PRZYSTANEK ZWYKŁY NA ŻŁOTNO-ZAPOROWA(1503). Lokalizacja - Północna strona ul. Żłotno przy skrzyżowaniu z Napoleońską.</p>	W dniu 18.05.2018 r., odbyło się otwarcie ofert dla postępowania. Złożona oferta znacznie przewyższała środki przeznaczone na realizację. Przetarg zostanie powtórzony.	Brak oszczędności	Brak	Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na stronie ZIM.
9	<p>P0103ZL OŚWIETLENIE UL. CZWARTAKÓW. Lokalizacja - Ul. Czwartaków, obszar P-41.</p>	Trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert.	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
10	<p>P0177ZL USTAWIENIE WIAT PRZYSTANKOWYCH ORAZ ŁAWEK PRZYSTANKOWYCH. Lokalizacja - Osiedle Żłotno, przystanek: 1) i 2) Kwiatowa- Rąbieńska (2175, 2176); 3) Żłotno/Legnicka(1498); 4) Żłotno na wprost ul. Płatowcowej (1502); ławki przystankowe 1) i 2) Spadochroniarzy/Biegunowa (0258).</p>	W dniu 18.05.2018 r., odbyło się otwarcie ofert dla postępowania. Złożona oferta znacznie przewyższała środki przeznaczone na realizację. Przetarg zostanie powtórzony.	Brak oszczędności	Brak	Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na stronie ZIM.
11	<p>W0066OJ LED LATARNIE - NA UL. ZAKŁADOWEJ Lokalizacja - Ul. Zakładowa na</p>	W dniu 15.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	Brak oszczędności	Brak	Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.

	odcinku od ul. Odnowiciela do al. Hetmańskiej.				
12	W0155MI WYKONANIE ZATOCZEK, CHODNIKÓW I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY PUBLICZNEJ SP MILESZKI. Lokalizacja - Ul. Pomorska 437, działka W44 - 47/2.	Trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert.	Brak oszczędności	Brak	Planowane podpisanie umowy w dniu 27.06.2018 r.
13	W0170DL INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MIKOWEJ. Lokalizacja - Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej: od ul. Herbowej do ul. Łupkowej.	W dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	Brak oszczędności	Brak	Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0180 REMURALE: ODNOWIENIE ŁÓDZKICH STARYCH MURALI - WIELKOFORMATOWYCH GRAFIK REKLAMOWYCH Z OKRESU POWOJENNEGO. Lokalizacja - Mural "Zoo Zaprasza" (skrzyżowanie ulic			Zadanie zrealizowane	

<p>Krzemieńska /Retkińska, działka P16-43/2) https://www.murale.mnc.pl/m_022.htm) oraz Bar-Kawiarnia Wielkopólanka Zaprasza (Limanowskiego 194/196, działka B44-26/1), http://www.murale.mnc.pl/m_069.htm).</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p>B0005JM PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW. Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza</p>	<p>Dokumentacja została zaktualizowana i złożona do WUiA (pozwolenie na budowę). Uzyskano zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.</p>	-	-	<p>Oczekiwanie na pozwolenie na budowę.</p>
2	<p>B0010BC POLSKIE ŁĄKI PRZENOSIMY DO MIAST - UNOWOCZEŚNIENIE PARKU PRZY UL. HIPOTECZNEJ. Lokalizacja – Zieleniec w rejonie ul. Hipotecznej i Pojezierskiej</p>	<p>Jesienią zostaną wykonane nasadzenia: drzew, krzewów i założone łąki cebulowe.</p>	-	-	-
3	<p>B0011RA PARK JULIANOWSKI ROZBUDOWA XXI</p>	<p>Trwa opracowywanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego – termin realizacji 15.06.2018 r.</p>	-	-	<p>Wybór wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj.</p>

	WIEKU – KONTYNUACJA BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI PARKU. Lokalizacja – Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską i ul. Włókniarzy.	Trwa oczekiwanie na warunki przyłączenia z PGE i ZWiK.			
4	B0042BD WIELOFUNKCYJNY PLAC ZABAW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I STARSZYCH PRZY ASP. Lokalizacja – Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (między al. Palki a ul. Pankiewicza)	Trwa postępowanie- licytacja elektroniczna (05.06.2018 r.) na wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj z terminem realizacji do 31.08.2018 r.	-	-	Wybór wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj.
5	B0073TW ŚWIATŁO W PARKU PIASTOWSKIM - WORKOUT PARK I SIŁOWNIA. Lokalizacja - Park Piastowski - siłownia plenerowa i plac Street Workout.	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 03.06.2018 r..	-	-	Zakończenie realizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
6	B0155BD INTERAKTYWNA ŁÓDŹ "MARINA" - ZESTAW URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ I ZABAW NA ŚCIEŻCE REKREACYJNEJ W. POLSKIEGO/MARYNARSKA. Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (przy PKS)	Podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych - termin realizacji do 30.07.2018 r.	-	-	Realizacja robót.
7	B0172BC DRZEWA NA ZACHODNIEJ. Lokalizacja - Zachodnia strona ul. Zachodniej.	Odbiór prac i pielęgnacja nasadzeń.	Wydatki: 0 zł		Pielęgnacja nasadzeń.

8	B0194BD DRZEWA NA ŁAGIEWNICKIEJ. Lokalizacja - Wschodnia strona ul. Łagiewnickiej na odcinku Tokarzewskiego - Kowalska.	Odbiór prac i pielęgnacja nasadzeń.	Wydatki: 0 zł		Pielęgnacja nasadzeń.
9	B0217BC ORGANIZACJA KINA PLENEROWEGO W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ, A UL. DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - zieleniec pomiędzy ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską.				
10	G0138RO PARK SIELANKA - OŚWIETLENIE. Lokalizacja - Park Sielanka.	W dniu 08.05.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji od 01.08.2018 r. do 15.10.2018 r.		Zgodnie z umową z PGE przyłączenie do sieci instalacji oświetleniowej parku nastąpi w listopadzie br. Wobec tego budowa oświetlenia przed jego przyłączeniem (brak prądu) może skutkować aktami wandalizmu.	
11	L0010 POMÓŻMY KASZTANOWCOM - PROGRAM WALKI ZE SZROTÓWKIEM KASZTANOWCOWIACZK IEM, KTÓRY NISZCZY NASZE DRZEWA. Lokalizacja - Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi.	Trwa realizacja zadania.	Wydatki: 0 zł		Dalsza realizacja zadania (wymiana feromonu).

12	<p>L0049 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT. Lokalizacja - Las Łagiewnicki, Łódź, ul. Wycieczkowa 103.</p>	<p>Trwa realizacja umowy na obsługę weterynaryjną. Utrzymywana jest zwiększona obsada kadrowa Ośrodka. Trwa realizacja umowy (odbior) na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji woliery i remontu zagród dla zwierząt</p>	Zaangażowane środki: 134 637 zł	Wstępna wartość kosztorysowa adaptacji woliery i remontu zagród przekroczyła kilkukrotnie szacunkową wartość określoną na etapie analizy wniosku. Podjęto decyzję o ograniczeniu planowanego zakresu robót do adaptacji woliery (remont zagród dla zwierząt ujęto w wniosku do BO na lata 2018/2019)	Bieżąca realizacja umów i działalność Ośrodka. Przygotowanie do wyboru wykonawcy adaptacji zagród dla zwierząt. Przygotowanie do realizacji części zadania związanej z doposażeniem sali edukacyjnej.
13	<p>L0054 LABIRYNT NATURALNY Z ŻYWOPLOTU W OGRODZIE BOTANICZNYM. Lokalizacja - Ogród Botaniczny w Łodzi.</p>	Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy dla realizacji zadania, który został przyjęty przez ZZM dn. 19 marca 2018 r.	Środki finansowe zaangażowane na dzień 31.05.2018 r. – to 2600 zł	Brak	Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj – 11 czerwiec 2018 rok.
14	<p>L0200 ODNOWA "MUSZLI KONCERTOWEJ" W PARKU IM. ADAMA MICKIEWICZA (PARK JULIANOWSKI). Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza</p>	Trwa realizacja robót budowlanych - termin realizacji do 09.07.2018 r.	-	-	Realizacja robót.
15	<p>L0208 NOWOCZESNA STREFA REKREACJI, WYPOCZYNKU I ANIMACJI W PARKU NA ZDROWIU, KONTYNUACJA ZADANIA "LUNAPARK INACZEJ": WZGÓRZE 3 WIEŻ ZE ZJEŹDŹALNIAMI. Lokalizacja - Park im. Marsz. J. Piłsudskiego.</p>	Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji od 30.07.2018 r. do 30.10.2018 r. (wejście z robotami po urodzinach Łodzi)	--	-	-
16	P0016LP	Trwa realizacja umowy w części	Zaangażowane środki: 45 000 zł		Bieżąca realizacja umowy

	REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku.	związanej z poprawą stanu porządkowego oraz elementów zagospodarowania rekreacyjnego. Trwa analiza wniosku przez WFOŚiGW o dotację na wykaszanie siedlisk łąkowych. W toku postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy wykaszania siedlisk łąkowych.			w części związanej z poprawą stanu porządkowego. Możliwe rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy siedlisk łąkowych. Wybór wykonawcy czyszczenia stawów.
17	P0114ZM OBYWATEL RODZIC - ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENTA + PRZEWIJAK W PARKU "NA ZDROWIU". Lokalizacja - Park im. Marszałka J. Piłsudskiego	Zadanie zakończone			
18	P0115SP OBYWATEL RODZIC – ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENTA + PRZEWIJAK W PARKU PONIATOWSKIEGO. Lokalizacja - Park im. ks. J. Poniatowskiego	Zadanie zakończone			
19	P0127LP POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - ODŁÓW DZIKÓW. Lokalizacja - Las Lublinek i okolice.	Poszukiwania odpowiedniego rozwiązania i podmiotu oraz uzgodnienia możliwości przesiedlania odłowionych dzików	Zaangażowane środki: 0 zł	Z uwagi na zagrożenie wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na razie nie ma możliwości przesiedlania do innych miejsc odłowionych dzików. Istnieje ryzyko koniczności rezygnacji z realizacji zadania w związku z brakiem możliwości przesiedlania odłowionych dzików.	W przypadku pozytywnego zakończenia poszukiwań i uzgodnień dot. możliwości przesiedlania dzików – przystąpienie do realizacji zadania.

20	P0148SP ZIELONE STARE POLESIE - MONITORING ZIELENI OSIEDLOWEJ. Lokalizacja - Osiedle Stare Polesie.				
21	S0027KA REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA - REKULTYWACJA PASÓW ZIELENI PRZY UL. ABRAMOWSKIEGO. Lokalizacja - ul. Abramowskiego, działka nr S8-116/3.	Badanie ofert, wybór wykonawcy, przystąpienie do prac.	Wydatki: 0zł	-	Wykonanie nasadzeń i pielęgnacja.
22	S0031WS PLAC ZABAW W PARKU STASZICA. Lokalizacja - Park im. St. Staszica	Trwa ponowne postępowanie (poza ustawa Pzp) związanego z wyborem wykonawcy na budowę placu zabaw.	-	-	Wybór wykonawcy na budowę placu zabaw.
23	S0042KA ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA SOLANKOWA - ZDROWY MIKROKLIMAT, ZDROWI ŁODZIANIE. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego	Trwa postępowanie w trybie licytacji elektronicznej (05.06.2018 r.) na wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj – termin realizacji 30.09.2018 r.	-	-	Wybór wykonawcy na budowę placu zabaw.
24	S0053KA ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA. Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego.	Wszczęcie postępowania na dostawę donic i badanie ofert.	Wydatki 0zł	-	Wybór wykonawcy na dostawę donic , wszczęcie postępowania na zakup drzew
25	S0055WS ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA. Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul. POW do	Wszczęcie postępowania na dostawę donic i badanie ofert.	Wydatki 0zł	-	Wybór wykonawcy na dostawę donic , wszczęcie postępowania na zakup drzew

	ul. Jana Kilińskiego.				
26	W0001SW "MIA100 FONTANNY" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM. Lokalizacja - Park Widzewski.	W dniu 07.05.2018 r. wykonawca wykonał dokumentację projektowo-kosztorysową i tego samego dnia została ona złożona do WUiA (zgłoszenie robót budowlanych). Trwa przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.	-	-	Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
27	W0002OJ BUDOWA ALEJKI W PARKU ŹRÓDŁA OLECHÓWKI. Lokalizacja – Park Źródła Olechówki	Uzyskano opinię ZDiT dot. dokumentacji projektowo-kosztorysowej i została ona złożona do WUiA (zgłoszenie robót budowlanych).	-	-	Przygotowanie procedury (poza ustawą Pzp) wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
28	W0063OJ CIECHOCINEK NA OLECHOWIE I JANOWIE - BUDOWA TEŻNI W PARKU. Lokalizacja - Park Źródła Olechówki.	Trwa ponowne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj – termin realizacji 30.09.2018 r.	-	-	Wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj w trybie licytacji elektronicznej
29	W0120ZA CIECHOCINEK W PARKU PODOLSKIM - PRAWDZIWA TEŻNIA SOLANKOWA. Lokalizacja - Park Podolski w części między ul. Tatrzańską a Rydza Śmigłego.	Trwa ponowne postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj – termin realizacji 30.09.2018 r.	-	-	Wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj w trybie licytacji elektronicznej
30	W0186WW POCZUJ SIĘ ZDROWSZYM I BARDZIEJ ZRELAKSOWANYM - TEŻNIA SOLANKOWA	Trwa ponowne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj – termin realizacji 30.09.2018 r.	-	-	Wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj w trybie licytacji elektronicznej.

	DLA MIESZKAŃCÓW WIDZEWA-WSCHODU. Lokalizacja - Park Widzevska Górka (rejon ulic: Milionowa, Czernika, Bartoka i Św. Brata Alberta Chmielowskiego).				
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--