

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017/2018 ZA OKRES 01.07.2021 – 31.08.2021 R.

L. p.	Edycja	Realizator (jednostka odpowiedzialna)	Nr projektu (ID)	Tytuł projektu	Status	Dodatkowe informacje o realizacji projektu (lipiec-sierpień)	Planowany termin realizacji projektu
1	2017/2018	Wydział Edukacji	B0076JM	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego – ul. Sowińskiego 50/56	W realizacji	Zadanie obecnie obejmuje: budowę boiska do piłki plażowej i placu zabaw. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	do 31 grudnia 2021
2	2017/2018	Wydział Edukacji	P0120RS	Tężnia solankowa dla Retkini -Zachód.	W przygotowaniu		do 31 grudnia 2021
3	2017/2018	Wydział Edukacji	W0167WW	Budowa tężni solankowej.	W przygotowaniu		do 31 grudnia 2021

4	2017/2018	Wydział Gospodarki Komunalnej	G0063GO	Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa dróg dojazdowych do budynków mieszkalnych oraz oświetlenie terenu.	W przygotowaniu	W przygotowaniu III etap.	do 31 grudnia 2021
5	2017/2018	Wydział Gospodarki Komunalnej	L0141	Łódzka woda najlepsza – poidleńka.	W realizacji	Trwają prace budowlane.	do 31 grudnia 2021
6	2017/2018	Wydział Gospodarki Komunalnej	L0145	Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej.	W realizacji	Uzyskano zgodę z UM na wycinkę drzew. Przeprowadzono postępowanie przetargowe.	do 31 grudnia 2021
7	2017/2018	Wydział Gospodarki Komunalnej	W0045OJ	Olechowski las aktywności i zabawy.	W realizacji	Konieczność uzyskania przez projektanta inwentaryzacji zieleni.	a do 31 grudnia 2021 (planowana data ogłoszenia przetargu wrzesień 2021r.)
8	2017/2018	Wydział Kultury	W0100ZA	Dwór szlachecki załęskiego - poszukiwania zaginionego Zarzewa.	W realizacji	Umowa w trakcie realizacji.	od 15 lutego do 31 grudnia 2021

9	2017/2018	Zarząd Dróg i Transportu	B0160RA	Remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na Radogoszczu na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki.	W ponownej analizie		
10	2017/2018	Zarząd Dróg i Transportu	L0155	Ustawienie w centrum tabliczek informujących o pochodzeniu nazw ulic. Czemu: Wólczańska, Zachodnia, Nawrot ?, Kto to Więckowski, Pogonowski, Jaracz?	W realizacji	Trwa uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień.	do 31 grudnia 2021
11	2017/2018	Zarząd Zieleni Miejskiej	B0005JM	Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołówką dla pieszych i rowerzystów.	W przygotowaniu		do 31 grudnia 2021
12	2017/2018	Zarząd Zieleni Miejskiej	W0001SW	"Mia100 fontann" - remont fontanny w Parku Widzewskim.	W realizacji	W dniu 30.07.2021 roku podpisano aneks zmieniający termin realizacji w związku ze skutkami pandemii. Trwają prace w zakresie przyłączy i technologii.	do 30 września 2021